


NOTA NO. 1  
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA  
 REGISTRO A LA OBRA:  
 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARA EL HOSPITAL GENERAL  
 120 CAMAS, EN LA CIUDAD DE CUIACÁN ROYALES,  
 MUNICIPIO DE CUIACÁN ESTADO DE MINA DO.  
 DATOS GENERALES DEL CONTRATO:  
 NO. DE CONTRATOS CONT-OTU-EST-ARJ-REST-MXP-2604B-2023  
 MONTO DE CONTRATO 91X4: \$ 1,733 600.24  
 PERIODO DEL CONTRATO: 27/09/2023 - 27/10/2023  
 CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRANTES EN CONCEPTO S.C  
 REPRESENTANTE LEGAL: C. ADRIAN VALENCIANO MARTINEZ  
 REPRESENTANTE DE OBRA SUP. ARJ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
 SR. REGISTRO EN EL REGISTRO AUTORIZADO

  
 ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

NOTA NO. 2

04 DE OCTUBRE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL MANTENIMIENTO DE  
 TABIQUEROS DE AVANAMIENTO DE DIFERENTES CAPACIDADES.

NOTA NO. 3

18 DE OCTUBRE DE 2023

A LA FECHA SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO  
 DE TABIQUEROS DE AVANAMIENTO DE DIFERENTES  
 CAPACIDADES DE ACUERDO A NORMA NFEA 91-2005 Y LA  
 NOMI 001 SERE 2017/2018, SE SUMINISTRA EQUIPO  
 SUMINISTRADOR DE AGUA INCLUYENDO EQUIPO PURIFICADOR  
 DE CARBÓN ACTIVADO Y FILTRO VEDADO PROFUNDO.

NOTA NO. 4

20 DE OCTUBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE SUMINISTRA EQUIPO DE BOMBEO TRAYE  
 DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA A EQUIPOS  
 DE TRATAMIENTO, INCLUIDAS 2 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 3 HP  
 TANQUE HIDROPNEUMÁTICO DE ACERO 44 GL, TABIQUEROS DE CONTROL  
 AUTOMÁTICO Y CABLEAL DE 3" SE SUMINISTRA Y COLOCA MARCO  
 DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERIMETRO DE LA CAMPAÑA  
 DE FLUJO LAMINAR EN QUIETUDIN DE TRAY PLANTES.

NOTA no. 5

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN CUELVARO DE PERIMETRO DE PUERTAS PARA CONTENCIÓN DE FUGAS DE RADIACIÓN EN ÁREA DE IMAGENOLOGÍA MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE PLOMO DE 2 MM DE ESPESOR EN MARCO DE PUERTAS.

NOTA no. 6

25 DE OCTUBRE DE 2023

A LA FECHA SE CONTINUA CON LA CONCLUSIÓN DE CUELVARO DE PUERTAS PARA CONTENCIÓN DE FUGAS DE RADIACIÓN EN ÁREA DE IMAGENOLOGÍA MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE PLOMO DE 2 MM. DE ESPESOR EN MARCO DE PUERTAS.

SE RECIBE PARASU REVISIÓN Y TRAMITE ESTIMACIÓN No. 1 FINQUITO POR UN IMPORTE C/IVA DE \$1,733,680.24 MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$49,826.56 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$1,683,853.68

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 27/09/2023 - 25/10/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA A LA FECHA: \$1,733,680.24

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIOS C/IVA:

\$1,733,680.24

LIQUIDO POR PAGAR C/IVA:

\$0.00

NOTA no. 7

27 DE OCTUBRE DE 2023

CON ESTA FECHA Y EJECUTADOS NATURALMENTE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE PROCEDE AL CIERRE DE ESTA BITACORA.