

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2706 - 2023.

OBRA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA
EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ALVA-
RO ORDONIZ Y FRANCISCO I MADERO
UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL
DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA.
ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD A
CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE TRABA-
JOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.


02° - INICIAN TRABAJOS CON TRAZO Y NIVE-
LACION DEL TERRENO PARA AGUA PO-
TABLE

03° - SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION.

FECHA: 11-07-2023.

04° - EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS
EN MATERIAL "B" EN SECO.

05° - SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON
COPIE INTEGRAL ANCHOS DE 3" (RD-26).



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - TP - PEST - VIAL - 13 07 2023
2706-2023.

OBRA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHO-
GADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE
ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I MADERO
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO DE SINALOA.

06° - INSTALACION JUNTO Y PRUEBA DE
TUBERIA DE P.V.C. CON CAMPANA DE
3" PARA AGUA POTABLE.

07° - RELLENO ACOSTILLADO, APISONADO SOBRE
LOMO DE TUBO.

08° - INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS.
CONCEPTO EXTRAORDINARIO NECESARIO PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA.

FECHA: 19-07-2023.

09° - RELLENO COMPACTADO AL 95% CON
EQUIPO MANUAL. BAILARINA EN INSTA-
LACIONES PARA AGUA POTABLE.

- RECIBO SOLICITUD DE P.V. EXTRAS.
FECHA: 25-07-2023.

10° - TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y NIVELLETAS DE
REFERENCIA PARA DRENAJE SANITARIA.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPERA DE OBRA
FECHA 25 07 2023
OPPO - EST - LP - PEST - VIAL - 2706 - 2023.

OPERA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHO-
GADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE
ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I MADERO
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE
SINALOA.

11° - EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER
TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA
EN TRCO HASTA 4.00 MTS. DE
PROFUNDIDAD.

FECHA: 28-07-2023

12° - SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA DE 8".
CON JUNTA HERMETICA

13° - INSTALACION Y JUNTO DE TUBERIA PVC
PARA ALCANTARILLADO DE 8". (ATAQUEAS).

14° - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6". PARA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CONCEPTO EXTRAOR-
DINARIO NECESARIO PARA LA EJECUCION
Y DESARROLLO DE LA OBRA.

FECHA: 02-08-2023.

15° - RELLENO Y ACOSTILLADO Y ESPONADO
SOPRE LOMO DE TIPO.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

13 08 2023 .
OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2706 - 2023 .

OPERA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA
EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE
ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I MADERO
UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL
DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO DE SINALOA.

16° RECIBO NUMEROS GENERADORES .
PARA ESTIMACION 01 NORMAL - PERIODO
DEL 05-07-2023 AL 03-08-2023.


FECHA: 07-08-2023 .

17° APROBACION DE NUMEROS GENERADO -
RES. PARA ESTIMACION 01 NORMAL .
PERIODO DEL 05-07-2023 AL 03-08-2023 .

FECHA: 09-08-2023 .

18° RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL .
POR UN IMPORTE DE: \$ 274,562.77
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR Sop .


SUPERINTENDENTE .

14 08 2023

OPPU - LP - PEST - VIAL - 2706 - 2023

OBRA: PAVIMENTACION CON PIEDRA
ANOGADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA
ENTRE ALVARO OBREGON Y FCO.
I. MADERO UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE COSALA MUNICIPIO COSALA
ESTADO DE SINALOA.

19° - EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES
BAJO LA SUPRASANTE. EN CUALQUIER
TIPO DE MATERIAL EXISTENTE.
EXCEPTO KOCAL.

FECHA: 18-08-2023

20° - COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL
EN AREA DE DESPLANTE DE LOS TERCA-
PIÑES PARA EL 95%.

FECHA: 21-08-2023.

21° - MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTACION
DE LA CONSTRUCCION DEL CUERPO
DE BASE COMPACTADO XL 100%.

FECHA: 25-08-2023

22° - RIESO DE IMPREGNACION CON EMULSION
CATIONICA ECI - 60.

23° - ARREÑO PARA PROTECCION DE BASE.
SOPRE SUPERFICIE.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2706 - 2023.

OPERA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CADETERA MUNICIPAL DE COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

24° GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO.
PREMEZCIADO F'C = 250 KG/CM². PARA
LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR.

FECHA: 30-08-2023.

25° REllENO EN AREA DE BANQUETAS
CON MATERIAL INERTE. COMPACTADO
CON PLACA VIBRATORIA.


26° CONTINUA CON GUARNICION TIPO "L"
CON CONCRETO PREMEZCIADO F'C =
250 KG/CM².

FECHA: 01-09-2023

27° BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR.
CON CONCRETO PREMEZCIADO F'C =
150 KG/CM². ACABADO ESCOBILLADO.

FECHA: 03-09-2023

28° CONTINUAN CON COLADO DE LOSAS.
PARA BANQUETAS DE 10 CMS. DE
ESPESOR. CON CONCRETO PREMEZCIADO.
F'C = 150 KG/CM². ACABADO ESCOBILLADO.


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 27 06 - 2023.

OPERA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

29° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO DEL 04-08-2023 AL 03-09-2023.

FECHA: 06-09-2023.

30° - APROXACION DE NUMEROS GENERADOS RED PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO DEL 04-08-2023 AL 03-09-2023.

FECHA: 08-09-2023

31° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL POR UN IMPORTE DE: + 1,065,017.19 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 04-08-2023 AL 03-09-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE.

OPPO- EST- LP- PEST-VIAL- 2706- 2023

OBRA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA
EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE
ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I MADERO.
UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL
DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO
DE SINALOA.

32°- PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE
15 CMS. DE ESPESOR. ASENTADO CON
CONCRETO PREMEZCLADO $FC = 250 \text{ Kg/cm}^2$.
T.M. $1\frac{1}{2}$ ".

FECHA: 13-SEPT- 2023

33°- CONTINUAN CON PIEDRA AHOGADA EN
CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR.
ASENTADO CON CONCRETO PREMEZCLADO.
 $FC = 250 \text{ Kg/cm}^2$. T.M. $1\frac{1}{2}$ ".

FECHA: 20-SEPT- 2023

34°- TERMINACION DE PIEDRA AHOGADA EN
CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR.
ASENTADO CON CONCRETO PREMEZCLADO.
 $FC = 250 \text{ Kg/cm}^2$. T.M. $1\frac{1}{2}$ ".

35°- CAUSATEO EN LOSAS DE CONCRETO
HIDRAULICO CON ASFALTEX SOS INQUE.
UN KIELO CON EMULTRX T.P. (PRYMER).
UN KIELO DE ASFALTEX SOS Y HARRIDO
DE LA SUPERFICIE.



SUPERVISOR. Sop.



SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - LP - PST - VIAL - 2706-2023.

OPERA: PAVIMENTACION CON PIEDRA ASFOCA-
DA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE
ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I MADERO
UNICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL
DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA
ESTADO DE SINALOA.

36° - RECIBO NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 03 NORMAL
PERIODO DEL 04-09-2023 AL
20-09-2023

FECHA: 22-SEPT-2023

37° - APROXIMACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 03 NORMAL
PERIODO DEL 04-09-2023 AL
20-09-2023

FECHA: 25-SEPT-
2023

38° - RECIBO ESTIMACION N° 03 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$817,526.22.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
04-09-2023 AL 20-09-2023

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2706 - 2023.

OBRA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA
EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ALVA-
RO ORRISON Y FRANCISCO I. MADERO
UBICADA EN LA CADECECA MUNICIPAL DE
COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE
SINALOA.

39° RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACIONES 04 NORMAL Y 05 ADICIONAL
PERIODO DEL 21-09-2023 AL 26-09-2023
Y DEL 27-09-2023 AL 30-09-2023.
SUCEIVAMENTE.

FECHA: 28-09-2023

40° APROXACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 04 NORMA Y 05 ADI-
CIONAL. PERIODO DEL 21-09-2023 AL
26-09-2023. SUCEIVAMENTE. Y
DEL 27-09-2023 AL 30-09-2023.

FECHA: 30-09-2023

41° RECIBO ESTIMACIONES N° 04 NORMAL
Y 05 ADICIONAL PERIODO DEL
21-09-2023 AL 26-09-2023 Y DEL
27-09-2023 AL 30-09-2023. SUCEI-
VAMENTE. POR LOS SIGUIENTES MONTOS.
\$ 167,029.43, \$ 86,947.52
IVA INCLUIDO, MENOS DEDUCCIONES,
DE ACUERDO AL CONTRATO.



PRESIDENTE SOP.



SUPERINTENDENTE

OPP - EST - LP - PEST - VIAL - 2706 - 2023

OBRA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ALVARO ORTIZ Y FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.


42° - INSTALACION DE LUMINARIAS

FECHA: 05-10-2023.

43° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

44° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 06 FINQUITO DEL 01-10-2023 AL 05-10-2023 PERIODO

45° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 13 OCTUBRE DEL PRESENTE. AND PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA OBRA Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.


RESIDENTE S.O.P.
SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - TP - PEST - VIAL - 2706 - 2023.

OPERA: PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA
EN AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE
ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I MADERO
UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL
DE COSALA ESTADO DE SINALOA

46° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS
Y SU CALIDAD. SE PROCEDE A LA
ENTREGA Y RECEPCION.

47° - APROBACION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION N° 06 FINIQUITA
PERIODO DEL 01-10-2023 A LA
05-10-2023.

FECHA: 20-OCT-2023.

48° - RECIBO ESTIMACION N° 06 FINIQUITO.
POR UN IMPORTE DE \$ 170,858.92
YA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"

49° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA.


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE