

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIHL-2809-2022

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE
ENTRE AV. FRANCISCO I MADERO Y AV. PINO
SUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ
MUNICIPIO DE EBTA, ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD A
CONTRATISTA PARA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS
CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - INICIAN CON TRAZO Y NIVELACION DE
TERRENO

FECHA: 18-10-2022

03° - INICIAN EXCAVACION PARA LINEA DE AGUA
POTABLE

04° - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE 3" DE DIAMETRO

FECHA: 24-10-2022

05° - EXCAVACION PARA LINEA DE DRENAJE
SANITARIO

06° - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
8" DE DIAMETRO PARA ATARTEAS


SUPERVISOR SOP
SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2809-2022

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE
ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. PINO SUAREZ
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA

07°- DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE EXCAVACION
TUBO DE 6" CODG "YEE" DE 8"X6" REGISTRO DE
40X60 cms TAPA Y TODO LO NECESARIO.

08°- FABRICACION DE REGISTRO DE 40X60 cm PARA
DESCARGAS DOMICILIARIAS. FECHA: 02-11-2022

09°- CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE 1.50mts
DE PROFUNDIDAD. FECHA: 08-11-2022

10°- APERTURA DE CAJA (EXCAVACION) PARA TERRACERIAS

11°- RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION
01 NORMAL PERIODO DEL 10-10-2022 AL
10-11-2022 FECHA: 10-11-2022

12°- APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL
10-10-2022 AL 10-11-2022 FECHA: 14-11-2022

13°- RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE
\$1,305,122.68 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 10-10-2022
AL 10-11-2022 "AUTORIZACION DE ESTIMACION" FECHA: 15-11-2022


SUPERVISOR Sop


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-LA-PEST-VIAL-2809-2022

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE
ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. PINO
SUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ
MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

14°- COMPACTACION DE TERRENO NATURAL

FECHA: 21-11-2022

15°- TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL
BASE

FECHA 25-11-2022

16°- COLADO DE LOSAS PARA GUARNICION
TIPO "L" DE 15cms DE ESPESOR

FECHA: 26-11-2022


17°- RELLENO Y COMPACTACION EN AREAS PARA
BANQUETAS.18°- INSTALACION DE BASES PARA ARBOTANTES
(ALUMBRADO PUBLICO)

19°- FABRICACION DE REGISTROS.

FECHA: 29-11-2022

20°- COLADO DE LOSAS PARA PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO $FE = 300 \text{ kg/cm}^2$
UN ESPESOR DE 15cms

FECHA: 05-12-2022

21°- CONTINUAR CON COLADO DE LOSAS PARA
BANQUETAS Y LOSAS PARA PAVIMENTO
SUPERVISOR SOP
SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPAU-EST-LP-PEST-VIAL-2809-2022
OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE
AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. PINO SUAREZ
EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

22°- RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
OZ NORMAL PERIODO DEL 11-11-2022 AL
11-12-2022


FECHA: 14-12-2022

23°- APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION OZ NORMAL PERIODO DEL
11-11-2022 AL 11-12-2022

FECHA 16-12-2022

24°- RECIBO ESTIMACION OZ NORMAL POR UN
IMPORTE DE \$2,265,808.02 IVA INCLUIDO
MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL
CONTRATO PERIODO DEL 11-11-2022 AL
11-12-2022

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP



SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2809-2022

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV. FRANCISCO I MADERO Y AV. PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

25° - INSTALACION DE ARDOTANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO

FECHA 27/12/2022

26° - INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES (ALTO, VELOCIDAD, ETC)


FECHA: 31/12/2022


27° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

28° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 3 FINQUITO PERIODO DEL 12-12-2022 AL 31-12-2022

FECHA: 03/01/2023

29° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 FINQUITO PERIODO DEL 12-12-2022 AL 31-12-2022


SUPERVISOR SOR


SUPERINTENDENTE

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2809-2022

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO ALLENPE ENTRE AV. FRANCISCO I MADERO Y AV. PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELCTA ESTADO DE SINALOA.

30°- SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA RETIRAR Y REALIZAR RECORRIDO PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD PARA EL PRÓXIMO 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. Y SI ES EL CASO, PROCEDER CON LA ENTREGA-RECEPCIÓN.

FECHA: 12/01/2023

31°- SE REALIZÓ RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SE PROCEDE A LA ENTREGA-RECEPCIÓN.

FECHA: 23/01/2023

32°- RECIBO ESTIMACIÓN N°03 FINQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 63,488.31 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO, PERIODO DEL 12-DICIEMBRE DE 2022 AL 31-DICIEMBRE DE 2022

33°- SR. DECLARA CERRADA ESTA BITACORA

SUPERVISION SOP

SUPERINTENDENTE