

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. GUASAVE-LAS GLORIAS-ALAMITO CAIMANERO, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

REG. PADRÓN:	SOP-PC-398-22	REG. FED. CAUS.:	CMA080506GM0
CONTRATO No.:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0712A-2022	IMPORTE DE CONTRATO:	\$ 20,608,011.82
CONVENIO No.:	CONV-01-2023-MI-C0712A-2022	IMPORTE DE CONVENIO:	\$ 466,737.37
INICIACIÓN PROGRAMADA:	15 DE DICIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	31 DE MAYO DE 2023
PERIODO DE CONVENIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN CONVENIO:	31 DE MAYO DE 2023
INICIACIÓN REAL DE OBRA:	15 DE DICIEMBRE DE 2022	TERMINACIÓN REAL DE OBRA:	31 DE MAYO DE 2023
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:		IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.	IMPORTE DE ANTICIPO:	\$ 7,212,804.14
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	2741181	\$	7,212,804.14
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	2741188	\$	2,107,474.92
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	2884486	\$	2,107,474.91

EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO E.C. GUASAVE-LAS GLORIAS-ALAMITO CAIMANERO, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	DEL 15-DIC-2022 AL 31-MAYO-2023		\$ 20,608,011.82
MONTO DE CONVENIO:			\$ 466,737.37
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	15-DIC-2022 AL 20-ENE-2023	\$ 7,591,394.60	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	21-ENE-2023 AL 21-FEB-2023	\$ 4,881,985.91	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	22-FEB-2023 AL 02-MARZO-2023	\$ 849,831.82	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	03-MARZO-2023 AL 24-MARZO-2023	\$ 6,193,372.70	
ESTIMACIÓN No.5 NORMAL	25-MARZO-2023 AL 03-ABRIL-2023	\$ 258,591.40	
ESTIMACIÓN No.6 ADIC. FINIQUITO	04-ABRIL-2023 AL 31-MAYO-2023	\$ 1,267,352.61	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 21,042,529.04	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 32,220.15	
SUMAS IGUALES:		\$ 21,074,749.19	\$ 21,074,749.19

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

C. JESÚS ANTONIO CAZAREZ FÉLIX
CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ