

**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
<b>E1</b>	<b>CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO</b>								
PRE02-001	<b>PRELIMINARES</b> Limpieza y retiro de maleza, en área exterior, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	161.85	161.85	0.00	0.00	161.85	\$ 15.40	\$ 2,492.49
PRE02-012	Poda de brazos y corte de raíces de árbol, incluye: acarrees. mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 1,746.38	\$ 10,478.28
PRE02-014	Demolición y retiro de árbol mediano, extracción de raíces y retiro del mismo, incluye: acarrees. mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 769.95	\$ 1,539.90
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 296.07	\$ 1,480.35
PRE03-004	Desmontaje de lavabo de pedestal sin recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 263.18	\$ 263.18
PRE03-006	Desmontaje de w.c. con o sin fluxometro sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 142.15	\$ 568.60

ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PRE03-008	Desmontaje sin recuperación de mingitorio, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 142.15	\$ 284.30
PRE03-013	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 184.79	\$ 369.58
PRE03-014	Desmontaje de regadera y manerales sin recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 263.18	\$ 263.18
PRE03-022	Desmontaje y retiro de base apoyo T.V. y Television, y recuperacion, incluye: mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para se ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 115.48	\$ 115.48
PRE03-026	Desmontaje con recuperacion de lavadero de concreto o granito, incluye: retiro de cespol, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 296.07	\$ 296.07
PRE03-030	Desmontaje de calentador (boiler) sin recuperación, incluye: desconexión hidráulica, acarreos hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 394.75	\$ 394.75

ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS




**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31

**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PRE03-047	Desmontaje sin recuperación de llave nariz, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 46.20	\$ 92.40
PRE03-052	Desmontaje con recuperacion de negatoscopio, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 473.72	\$ 473.72
PRE03-063	Desmontaje sin recuperación de persianas verticales de p.v.c, desde 0.60x60 hasta 2.50 0x2.10, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 181.82	\$ 1,090.92
PRE03-110	Desmontaje sin recuperacion de puerta y marco de cristal y cancelería de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza de los perfiles, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	6.95	6.95	0.00	0.00	6.95	\$ 161.70	\$ 1,123.82
PRE03-119	Desmontaje sin recuperacion de cancel de regadera, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 226.37	\$ 226.37
PRE03-120	Desmontaje con recuperacion de mampara de mingitorio, incluye: acarreo, hasta el almacen, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 188.64	\$ 754.56



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PRE03-121	Desmontaje sin recuperacion de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	3.52	7.44	0.00	3.92	7.44	\$ 131.57	\$ 978.88
PRE03-131	Desmontaje de bisagra hidraulica de piso, incluye: desmonte material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 133.17	\$ 266.34
PRE03-178	Desmontaje sin recuperación de puerta de madera y marco de aluminio de 1.00x2.10 m dimensiones promedio, incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00	9.00	0.00	3.00	9.00	\$ 296.07	\$ 2,664.63
PRE03-302	Cancelación de salida de centro o contacto y/o apagador en interior , incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	SAL	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	\$ 241.84	\$ 5,804.16
PRE03-310	Desmontaje sin recuperación de tapa contacto, voz y datos, y/o apagador en interior incluye: acarreos hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 39.47	\$ 39.47
PRE03-315	Desmontaje sin recuperacion de roseta, incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 65.80	\$ 263.20

ING. DAVID HUMBÉRTO ARIAS ROMO  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PRE03-336	Desmontaje de malla ciclónica sin recuperacion, de 2.40 m. de altura, incluye: postes, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	6.38	6.38	0.00	0.00	6.38	\$ 63.73	\$ 406.60
PRE03-345	Desmontaje sin recuperacion de protección metálica, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	8.80	8.80	0.00	0.00	8.80	\$ 260.54	\$ 2,292.75
PRE03-700	Cancelación de salida sanitaria incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 283.07	\$ 5,095.26
PRE03-701	Cancelación de salida hidráulica, incluye: demoliciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	15.00	16.00	0.00	1.00	16.00	\$ 283.07	\$ 4,529.12
PRE03-720	Desmante y retiro de tapa de registro sanitario en herreria, por adecuacion de proyecto, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 260.54	\$ 260.54
PRE03-402	Desmontaje sin recuperacion de lampara de tipo gabinete, incluye: desenergización, desconexión de tuberías y cables, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	\$ 148.04	\$ 2,960.80

ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO

ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS




**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31

**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PRE03-404	Desmontaje con recuperación de luminaria tipo arbotante, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soportera, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 202.97	\$ 811.88
PRE03-520	Desmontaje de minisplit, (Capacidad 1-3 TON aprox.), hasta 3m de altura., incluye: desconexión de ductos de gas, tuberías de agua, desconexión de instalación eléctrica, acarreo hasta el almacén de la obra, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 947.41	\$ 5,684.46
PRE04-001	Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	95.44	102.57	0.00	7.13	102.57	\$ 33.46	\$ 3,431.99
PRE04-031	Demolición de aplanado de mezcla mortero en muro con espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	65.35	81.44	0.00	16.09	81.44	\$ 39.67	\$ 3,230.72
PRE04-036	Demolición de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	49.60	81.44	0.00	31.84	81.44	\$ 47.13	\$ 3,838.27
PRE04-038	Demolición de loseta de barro en muros y firmes, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: demolición del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	24.26	27.68	0.00	3.42	27.68	\$ 39.55	\$ 1,094.74



**UPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. D. C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1


<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31

**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
PRE04-064	Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	39.71	38.49	0.00	0.00	38.49	\$ 47.13	\$ 1,814.03
PRE04-079	Demolición de pretiles de muro 14 cm, de ancho de tabique rojo recocido, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	8.75	8.87	0.00	0.12	8.87	\$ 47.43	\$ 420.70
PRE04-081	Demolición de base de lavadero de muro de block o ladrillo a mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 184.79	\$ 184.79
PRE04-092	Demolición de séptico 0.60 x 0.50 m de tabique, forrado con azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 205.31	\$ 205.31
PRE04-270	Demolicion de muebles de concreto con una barra de de 30 a 60 cm de ancho promedio, con o sin muros de apoyo de 90 cm de altura promedio. incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	\$ 154.00	\$ 231.00
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 3,088.79	\$ 15,443.95

**TOTAL PRELIMINARES \$ 84,261.54**



**UPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. D. C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
CIM01-001	<b>CIMENTACION</b> Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	35.93	47.00	0.00	11.07	47.00	\$ 17.67	\$ 830.49
CIM01-023	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo I-B, para zapatas y trabes de cimentación, , incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	24.00	24.41	0.00	0.41	24.41	\$ 310.80	\$ 7,586.63
CIM01-264	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de F'c=100 kg/cm2, bombeado, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	16.00	24.88	0.00	8.88	24.88	\$ 145.16	\$ 3,611.58
CIM01-200	Zapata aislada de 1.00x1.00x0.20 mts., concreto fc= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.30x0.30x1.00 mts., con 6 varillas de 3/8" y Estribos Ø 1/4" @ 20 cms, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapos, vaciado colado vibrado, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	16.00	17.00	0.00	1.00	17.00	\$ 2,461.40	\$ 41,843.80
CIM01-227	Dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra fc=200 kg/cm2, armada con 6 varillas Ø3/8" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	35.60	48.77	0.00	13.17	48.77	\$ 514.92	\$ 25,112.65
CIM01-300	Impermeabilizacion de elementos en cimentacion a una cara hasta ancho de 80 cm maximo para muros, dados, enrase, contratraves y dalas con emultex asb. o similar, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	71.20	214.82	0.00	143.62	214.82	\$ 56.16	\$ 12,064.29

**TOTAL CIMENTACION \$ 91,049.44**

ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRAS DE SCS




**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31

**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
ALB01-002	<b>ALBAÑILERIA</b> Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	71.30	65.32	0.00	0.00	65.32	\$ 495.34	\$ 32,355.61
ALB01-020	Enrase de muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm, asentado con mezcla mortero- arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	33.95	31.70	0.00	0.00	31.70	\$ 207.93	\$ 6,591.38
ALB02-009	Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4 reforzada con 2 varillas de 3/8", incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	66.85	71.08	0.00	4.23	71.08	\$ 421.02	\$ 29,926.10
ALB04-015	Castillo de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15X15- o 15x20, reforzada con 2 varillas de 3/8", incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	45.90	72.80	0.00	26.90	72.80	\$ 421.02	\$ 30,650.26
ALB05-001	Aplanado en muros a base de mortero cemento-cal-arena, acabado rastreado, para recibir azulejo, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	50.49	63.68	0.00	13.19	63.68	\$ 162.90	\$ 10,373.47



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA - TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
ALB05-005	Aplanado acabado fino sobre muros (en elevaciones de 0 a 3 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	88.71	89.56	0.00	0.85	89.56	\$ 194.25	\$ 17,397.03
ALB05-006	Aplanado acabado fino sobre muros de pretilas (en elevaciones de 3 a 6 m), con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	8.80	17.82	0.00	9.02	17.82	\$ 210.06	\$ 3,743.27
ALB05-101	Aplanado fino en muros, de 1.5 cm. de espesor, con mezcla cemento arena 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, renta, montaje y desmontaje de hamaca, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	80.16	80.88	0.00	0.72	80.88	\$ 156.22	\$ 12,635.07
ALB05-041	Aplanado solo fino en muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	66.30	71.93	0.00	5.63	71.93	\$ 132.96	\$ 9,563.81
ALB05-052	Perfilado en pretilas en azotea con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta terminación.	ML	17.65	27.75	0.00	10.10	27.75	\$ 143.66	\$ 3,986.57

MR. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO

ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSC



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1


<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA:</b> 2,005,507.31

**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
ALB05-092	Aplanado en plafones con mezcla yeso, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	37.63	37.45	0.00	0.00	37.45	\$ 217.92	\$ 8,161.10
ALB06-007	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	77.45	78.29	0.00	0.84	78.29	\$ 454.17	\$ 35,556.97
ALB10-003	Losa nervada de 20 cm. de peralte de concreto premezclado de F'c=250 kg/cm2, nervaduras de 15 cm. armadas con armex 15x20-4 +2 varillas de 3/8" sentido corto, nervaduras con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambón de 1/4" @ 75 cm en el sentido largo, nervaduras de borde con 4 varillas de 1/2" y estribos de alambón de 1/4" @ 15 cm, nervaduras sobre muro con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambón de 1/4" @ 15 cm, capa de compresión de 5 cm. armada con malla electrosoldada 6x6/10-10, aligerada con casetón de espuma de poliestireno de 60x60x15 cm con tela pollera en lecho inferior incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, habilitado, cimbrado, apuntalamiento, armado, colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (No incluye Trabes)	M2	41.78	43.77	0.00	1.99	43.77	\$ 1,487.56	\$ 65,110.50

**TOTAL ALBAÑILERIA \$ 266,051.14**



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
HIDR10-001	<b>INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS</b> Salida hidraulica para w.c., con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 557.50	\$ 2,787.50
HIDR10-010	Salida hidraulica para mingitorio, con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 557.50	\$ 1,115.00
HIDR10-020	Salida hidraulica para lavabo, con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para mono alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	\$ 586.22	\$ 4,103.54
HIDR10-030	Salida hidraulica para tarja, con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø,, incluye: bifurcacion para doble alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 586.22	\$ 1,172.44
HIDR10-031	Salida hidraulica para lavadero, con tuberia PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 586.22	\$ 586.22

ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO

ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SI PERVISOR DE OBRAS DE SSS



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
HIDR10-041	Salida hidraulica para regadera, con tubería PVC ced 40 1/2"Ø, incluye: bifurcacion para alimentacion de agua fria, ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 586.22	\$ 586.22
HIDR11-040	Limpieza y revisión de tuberías de tinaco existente, y lavado de tinaco de 1,100 lts., Incluye; material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 1,040.31	\$ 1,040.31
SAN01-040	Modificacion de descarga sanitaria de aire acondicionado con tubo de 2"Ø pvc, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 626.38	\$ 3,758.28
SAN02-001	Salida sanitaria para w.c., con tubería PVC 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución	SAL	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 580.96	\$ 2,904.80
SAN02-002	Salida sanitaria para mingitorio, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 607.76	\$ 1,215.52

ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO

ARQ. EFRÉN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
SAN02-007	Salida sanitaria para lavabo ovalin, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 607.76	\$ 607.76
SAN02-008	Salida sanitaria para lavabo, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$ 607.76	\$ 3,646.56
SAN02-010	Salida sanitaria para minisplit, con tubería PVC de 3"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 738.60	\$ 1,477.20
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tubería PVC de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 607.76	\$ 1,215.52
SAN02-020	Suministro y colocación de tubo PVC de ventila sanitaria 2"Ø incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 617.82	\$ 3,089.10

ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO

ARQ. EFRÉN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1


<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA:</b> 2,005,507.31

**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
SAN02-021	Salida sanitaria para regadera, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 540.42	\$ 540.42
SAN02-022	Salida sanitaria para coladeras, con tubería de PVC 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	2.00	4.00	0.00	2.00	4.00	\$ 540.42	\$ 2,161.68
SAN02-105	Salida sanitaria para lavadero, con tubería PVC de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	SAL	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 607.76	\$ 607.76
SAN03-096	Suministro y colocación de coladera de rejilla redonda con campana., modelo 2514 o similar, marca Helvex, incluye: suministro y colocación	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 2,381.41	\$ 7,144.23

**TOTAL INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS \$ 39,760.06**



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31


**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
TAB01-205	<b>TABLAROCA Y DUROCK</b> Muro de 16 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles tipo durock de 13 mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 15.24 cm. de ancho, a cada 0.41 m. de separación, incluye: materiales, acarrees, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	16.04	15.03	0.00	0.00	15.03	\$ 1,418.20	\$ 21,315.55
<b>TOTAL TABLAROCA Y DUROCK \$ 21,315.55</b>									

ING. DAVID HUMBERTO ARIAS ROMO

ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS




**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31

**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
HER10-001	<b>HERRERIAS</b> Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventanas, por parte exterior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocacion.	M2	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 1,524.93	\$ 12,199.44
HER13-020	Suministro e instalación de escalera marina en herrería, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ancho y altura total variable, con tubular cuadrado de 1"Ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms , incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 3,304.46	\$ 3,304.46
<b>TOTAL HERRERIAS \$</b>									<b>15,503.90</b>



**GRUPO ARIAS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**  
H. COLEGIO MILITAR No. 3021 SUR COL. EMILIANO ZAPATA  
CULIACAN, SINALOA TEL. 667-7189900 Y 667-7189910  
RFC: GAC000712NZ1

<b>OBRA:</b> "CLUES: SLSSA002013 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD TERRERO DE LOS GUERRERO (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y GAS, INSTALACIÓN ELECTRICA), SALVADOR ALVARADO, SINALOA."		
<b>UBICACIÓN:</b> TERRERO DE LOS GUERRERO, SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA	<b>CONTRATO:</b> SSS/SO/LPN/003/2022	<b>IMPORTE C/IVA :</b> 2,005,507.31

**ESTIMACION: 1**

PERIODO DE CONTRATO: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022  
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 17 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
TAB01-220	<b>ALMACENES TEMPORALES Y RPBI</b> Fabricacion de cuarto para R.P.B.I. y Basura Municipal con dimensiones de 2.00 X 4.00 mts., estructura de durock (tabla cemento) con acabado pulido fino con pasta basecoat, losa de durock de 2.45 X 4.30 mts.(volados laterales de 15 cms y frontal de 30 cms.) Impermeabilizante elastomerico blanco fibratado, firme de concreto acabado pulido, pintura vinilica color blanco y volados en bermellon, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 55,372.72	\$ 55,372.72
<b>TOTAL ALMACENES TEMPORALES Y RPBI \$ 55,372.72</b>									

EFRAIM HUMBERTO ARIAS ROMO

ARQ. EFRAIM HUMBERTO RUIZ CUEVAS  
SUPERVISOR DE OBRAS DE OCS