

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SAUZ DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SE-
GUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION
DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,647,169.65 (UN MILLON SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.)
CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 01 DE ABRIL
DEL 2022 AL 02 DE JULIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPD-
EST-LP-PEST-APDA-2303-2022 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2022
A CARGO DE LA COMPAÑIA "CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."
REPRESENTADA POR EL C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS (SOP) ATRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL
ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. MAURICIO BOJORQUEZ MONTROYA CO-
MO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL
RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE
LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA
CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. MAURICIO BOJORQUEZ MONTROYA.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SAU DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2303-2022

NOTA DE BITACORA N°02

01/ABRIL/2022


CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIAVERA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE MAURICIO BOJORQUEZ MONTGUA.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N°03

01/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.


SOP
CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SAU2 DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2303-2022

NOTA DE BITACORA N° 04

01/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA REALIZANDO EL ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINAR EL PUNTO A PERFORAR, SE TIENE EN SITIO LA MAQUINA PERFORADORA, EL CONTRATISTA TIENE EN SITIO LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 05

08/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EL SITIO OPTIMO PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO Y SE TRABAJA EN LA PERFORACION DEL MISMO, POR OTRA PARTE SE TENIA QUE MOVER POSTE CON LINEA ELECTRICA COMO PARTE DE AFECTACION Y SE REALIZABA EXTRAORDINARIO DE DICHO TRABAJO, SE ESTA TRABAJANDO EN OTRO FRENTE EN LA COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2" (LINEA DE DISTRIBUCION) SE TENDRAN ADICIONALES YA QUE NO VIENE CONTEMPLADA LA LINEA DE CONDUCCION DE POZO A PILA.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

15/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LLEVA AL REDEDOR DEL 60% EN LA PERFORACION, SALIO ESTRATO CON ROCA, EN LA LINEA DE DISTRIBUCION SE LLEVA UN 62% Y SE VIENEN COLOCANDO TOMAS DOMICILIARIAS DONDE YA SE ENCUENTRA COLOCADA LA TUBERIA DE PVC DE 2" SE EMPEZO CON LOS TRABAJOS EN LA PILA DE 20M EN LA EXCAVACION PARA DADA DE CIMENTACION.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SAUZE DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2303-2022.

NOTA DE BITACORA N° 07

22/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA PERFORACION DEL POZO VA AL 95%, EN LA LINEA DE DISTRIBUCION SE TIENE TERMINADA CON SUS TOMAS DOMICILIARIAS, SE TRABAJA EN LA LINEA DE CONDUCCION VA AL 60%, EN LA PILA SE TIENE ACERO Y CIMENTA PARA COLADO DE MUROS.

SCP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 08

29/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADA TUBERIA RAMURADA Y LISA EN EL POZO ASI COMO EL FILTRO DE ALIZO AFUERA, LA LINEA DE CONDUCCION ESTA TERMINADA, EN LA PILA HAY MUROS COLADOS Y ESTA POR COLARSE LA LOSA TAPA.

SCP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

02/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TERMINO LA PILA CON PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, ESCALERA, TAPA, SE COLOCO TUBERIA DE ENTRADA Y SALIDA ASI COMO SU VALVULA, EL CONTRATISTA ENTREGO ESTIMACION OT NORMAL A REVISION.

SCP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

06/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE REGRESA ESTIMACION OT NORMAL AL CONTRATISTA YA REVISADA IMPORTE DE \$1,091,917.78 Y LIQUIDO A PAGAR DE \$681,507.31 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE ABRIL DEL 2022 AL 02 DE MAYO DEL 2022.

SCP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SAU2 DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPUTEST-LP-PEST-APDA-2303-2022

NOTA DE BITACORA N° 11

13/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE EMITIO DICTAMEN PARA CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE PRESENTO DICTAMEN AL COMITE DE OBRAS Y AUTORIZO HACER LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

17/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CELEBRO EL CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE N° CONV-01-2022-MI-C2303-2022 EL CUAL SU MONTO SE INCREMENTO POR \$783,018.85 CON IVA INCLUIDO.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 14

03/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 ADICIONAL PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS DE ESTA ESTIMACION SON TRABAJOS YA EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE POTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
EN LA COMUNIDAD EL SAUZ DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO
DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2303-2022

NOTA DE BITACORA N° 15

07/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
N° 02 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 529,643.84 Y
UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 330,570.81 CON PERIODO DE EJECUCION DEL
03 DE MAYO DEL 2022 AL 03 DE JUNIO DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SAU2 DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° DEPU-EST-LF-PEST-APDA-2303-2022

NOTA DE BITACORA N° 16

10/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA REUBICANDO ESTRUCTURA DE BAJA TENSION QUE INTERFERIA EN LA UBICACION DEL POZO.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 17

19/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE POLIDUCTO NARANJA, CABLEADO Y REGISTROS 40X40 CM'S DONDE IRA DE BOMBA A M.F.A.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 18

24/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA COLCANDO TUBO FOLIO DE 2", BOMBA SUMERGIBLE Y CABLE PLANO.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SAUZE DE BACA, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PRST-APDA-2303-2022

NOTA DE BITACORA N° 19

02/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLGADO TIEN DE DESCA-
SA, INCLUYE: VALVULA COMPUERTA, VALVULA CHECK, VALVULA DE ADMI-
SION Y EXPULSION DE AIRE Y ARRANCADOR, EL CONTRATISTA NOS
HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 03 EXTRAORDINARIA FINIQUITO
PARA SU REVISION.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 20

05/JULIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE AGREGA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
N° 03 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 199,957.48 Y UN
LIQUIDO A PAGAR DE \$ 185,823.35, CON PERIODO DE EJECUCION DEL
04 DE JUNIO DEL 2022 AL 02 DE JULIO DEL 2022, ASI MISMO ESTA
SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE
EN CERRAR ESTA BITACORA DE DATA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON
TERMINADOS EL DIA 02 DE JULIO DEL 2022.


SOP


CONTRATISTA.