

FECHA 07/03/2022.
CONTRATO: N°OPP-V-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. CINCO
DE MAYO-MACARIO GAXIOLA-LOS POCHOTES EN
EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPP-V-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022.

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. CINCO
DE MAYO-MACARIO GAXIOLA-LOS POCHOTES
EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO
DE SINALOA.

SUPERINTENDENTE: ING. FELIPE MIER RAMOS.


SUPERVISOR: ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA.

MONTO DE CONTRATO: ₡ 6,375,849.93 IVA INC.

EMPRESA: CONSTRUCCIONES FELMI S.A DE C.V.



SUPERVISOR SOP -



SUPERINTENDENTE

FECHA 07.03.2022
CONTRATO: N° OPPV - EST - LP - PEST - VIAL - 28023 - 2022.

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. CINCO DE MAYO - MARCIO GAXIOLA - LOS POCHOTES EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

01° SE PONR A DISPOSICION CAMINO A CONTRATISTA PARA QUE PROCEDA A INICIAL TRABAJOS CONTEMPLADOS EN CONTRATO AKRIMA DESCRITO.


02° PROCEDE CONTRATISTA E INICIA TRABAJOS CON TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO.

03° SE APRECIA MONTE, ARBUSTOS Y ARBOLES EN AMBOS LADOS DE CAMINO SERA NECESARIO LIMPIEZA Y DESMONTE. CONCEPTO NO CONTEMPLADO EN CATALOGO SERA EXTRAORDINARIO.

04° SE LE AUTORIZA EJECUTAR CONCEPTO EXTRAORDINARIO.

05° SE LE DA INDICACIONES A CONTRATISTA DE MEJORAR Y AMPLIAR ACCESO Km. 0+000 GENERAR APANICOS DE ENTRADA Y SALIDA AMBOS LADOS AL IGUAL ENTRONQUE. Km. 0+900. ESTO NO ORIGINA O PERASA MONTO CONTRATADO PERO SI PERASA CANTIDADES ADICIONALES ESTO SE REFLEJA EN COMPARATIVO PRESENTADO.


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

10 03 2022.
CONTRATO N-OPPU-EST-LP-PEST-VIAL 2802B-2022

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C. CINCO DE MAYO-MACARIO GAXIOLA-LOS POCHOTES. EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA.

06° SR LOCALIZAN ALCANTARILLA EXISTENTES (DOS) PARA AMPLIARSE YA QUE NO CUMPLEN CON ANCHO REQUERIDO PARA PAVIMENTACION

07° A SU VEZ SE CONSTRUIRA UNA MAS. (ALCANTARILLA) EN INICIO DE TRAMO Y UN VADO EN PUNTO FINAL.

08° TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL.

FECHA: 15-03-2022

09° SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRITO - KADA - ALMACENA A PESOS 150 MTS. DE LA OBRA EN PROCESO.


10° DESMONTE Y LIMPIEZA CON MAQUINA EN AMBOS VADOS.

FECHA: 18-03-2022

11° EXCAVACION EN ALCANTARILLAS Y DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE.

12° HABILITADO DE ACERO PARA ALCANTARILLAS. (AMPLACION). TIPO CAVON


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

FECHA: 22/03/2022
CONTRATO: N-OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-28020

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C.
CINCO DE MAYO - MACARIO GAXIOLA - LOS POCHOTES
EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE
SINALOA.

13° - SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE
MATERIAL TIPO SUBRASANTE.

FECHA: 24-03-2022

14° - RECIBO SOLICITUD DE PRECIOS UNITARIOS
EXTRAORDINARIOS

A) DESMONTRE CON MAQUINA.

B) REVESTIMIENTO DE TALUDES.

FECHA: 28-03-2022


15° - CONTINUAN CON SUMINISTRO Y TENDIDO
Y COMPACTACION DE MATERIAL SUBRASANTE.

16° - COLADO DE LOSA ARMADA PARA AMPLIACION
DE ALcantarillas Km. 0+354.52 L. DERECHO
Km. 0+696.22 L. DERECHO.

FECHA: 01-Abril-2022.

17° - RECIBO ENTRENADORES PARA ESTIMACION 01
NORMAL CON UN PERIODO DEL 07-03-2022
AL 31-03-2022


SUPERVISOR Sop-


SUPERINTENDENTE.

FECHA 04/03/2022
CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2802B-2022.


OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C.
CINCO DE MAYO-MACARIO GAXIOLA-LOS DOCHOTES
EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE
SINALOA.


18° APROXACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL CON UN
PERIODO DEL 07-03-2022 AL 31-03-2022.

FECHA: 06-ABRIL-2022

19° RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 2,133,061.19.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO CON UN PERIODO DEL
07-03-2022 AL 31-03-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

08 APR 2022
OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2023 - 2022

OMPA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C
CINCO DE MAYO - MACARIO GAXIOLA -
LOS POCHOTES EN EL MUNICIPIO DE
NAVOLATO ESTADO DE SINALOA!

20° - HABILITADO DE ACERO PARA
LOSA EN DADO.

FECHA: 12-APR-2022

21° - SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL
PARA BASE TRITURADO.

22° - COLADO DE LOSA EN CANTARILLAS

FECHA: 20-ABR/2022

23° - RIEGO DE IMPREGNACION Y ARENEO
Sobre SUPERFICIE DE BASE km.
1+050 - 0+700.

FECHA: 26-ABR-2022

24° - CONTINUAR CON TENDIDO Y COMPAC-
TACION DE MATERIAL BASE TRITURADA.


SUPERVISOR SEP.


SUPERINTENDENTE

28 Apr 2022
OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 2802B-2022.

OPMA: PAVIMENTACION EN CAMINO R.C.
CINCO DE MAYO - MACARIO GAXIOLA -
LOS POCHOTES EN EL MUNICIPIO DE
NAVATO ESTADO DE SINALOA.

25° - RIESGO DE IMPREGNACION Y ARENCO
Km. 0+700 - 0+000

FECHA: 30-APR-2022

26° - RIESGO GENERADORES PARA ESTIMA-
CION 02 NORMAL CON UN PERI-
DO DEL 01-04-2022 AL 30-04-2022

FECHA: 03-MAY-2022

27° - APROXIMACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION N° 02 NORMAL.
CON UN PERIODO DEL 01-04-2022 AL
30-04-2022.

FECHA: 06-MAY-2022

28° - RIESGO ESTIMACION 02 NORMAL POR UN
IMPORTE DE: \$ 1,737,046.44 IVA
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES SI DE ACUERDO
AL CONTRATO CON UN PERIODO DEL
01-04-2022 AL 30-04-2022

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

FECHA 06 MAY 2022
OPP-EST-LP-VEST-VIAL-2802B-2022

OBRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C.
CINCO DE MAYO - MACARIO GAXIOLA - LOS
POCHOTES EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO
ESTADO DE SINALOA.

29° CONTINUAN CON TENDIDO DE CARPETA
ASFALTICA.

FECHA: 11-MAYO-2022

30° RECIBO CUENTRADORES PARA ESTIMACIONES
N° 03 NORMAL Y 04 ADICIONAL (MIXTA)
CUYOS PERIODOS DEL 01/05/2022 AL
11/05/2022 Y 12/05/2022 AL 20/05/2022
RESPECTIVAMENTE.

FECHA: 16-05-2022


31° APROVACION DE NUMEROS CUENTRADORES
PARA ESTIMACIONES N° 03 NORMAL Y 04
ADICIONAL (MIXTA). CUYOS PERIODOS DEL
01/05/2022 AL 11/05/2022 Y
12/05/2022 AL 20/05/2022. RESPECTIVA-
MENTE.

FECHA: 20/05/2022

32° RECIBO ESTIMACIONES. N° 03 NORMAL
Y 04 ADICIONAL (MIXTA). CUYOS IMPORTES
SON: \$ 2,344,453.82 Y \$ 143,622.93
IVA INCLUIDO. MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO.

"AUTORIZACION DE ESTIMACIONES"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

26 MAY 2022
OPP - EST - LP - PEST - VIAL - 2802B - 2022

OPRA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C.
CINCO DE MAYO MACARIO GAXIOLA LOS
POCHOTES EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO
ESTADO DE SINALOA.

33° - DEMARCADO SOBRE CARPETA PARA
PINTAR LINEAS.

FECHA: 07 - JUNIO - 2022

34° - ARROPE DE TALUDES CON MATERIAL
DE PRESTAMO.

FECHA: 15 - JUNIO - 2022

35° - COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VERTI -
CALES Y VIALITAS.

FECHA: 22 - JUNIO - 2022

36° - COLOCACION DE DEFENSA METALICA EN
ZONAS DE CURVA.

FECHA: 12 - 07 - 2022

37° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

38° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL
PROXIMO 18 - JULIO DEL PRESENTE
AÑO PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMI -
NADOS Y SU CALIDAD Y ASU VER SI ES
EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

15 OT 2022
OPPU - EST - LP - PEST - XIAL - 2802B - 2022

OPERA: PAVIMENTACION EN CAMINO E.C.
CINCO DE MAYO MACARIO GAXIOLA LOS
POCHOTES EN EL MUNICIPIO DE NAVOLA
TO ESTADO DE SINALOA.

39° - RECIBO (GENERADORES) PARA ESTIMACION
N° 05 FINIQUITO CON UN PERIODO DEL
21-05-2022 AL 12-07-2022.

FECHA: 17-07-2022

40° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION N° 05 FINIQUITO.
DEL 21-05-2022 AL 12-07-2022.

FECHA: 18-07-2022

41° - SE REALIZA RECORRIDO POR LA OBRA
CONSTATANDO Y VERIFICANDO TRABAJOS.
TERMINADOS SE PROCEDE A LA ENTRE-
GA Y RECEPCION.


FECHA: 18-07-2022

42° - RECIBO ESTIMACION N° 05 FINIQUITO
POR UN IMPORTE DE \$ 17,665.55.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE.
ACUERDO AL CONTRATO CON UN PERIODO
DEL 21-05-2022 AL 12-07-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

43° - SE DECLARA CERRADA ESTA AUTOCORR


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE