

NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ONCE RIOS ENTRE CALLES RIO BALUARTE Y RIO QUARITE EN LA COL. PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVIDAD NOMBRA AL CONTRATISTA C. JUAN - CARLOS Hernández BRAUNES, ASOCIADO CON CONSTRUCTORA ADUYA, S.A. DE CV. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-29834-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 2, 538, 346.30 IVA incluido, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADO DEL 07 DE ABRIL DE 2022 AL 08 DE JULIO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

C. J. C. M.
 H. D. CESAR CASTRO
 RESIDENTE DE LA SUP

[Firma]

NOTA NO 2

CON ESTA FECHA Y EN COMPANIA DE CONTRATISTA SE LE NOTIFICA QUE ORDENAN PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION DE INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE DEPARTAMENTO RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CREDENCIAL PROFESIONAL, ESTOS SE DEBEN DIRIGIR AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA CLAUSSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO. CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR ESTAMPACIONES, COMPROBATIVO DE OBRA, - SOLICITUD DE EXTRAORDINARIOS Y JUSTIFICACIONES DE VOUCHERES ADICIONALES PARA SU PAGACION DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y, DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

C. J. C. M.

[Firma]

NOTA N° 3

CON ESTA FECHA SE LE HACE ENTREGA DEL IMPORTE (VIALIDAD) PARA QUE INICIE TRABAJOS CONTRA LOS A CONTRATISTA. INICIA TRABAJOS PRELIMINARES COMO TRAZO PARA VERIFICAR QUE NO SE TENGA ALGUN OBSTACULO COMO ARBOLAS O PLANTAS YA QUE SE OBSERVAN ALGUNOS PUNTOS, AL IGUAL QUE UN TASADOR QUE ASISTE EN EL TRAZO.

Car / Cto Mera

Puy

NOTA N° 4

11 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA COMANDO QUE INICIO CORTA DE CATA EN LOS DIAS 09 Y 10 DE ABRIL. HOY INICIO NETEO PRODUCTO DE CORTA DE CATA. SE OBSERVA MATERIAL PULCOSO. SE OBSERVA ANTEROMINANTE E PZAS DE DORCHES Y AL CORTARLO SEGUI CONTRACTISTA SULO SE CONTEMPLA CAMBIO DE 2 PZAS LO QUE CAMBIA VOLUMEN ADICIONAL EN ESTE CONCEPTO.

Car / Cto Mera

Puy

NOTA N° 5

18 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA CONCLUYO RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTA DE CATA Y COMPACTACION DEL TERRAZO NATURAL, PROCADIO A SUMINISTRAR Y ACAMILLONAR MATERIAL PARA CONFORMAR CERPO DE VIALIDAD.

Car / Cto Mera

Puy

NOTA NO 6

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO 1 PARA PARAR PAVIMENTO Y AUTORIZACION EN PROYECCION DE SUPERFICIE DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCEA RIOS, ENTRE LA CALLE RIO SALVATE Y CALLE RIO QUELITE, EN LA COLONIA PUERTO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ECUNAROA, MUNICIPIO DE ECUNAROA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO - OGPU-257-LP-REST-VIAL-2903A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 740,292.89 IVA INCLUIDO CON UN PAGO DE LOS TRABAJOS DEL 07-ABRIL-2022 AL 19-ABRIL-2022. QUE DADO COMO SALDO DE CONTINIO \$ 1,798,053.41.

Cen I Caba Men

Ruyra

NOTA NO 7

CON ESTA FECHA Y EN COMPAÑIA DE CONTRATISTA SE LE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES A CORRIGIR EN ESTIMACION PRESENTADA Y DE IGUAL FORMA SE LE INFORMA QUE SE REANUDA EN OBRA.

Cen I Caba Men

Ruyra

NOTA NO 8

22 DE ABRIL DE 2022

EN VISITA A LA OBRA EN COMPAÑIA DEL AG. MALACIO PEREZ JEFE DE DEPARTAMENTO ZONAS DE OBRAS Y MATERIAL BOM DE BOCA CALIADO, SE LE INFORMA A CONTRATISTA NO SUMINISTRAR CONCRETO NI CEMENTO GUARNO JENET HASTA VERIFICAR CON LABORATORIO DE LA SUP COM PROTECCION Y DIFUSION, DE CUAL FORMA VERIFICAR CALIDAD DE MATERIA SUMINISTRADA. LABORATORIO DE PROGRAN PARA VISITAS OBRA EL DIA 26 DE ABRIL DADO POR AUTOMATICO CONTRATISTA. SE DAN TAMBIE OBSERVACIONES A ESTIMACION CON LA VOTA Y MEDIDA EN FISICO, SE SOLICITO CORRECCIONES.

Cen I Caba Men

Ruyra

NOTA NO 9

CON ESTA FECHA COMPLETADA CONTINUA TRABAJOS DE
TENDIDO DE CABLE Y COMPACTACION DEL CAM. 01000 AL
01090, DEL CAM 01090 AL 01210 COMPACTACION CACHA-
LOS Y LA ESPERA DE RESULTOS POR LABORATORIO DE LA SUP.

Car I Cahu Mem



NOTA NO 10

28 DE ABRIL DE 2022

COMPLETADA CACHALOS Y TRABAJOS EN DDA, QUEDANDO
LA ESPERA DE RESULTADOS DE TRABAJOS REALIZADOS
A DDA POR PARTE DE LABORATORIO DE LA SUP. RESULTA-
DO ESTARAN LISTOS PARA EL DIA 02 DE MAYO DE 2022.

Car I Cahu Mem



NOTA NO 11

29 DE ABRIL DE 2022

EL ING JESUS CARMON CONTRERAS DIRECTOR DE OBRAS
PUBICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ESCOBADO
POR MEDIO DE HAMBROS TELEFONICA ME INFORMO QUE SU-
LICITO AL ING. MANUEL ACOSTA DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PRO-
YECTOS CAMBIO DE INSTALACION DE AGUA POTABLE DE LA
CALLE ORE RIO ENTRE CALLE RIO OCOSONI Y CALLE RIO
QUINTA DECIDIO AL DECIMTO QUE PRESENTA DIFERENCIA.

Car I Cahu Mem



NOTA N° 12

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS MUESTREOS POR PARTE EL ING. HASTINORO MATRIN LABORATORISTA Y DEL ING. RUBEN HERNANDEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE LA SUP. DANIEL SICA. RESULTADO Y RECOMENDACION: LA MUESTRA DEL MATERIAL ANALIZADO (BASE), NO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE EQUIVALENTE DE ARENA Y PORCENTAJE DE TRITURACIÓN EN LA FRACCIÓN DEL AGREGADO, ASÍ COMO LÍMITES DE PLASTICIDAD. SE RECOMIENDA INCORPORAR UN 40% DE MATERIAL CALIDAD BASE HIDRÁULICA PARA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS DE CALIDAD.

Car / Chu Hen

Jupia

NOTA N° 13

03 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICÓ A CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DEL MUESTRO DE BASE HIDRÁULICA. QUE EL CONTRATISTA INICIE RECONSTRUCCIÓN EL DÍA 5 DE MAYO 2022 DESEMPESANDO DE DISEÑO TRAZADO.

Car / Chu Hen

Jupia

NOTA N° 14

05 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA COMIENZA SUMINISTRO DE MATERIAL E INICIO TRABAJOS DE INCORPORACIÓN DEL 40% DE BASE HIDRÁULICA TRITURADA TAL CUAL DE DISEÑO MEDIANTE OFICIO. SE PROGRAMÓ VISITA DE LABORATORIO DELA SUP. EL DÍA LUNES 09 DE MAYO DE 2022 PARA REVISAR TRABAJOS EJECUTADOS ESTÁN CORRECTOS

Car / Chu Hen

Jupia

NOTA NO 15

CONTRATISTA SE LE AUTORIZA LA DIRECCION DE SUPERVISIÓN CONTINUAR TRABAJOS DE ALICATA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y ARMAZO DE ALICATA AL CONCRETO COMPACTA CON DE HERR EN ROSA DE RESISTENCIA DE LABORATORIO.

Con 1 Cda. Leon



NOTA NO 16

12 DE MAYO DE 2022

CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE CIMENTADO Y ARMADO DE CONCRETO PARA CIMENTACIONES. RESULTADOS DE MUESTRO EN BASE SON POSITIVO LO TRABAJOS POR EL MOTIVO CONTRATISTA CONTINUA PROCESO DE OBRA.

Con 1 Cda. Leon



NOTA NO 17

13 DE MAYO DE 2022

CONTRATISTA PRODUCE CARACTERÍSTICAS AUTORIZADAS A LOS IMPACTOS ENTRE 1 MCM. POR EL MOTIVO SE AUTORIZA ESTIMACIÓN NO 4 (CERO) NOMINAL PARA CONTINUAR PROCESO DE PASE EN DIRECCION DE SUPERVISIÓN, CON UN IMPORTE DE \$ 575,143.52 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE ATENCIÓN DEL 07 DE ABRIL DE 2022 AL 19 DE ABRIL DE 2022. VALOR DE CONTRATO \$ 1,963,202.78

Con 1 Cda. Leon



NOTA N° 18

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICIONES, INICIA TRABAJO DE PALLAS PARA BANQUETAS.

Cesar I. Costa Leon



NOTA N° 19

19 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE OBSERVO DETALLES EN LOCA DE CONCRETO EN ACADARDO CON PRESUPUESTO PRELIMINAR, OBSERVO CUBOS PARA PRUEBA DE LABORATORIO DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA. MUESTRAS INFORMADAS A CONTRATISTA PARA SU SEPARACION. CONTINUA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA GUARNICIONES, BANQUETAS.

Cesar I. Costa Leon



NOTA N° 20

23 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE RELATA QUE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION SUJETO EL CAMBIO DE 66 cm DE ANCHO DE LINDA DE AGUA POTABLE CON SUS TUBOS Y LA COLOCACION DE UNA DESCARGA CON REGISTRO ENTRE LAS CALLES NO DESEA NI A RIO QUALITE. SE LA INFORMO A CONTRATISTA PARA QUE REALIZARA DICHO TRABAJO Y POSTERIORMENTE CON CLAVAR TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO EN LINDA ENTRE ESTAS CALLES. CONTINUA TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETO PARA BANQUETAS.

Cesar I. Costa Leon



NOTA NO 21

CON ESTA FECHA CONTRATATA CONCLUYO TRABAJOS DE SUMINISTRO DE CONCRETOS, SE LE REALIZAN OBSERVACIONES DE FIRMAS EN LOSA, PARA QUE PROCEDAN A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES.

Cer / Coto Leon



NOTA NO 22

02 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA PRESENTA PRUEBA DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN CATALOGO ORIGINAL Y NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SALVAMENTE AUTORIZADOS POR DIRECCION DE SUPERVISION PARA SU EJECUCION.

Cer / Coto Leon



NOTA NO 23

03 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATATA INICIA TRABAJOS DE PINTURA EN GUARNICION Y LIMPIEZA DE LA VIGILANCIA

Cer / Coto Leon



NOTA N 24

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION N 2 NORMAL PARA SU PAVIMENTACION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCHO RIOS, ENTRE LA CALLE RIO BALART Y CALLE RIO QUALITE, EN LA COLONIA PUERTO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ACUAPARRA, MUNICIPIO DE ESCOBAR, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OBRU-EST-LE-PEST-VIAL-2903A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 1,542,494.19 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 30-ABRIL-2022 AL 18-MAYO-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 420,708.59.

Cen. J. Ochoa Mesa



NOTA N 25

10 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N 2 NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR PARA LA CONTINUACION A SU PROCESO DE PAGO POR UN IMPORTE DE \$ 1,542,494.16 IVA INCLUIDO.

Cen. J. Ochoa Mesa




NOTA N 26

16 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS FINALIZANDO PINTURA EN GRADIENTES, CALAFATEO Y LIMPIEZA DE LA OBRA, DESPUES POR TERMINAR TRABAJO CON TRAYECTORIA, SE LE OBSERVACION OBSERVACIONES EN CUESTION DE CALIDAD A LOJA DE VIALIDAD Y BANCOS.

Cen. J. Ochoa Mesa



NOTA N 27

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZO ALGUNAS REPARACIONES EN FURAS OBSERVADAS EN LOSA DE PAVIMENTO. PENDIENTE CONCLUYA OTRAS OBSERVACIONES.

Cerr t Coto Mez



NOTA N 28

28 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE LE ENTREGO A CONTRATISTA OFICIO DE CONCEPTO EXAMINATORIO CON MONTEO AUTORIZADOS PARA QUE PROCEDA A REALIZAR ESTIMACION FINQUILO Y REALIZAR CIERRE DOCUMENTOS O PRODUCTA DOCUMENTACION PARA TRAMITE DE CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

Cerr t Coto Mez



NOTA N 29

08 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION N 3 FINQUILO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OMBE RIOS, - EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUNNARA, MUNICIPIO DE ESCUNNARA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPPV-EST-LR-SEST-VIAL-2903A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 420,707.69 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE ESTIMACION DEL 19-MAY-2022 AL 08-JULIO-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 6.90.

Cerr t Coto Mez



NOTA NO 30

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA EXTINCIÓN NO 3 (TRES) FINIQUITO EN DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DE ESTE LIBRO DE BITACORA POR UN IMPORTE DE \$ 420, 707.69 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PAUCOSU DE POCO.

Per / Carlos Meza



NOTA NO 31

CON ESTA FECHA SE REALIZA EL CIERRE DE ESTA BITACORA DONDE SE LE DA SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE HAY ENTRE CALLES RIO BALWART Y RIO QUELITA EN LA COL PUEBLO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE ESCUNABA, MUNICIPIO DE ESCUNABA, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA NOMBRA A LA COMPAÑIA C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ, ASOCIADO CON CONSTRUCTORA ADUYA, S.A. DE CV. COMO OPERARIO RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPV-BT-LQ-BST-VIAL-2903A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 2, 538, 346.30 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE ATENCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 07 DE ABRIL DE 2022 AL 08 DE JUNIO DE 2022.

SOLDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 6.90. IVA INCLUIDO.

Per / Carlos Meza
AL CERRAR CONTRATO
RESIDENTE DE LA ZOP

