


FECHA 16 MAY 2022

NOTA NO 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA CONSTRUCCION - DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA. LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVIDAD NOMBRÓ AL CONTRATISTA MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-A05-PEST-10RC-0905C-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 778,155.17 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

Con A Cato Aza.



NOTA NO 2

EN COMPANIA DEL CONTRATISTA SE LE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE (UBICACION EN PISOLO), SE LE NOTIFICA DEBERA PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE ACTIVIDADES Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE O RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE Cedula PROFESIONAL, OFICIOS DEBEN ORIGINADOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE ACUERDO A LA CLAUZULA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. DEBERA PRESENTAR COMO MINIMO UNA ESTIMACION POR MES, DEBERA PRESENTAR COMPROBANTES DE OBRA, CONCRETOS EXTRAORDINARIOS Y/O VOLUMENES ADICIONALES CON JUSTIFICACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION Y DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.


Con A Cato Aza.



NOTA NO 3

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE TRAZO PARA COTAR PROYECTO EN FISICO, SE OBSERVO UN DESMIVEL QUE CAUSARA TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS, SE AUTORIZA REALIZAR TRABAJOS ADICIONALES Y NO COTABLES EN COTACION ORIGINAL. INICIA TRABAJOS DE ASENTACIONES PARA FORMACION DE TERRAPLENES.

Cesar A. Castro Meza



NOTA NO 4

25 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA COMIENZA TAMBIEN A INICIAR TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA GUARNICIONES PERIMETRALES, TANTO EN MADRIZ DE LAS MANOS.

Cesar A. Castro Meza




NOTA NO 5

01 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE CARGO DE GUARNICIONES PERIMETRALES, OFICIO A EL DESMIVEL PARA COLOCAR GUARNICIONES PERIMETRALES FORMANDO UN DENTALLON PARA MANTENER AREA DE CANCHA.


Cesar A. Castro Meza



NOTA N 6

CON ESTA FECHA CONTINUARÁ TRABAJA EN EXCAVACIONES PLANTILLAS, VADIMADO DE TUBERIA Y COLOCACIONES PARA MUERTOS Y SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LOS MISMOS, TRABAJA EN NIVELACIONES.

Cen. d. Ceto. Aca.



NOTA N 7

16 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTINUARÁ CONCRETO TRABAJOS DE COLADO DE MUERTOS, SE REALIZA RELEVOS, PAVIMENTOS DE CONCRETO, CERRADO PARA LOS DE CANCHA.

Cen. d. Ceto. Aca.




NOTA N 8

22 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN COLADOS PARA LOS DE CANCHA, TRABAJOS LENTOS POR LLUVIAS. SE REALIZA PAVIMENTACION DE PRIMERA ATENCION QUE CONFORMAN LA PORTERIA Y CANCHA.

Cen. d. Ceto. Aca.



NOTA N 9

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO COLADOS DE LOMA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COLOCA ESTRUCTURA FALTANTE, PENDIENTE COLOCACION DE RED Y PINTURA ACABADO FINAL.

Con J Caba Acen



NOTA N 10

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION NO NORMAL PARA SU REMISION Y AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA - DE USOS MULTIPLES, EN EL NUEVO PODLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO OPPU-EST-A05-903T-DRG-0905C-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 544,519.35 IVA INCLUIDO CON UN PAGL ODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 16-MAYO-2022 AL 27-JUNIO-2022. QUEDAN COMO SALDO DE CONTRATO \$ 233,539.25.

Con J Caba Acen



NOTA N 11

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION ANTERIOR NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR DEL PRESENTE LIBRO DE BITACORA POR UN IMPORTE DE -- \$ 544,519.35 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE OBRO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Con J Caba Acen.



NOTA N. 12

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZO TRABAJOS DE PINTURA EN CANCHA Y COLOCACION DE PADAS FALTANTES. REALIZO LIMPIEZA DE OBRA.

Cerr I Coto Leon



NOTA N. 13

11 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO TRABAJOS DE PINTURA EN CANCHA Y LIMPIEZA DEL AREA. ASI MISMO PRESENTA ESTIMACION 2 (FINQUITO) PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE POTOSI, ESTADO DE SINALOA. DEL CONTRATO OPPU-BST-ADJ - PST-10RC-0905C-2022 CON UN IMPORTE \$233,173.00 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 28-JUNIO-2022 AL 10-JULIO-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$462.82

Cerr I Coto Leon



NOTA N. 14

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N. 2 (CON) FINQUITO CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA INTERIOR DEL PROYECTO LABOR DE BITACORA POR UN IMPORTE DE \$233,173.00 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cerr I Coto Leon



NOTA No 15

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA
DONDE SE HA VIO SEGUIR EL AVANCE A LA OBRA CONSTANCIA
DE CANTO DE USOS MULTIPLES EN EL NUEVO PUEBLO
DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE
SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS NOMBRO AL CONTRATISTA MANUEL EMILIO -
AGUILAR RODRIGUEZ COMO ORIGINARIO RESPONSABLE
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO -
OPPU-EST-ADJ-EST-1000-09050-2022 CON UN
IMPORTE DE \$ 778,155.77 IVA INCLUIDO, CON UN PERI-
ODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 16 DE MAYO DE
2022 AL 15 DE JULIO DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 462.82

Cesar L. Castro, Alc-
alde OBRAS CASTRO
PRESIDENTE DE LA SUP