


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.			RECIBO NO: 1																																									
DIRECCIÓN: [REDACTED]			FECHA ESTIMACIÓN: 19/08/2022																																									
TELÉFONO: [REDACTED] CELULAR: [REDACTED] UBICACIÓN: [REDACTED]			 No. ESTIMACIÓN: ESTIMACION 01 FINIQUITO																																									
R.F.C.: [REDACTED] I.M.S.S.: [REDACTED]			PERIODO CONTRATO: DE: 02/08/2022 A: 31/08/2022																																									
No. DE OBRA: NO APLICA UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS			FECHA DE CONTRATO: 01/08/2022																																									
NOMBRE OBRA: REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, TERRACERÍAS Y CARPETA EN UR LOS MOCHIS.			No. CONVENIO: NO APLICA PERIODO CONVENIO: DE: N/A A: N/A																																									
No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2022 NUM. DE CONCURSO: UADEO-006-2022 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 01/08/2022			IMPORTE CONVENIO: \$0.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: \$1,308,098.06																																									
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">IMPORTE SIN IVA</td> <td style="width:33%;">IMPORTE CON IVA</td> <td style="width:33%;">ANTICIPO</td> </tr> <tr> <td>\$1,127,670.74</td> <td>\$1,308,098.06</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </table>			IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO	\$1,127,670.74	\$1,308,098.06	NO APLICA	BUENO POR: \$ 1,274,267.94																																			
IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	ANTICIPO																																										
\$1,127,670.74	\$1,308,098.06	NO APLICA																																										
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE: (SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 52/100. M.N.)																																												
EN PAGO DE ESTIMACIÓN: ESTIMACION 01 FINIQUITO																																												
DEDUCCIONES: <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">AMORTIZACIÓN ANTICIPO</td> <td style="width:10%;">\$</td> <td style="width:10%;">-</td> <td style="width:20%;"></td> </tr> <tr> <td>MAS IVA</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA</td> <td>\$</td> <td>33,830.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES:</td> <td>\$</td> <td>33,830.12</td> <td></td> </tr> </table>			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	-		MAS IVA	\$	-		TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	-		3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	\$	33,830.12		TOTAL DEDUCCIONES:	\$	33,830.12		CALCULO DE ESTIMACIÓN: <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA</td> <td style="width:10%;">\$</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:20%;">1,127,670.74</td> </tr> <tr> <td>MAS IVA</td> <td>\$</td> <td></td> <td>180,427.32</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA</td> <td>\$</td> <td></td> <td>1,308,098.06</td> </tr> <tr> <td>MENOS DEDUCCIONES</td> <td>-\$</td> <td>33,830.12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO A PAGAR</td> <td>\$</td> <td></td> <td>1,274,267.94</td> </tr> </table>		IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$		1,127,670.74	MAS IVA	\$		180,427.32	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$		1,308,098.06	MENOS DEDUCCIONES	-\$	33,830.12		SALDO A PAGAR	\$		1,274,267.94
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$	-																																										
MAS IVA	\$	-																																										
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	-																																										
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	\$	33,830.12																																										
TOTAL DEDUCCIONES:	\$	33,830.12																																										
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$		1,127,670.74																																									
MAS IVA	\$		180,427.32																																									
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$		1,308,098.06																																									
MENOS DEDUCCIONES	-\$	33,830.12																																										
SALDO A PAGAR	\$		1,274,267.94																																									

CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

[REDACTED]

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO

ING. LUIS ANGEL AHUMADA AGUILAR

VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

M.C. JOSÉ LUIS CASTILLO MARTÍNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: [REDACTED]
R.F.C. [REDACTED] I.M.S.S. [REDACTED]

No. DE OBRA: NO APLICA No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 02/08/2022 AL 31/08/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, TERRACERÍAS Y CARPETA EN UR LOS MOCHIS. No. ESTIMACIÓN: ESTIMACION 01 FINIQUITO
FECHA ESTIMACIÓN: 19/08/2022

IMPORTE DE SIN IVA: \$1,308,098.06 CONVENIO ADICIONAL: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: NO APLICA PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,308,098.06 IMPORTE CONVENIO: \$0.00 IMPORTE TOTAL OBRA: \$1,308,098.06

No. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 FINIQUITO	02/08/2022	\$ 1,308,098.06	\$ 1,127,670.74	\$ 33,830.12	\$ -	\$ 33,830.12	\$ 1,274,267.94
TOTALES:		\$ 1,308,098.06	TOTAL ANTICIPO:	\$ -	\$ -	\$ 33,830.12	\$ 1,274,267.94
SALDO DEL CONTRATO:		\$ -	SALDO ANTICIPO:	\$ -	\$ -		

CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE COMÚN:
[REDACTED]

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
[REDACTED]
ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
[REDACTED]
M.C. JOSÉ LUIS CRISTIANO MARTÍNEZ

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN:

R.F.C.

I.M.S.S.



UAdeO

RESUMEN ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

No. DE OBRA: NO APLICA UADEO-OP-ADE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 02/08/2022 AL 31/08/2022
UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, TERRACERÍAS Y CARPETA EN UR. LOS MOCHIS. No. ESTIMACIÓN: ESTIMACION 01 FINIQUITO
FECHA ESTIMACIÓN: 19/08/2022

IMPORTE DE SIN IVA: \$1,308,098.06 CONVENIO ADICIONAL: NO APLICA NO APLICA N/A N/A
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: NO APLICA PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,308,098.06 IMPORTE CONVENIO: IMPORTE TOTAL OBRA: \$1,308,098.06

PARTIDAS OBRA	IMPORTE
CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDAD	\$ 1,138,606.37
AJUSTE POR CONTRATO:	-\$ 10,935.63
TOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 1,127,670.74
I.V.A. 16%	\$ 180,427.32
TOTAL	\$ 1,308,098.06

CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA UADEO

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


ARC. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN:

R.F.C.

IMSS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ESTIMACIÓN

No. DE OBRA: NO APLICA No. CONTRATO: UAEDO-OP-ADE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 02/08/2022 AL 31/08/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
No. EST.: ESTIMACION 01 FINIQUITO
NOMBRE OBRA: REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, TERRACERÍAS Y CARPETA EN UR LOS MOCHIS.
FECHA EST.: 19/08/2022

IMPORTE SIN IVA: \$1,127,670.74 CONV. ADICIONAL: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: NO APLICA PERIODO CONV. ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,308,098.06 IMPORTE CONVENIO: \$0.00 IMP. TOTAL DE OBRA: \$1,308,098.06

CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE		
CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDAD							
1	TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. INCLUYE TOPOGRAFO, EQUIPO DE TOPOGRAFIA, CAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	m2	\$ 11.43	2400.00	\$27,432.00	2400.60	\$27,438.87
2	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA DELIMITAR EL ÁREA, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL INDESEABLE.	m2	\$ 20.89	2400.00	\$50,136.00	2400.60	\$50,148.55
3	CORTE DE MATERIAL NO DESEABLE CON EQUIPO MECANICO, EN BACHEO PROFUNDO .	m3	\$ 46.85	133.00	\$6,231.05	173.22	\$8,115.36
4	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO DESEABLE A BANCO DE DESPERDICIO.	m3	\$ 134.58	133.00	\$17,899.14	173.22	\$23,311.95
5	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 15 CMS DE ESPESOR COMPACTADO AL 95%, INCLUYE ESCARAFICADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO.	m2	\$ 14.14	2400.00	\$33,936.00	2400.60	\$33,944.50
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA , INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO. (MATERIAL DE BANCO PARA REPARACION DE BACHES PROFUNDOS Y PARA COMPENSACIÓN EN ZONAS BAJAS)	m3	\$ 396.83	400.00	\$158,732.00	408.57	\$162,134.06
7	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE: ARENEO	m2	\$ 38.93	2400.00	\$93,432.00	2400.60	\$93,455.40
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR, ELABORADO CON CEMENTO ASFALTICO PG64-22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	\$ 308.04	2400.00	\$739,296.00	2400.60	\$739,481.13

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS ÁNGEL AHUMADA AGUILAR

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN:

R.F.C.

IMSS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ESTIMACIÓN

No. DE OBRA: NO APLICA No. CONTRATO: UADEO-OP-ADE-001-2022 PERIODO CONTRATO: 02/08/2022 AL 31/08/2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL LOS MOCHIS LOCALIDAD: LOS MOCHIS MUNICIPIO: AHOME
NOMBRE OBRA: REPARACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, TERRACERÍAS Y CARPETA EN UR LOS MOCHIS. No. EST.: ESTIMACION 01 FINIQUITO
FECHA EST.: 19/08/2022

IMPORTE SIN IVA: \$1,127,670.74 CONV. ADICIONAL: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: NO APLICA PERIODO CONV. ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,308,098.06 IMPORTE CONVENIO: \$0.00 IMP. TOTAL DE OBRA: \$1,308,098.06

CLAVE	CONCEPTO	SEGÚN PROYECTO				HASTA ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE TOTAL
		UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	IMPORTE		
9	FORMACION DE CANAL CUNETAS, PARA DESVIO DE AGUA PLUVIAL CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA.	LOTE	\$ 576.55	1.00	\$576.55	1.00	\$576.55
					TOTAL CARPETA:		\$1,138,606.37
					AJUSTE POR CONTRATO:		-\$10,935.63
					TOTAL ESTIMACION 01 FINIQUITO:		\$1,127,670.74

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR RESIDENTE DE OBRA

ING. LUIS ÁNGEL AHUMADA AGUILAR

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO