

RESUMEN DE ESTIMACION

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

05/08/2022

Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN PARQUE LA GALERA -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: El Fuerte

Localidad: El Fuerte

Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-IDRC-3006A-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$1,878,080.10 ✓

Importe del Contrato s/IVA: \$2,592,568.65 ✓

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 11/07/2022 al 11/11/2022

Periodo de la Estimación: 11/07/2022 al 05/08/2022

Clave	Descripción	Monto
E1	REHABILITACION DE PARQUE LA GALERA	
P35	ÁREAS VERDES	1,878,080.10 ✓
Total Paquete s/IVA:		1,878,080.10 ✓
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$1,878,080.10 ✓



ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
 SUPERVISOR SOP



ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE



MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ESTIMACION

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA
Estimación

05/08/2022

Nombre de Obra REHABILITACIÓN EN PARQUE LA GALERA -PRIMERA ETAPA-, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: El Fuerte
Localidad: El Fuerte
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-3006A-2022
Importe del Contrato s/IVA: \$2,592,568.65
Periodo del Contrato: 11/07/2022 al 11/11/2022

No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$1,878,080.10
Periodo de la Estimación: 11/07/2022 al 05/08/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
E1	REHABILITACION DE PARQUE LA GALERA										
P35	ÁREAS VERDES										
P35S05	ÁRBOLES, ARBUSTOS, PLANTAS DE ORNATO										
C.01	SUMINISTRO Y TRANS PLANTACIÓN DE ÁRBOL TIPO AMAPA ROSA "TABEBUIA ROSEA" DE 6 A 7 M DE ALTURA POR FUNCIONALIDAD Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS.	PIEZA	25.00	\$16,111.49	0.00	25.0000	25.00	0.00	\$402,787.25	100.00%	
C.02	SUMINISTRO Y TRANS PLANTACIÓN DE ÁRBOL TIPO AMAPA AMARILLA "TABEBUIA DONNEL SMITH" DE 6 A 7 M DE ALTURA POR FUNCIONALIDAD Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS.	PIEZA	20.00	\$16,111.49	0.00	20.0000	20.00	0.00	\$322,229.80	100.00%	
C.03	SUMINISTRO Y TRANS PLANTACIÓN DE ÁRBOL TIPO ALAMO "POPULUA ALBA" DE 8 A 10 M DE ALTURA POR FUNCIONALIDAD Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS.	PIEZA	15.00	\$36,718.67	0.00	15.0000	15.00	0.00	\$550,780.05	100.00%	
C.04	SUMINISTRO Y TRANS PLANTACIÓN DE ÁRBOL TIPO SAUCE LLORÓN "SALIX BABYLONICA" DE 6 M DE ALTURA POR FUNCIONALIDAD Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS.	PIEZA	15.00	\$40,152.20	0.00	15.0000	15.00	0.00	\$602,283.00	100.00%	
Total Partida:									1,878,080.10		

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA