


Nota No. 01

07 de febrero del 2023


Con esta fecha se abre la presente bitacora para dar seguimiento a la obra: construcción de bordillos y lavaderos en el puente el quelitz en el municipio de Mazatlan, Estado de Sinaloa, la Secretaría de Obras Publicas S.O.P. en la Normatividad nombra a la empresa construcciones Electricas y Urbanas Mira, S.A. de C.V. como organismo Responsable de la ejecución de los trabajos del contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0302-2023 con un importe de \$ 967,420.13 IVA incluido y con un periodo de ejecución del 07 de febrero 2023 al 11 de Marzo del 2023 se Registran las firmas de las personas encargadas del control y ejecución de la obra



Nota No. 02

07 de febrero del 2023



con esta fecha en compañía del contratista construcciones Electricas y Urbanas Mira, S.A. de C.V. se le notifica que debera de Presentar oficio de notificación de inicio de actividades, así mismo Oficio de asignación de residente y lo superintendente con copia de Cedula profesional estos oficios serán dirigidos al director de Supervision de la Secretaría de Obras Publicas S.O.P. de acuerdo a la clausula quinta de este contrato



Nota No. 03

07 de febrero del 2023


Con esta fecha el contratista inicia con los trabajos referentes a este contrato con el levantamiento topográfico para el tozo y desplante de Estructuras



Nota No. 04

10 de febrero del 2023


Con esta fecha el contratista realiza trabajos de corte con disco de carpeta asfáltica de 5cm de espesor en el tomo intermedio del km 32+239.57 al km 32+390.42 cuerpo izquierdo y derecho



Nota No. 05

13 de febrero del 2023

Se inicia con los trabajos de demolición de carpeta asfáltica de 20cm de Ancho y 5cm de espesor, en el tomo intermedio del km 32+239.57 al km 32+390.42 cuerpo izquierdo y derecho, y se continúa con el corte con disco en el acceso sur del km 31+780 al 31+960 cuerpo derecho




Nota No. 06

15 de febrero del 2023

Con esta fecha el contratista inicia con los trabajos de construcción de gornición trapezoidal de 20 cm de base y 15 cm de corona con 25 cm de altura fabricado en el lugar anclada sobre carpeta asfáltica en el tramo intermedio del km 32+239 al km 32+390 cuerpo izquierdo y derecho


Asi mismo se realiza trabajos de tazo para la fabricación de lavadero de sección 1.00 mts de ancho y 10 cm de espesor. Se finalizo los trabajos de demolición y corte con disco de carpeta asfáltica



Nota No. 07

17 de febrero de 2023


Se trabaja en la fabricación de lavadero de sección 1.00 mts de ancho y 10 cm de espesor con bordillo lateral de 14 x 10 cm promedio sobre el tramo intermedio del km 32+239 al km 32+390 en el cuerpo izquierdo con 3 piezas terminadas, se inicia con los trabajos de cimbría y anclaje de bordillo trapezoidal fabricado en el lugar acabado aparente sobre el tramo intermedio del km 32+239 al km 32+390 en el cuerpo izquierdo



Nota No. 08

20 de febrero del 2023

Se trabaja en la construcción de Bordillo trapezoidal en el tramo intermedio y en el Acceso sur



Nota No. 09

22 de febrero del 2023



Con esta fecha la contratista continúa con los trabajos de construcción de lavadero en el Acceso Sur cuerpo izquierdo con 4 Piezas de lavaderos



Nota No. 10

27 de febrero de 2023

Con esta fecha la contratista finaliza los trabajos de fabricación de lavadero en el acceso sur cuerpo izquierdo 4 Piezas y cuerpo derecho 4 Piezas



Nota No. 11

03 de Marzo de 2023


Se finalizan los trabajos de bordillo trapezoidal en el Acceso Sur de Km 31+780 al 31+960



Nota No. 12

08 de Marzo de 2023

La contratista coloca en obra un señalamiento vertical, OD-05 indicador de obstáculos, anclado en muerto de concreto de 20x20x40 cm




Nota No. 13

10 de Marzo de 2023

Se realiza la colocación de 4 PZA de terminal cola de Pato de 3 crestas de lamina galvanizada cal. 12

Se realizan trabajos de limpieza final de obra



Nota No. 14

11 de Marzo de 2023

con esta fecha se terminan los trabajos en obra



Nota No. 15

13 de Marzo de 2023

con esta fecha se recibe Est. de finiquito con periodo del 07/feb/2023 al 11/mar/2023 con un importe de \$ 967420,13 IVA incluido



Nota No. 16

14 de Marzo de 2023

Se autoriza Estimacion Para pago
con esta fecha se cierra la
Presente bitacora de obra, dandose
Por Finiquitado Este contrato.

