



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

07/09/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Pavimentación en la Avenida Del Júbilo entre calle Del Designio y calle La Fortuna en la colonia 4 de Marzo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106A-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$114,650.08

Importe del Contrato s/IVA: \$884,577.72

No. Estimación: 2 ✓

Tipo Estimación: Normal ✓

Periodo del Contrato: 07/06/2022 al 05/08/2022 ✓

Periodo de la Estimación: 08/07/2022 al 30/07/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
1 RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO		
P01	PRELIMINARES	65,095.68 ✓
P03	OBRA CIVIL	24,237.12 ✓
ALUMBRADO PÚBLICO		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	15,252.85 ✓
RED DE DRENAJE		
P22	ALCANTARILLADO	10,064.43 ✓
Total Paquete s/IVA:		114,650.08 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00 ✓

Total de Estimación s/IVA: \$114,650.08 ✓

MARTSA, S.A. DE C.V.		ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
CONTRATISTA		JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA		
SUPERVISOR		



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

07/09/2022
Página 1 de 1

Estado de Cuenta (Con IVA)

S-07

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106A-2022	Importe del Contrato: \$1,026,110.16	No. Estimación: 2
Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato: 07/06/2022 al 05/08/2022	Tipo Estimación: Normal
Nombre de Obra: Pavimentación en la Avenida Del Júbilo entre calle Del Diseño y calle La Fortuna en la colonia 4 de Marzo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa		Importe Estimación: \$132,994.09
		Periodo Estimación: 08/07/2022 al 30/07/2022

No. Convenio	Periodo del Convenio	MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O MONTO		Oficio Autorización
		Importe c/IVA		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		
		\$0.00		

No. Estimación	Periodo de Estimación	Importe	Amortización 35.00 % Anticipo	Total Facturado	2 al millar	3.00 % S.V.I.C.U.T.	0.00 % Supervision de Obra SDUOP	Total Deducciones	Líquido a Pagar
1 Normal	07/06/2022 07/07/2022	\$744,053.51	\$260,418.72	\$483,634.79	\$0.00	\$19,242.76	\$0.00	\$19,242.76	\$464,392.03
2 Normal	08/07/2022 30/07/2022	\$132,994.09	\$46,547.93	\$86,446.16	\$0.00	\$3,439.50	\$0.00	\$3,439.50	\$83,006.66
Totales:		877,047.60	306,966.65	570,080.95	\$0.00	\$22,682.26	\$0.00	\$22,682.26	\$547,398.69

Total de Estimaciones c/IVA:	\$877,047.60	Total Amortización c/IVA:	306,966.65
Importe Contrato + Convenios c/IVA:	\$1,026,110.16	Saldo por Amortizar c/IVA:	\$52,171.91
Saldo por Ejercer c/IVA:	\$149,062.56	Anticipo c/IVA:	\$359,138.56
		IVA Anticipos:	\$49,536.35

MARTSA, S.A. DE C.V. CONTRATISTA	ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA AGOSTA JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO	LIC. NANCY KARINA GUARDADO GARCIA COORDINADORA ADMINISTRATIVA	ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR DE OBRA
-------------------------------------	--	---	--	---



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

07/09/2022
Página 1 de 3

Nombre de Obra Pavimentación en la Avenida Del Júbilo entre calle Del Designio y calle La Fortuna en la colonia 4 de Marzo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan	Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106A-2022	No. Estimación: 2
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$884,577.72	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 07/06/2022 al 05/08/2022	Importe de la Estimación: \$114,650.08
		Periodo de la Estimación: 08/07/2022 al 30/07/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO										
P01 PRELIMINARES										
P01S29 EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	500.00	\$131.69	4.55	494.3100	498.86	1.14	\$65,095.68	99.77 %
Total Partida:									65,095.68	
P03 OBRA CIVIL										
P03S30 LOSAS										
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	444.00	\$38.77	0.00	352.9400	352.94	91.06	\$13,683.48	79.49 %
P03S48 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	260.00	\$33.93	0.00	248.0000	248.00	12.00	\$8,414.64	95.38 %
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	50.00	\$57.50	0.00	37.2000	37.20	12.80	\$2,139.00	74.40 %
Total Partida:									24,237.12	
ALUMBRADO PÚBLICO										

MARTSA, S.A. DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
---	---	---



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

07/09/2022
Página 2 de 3

Nombre de Obra Pavimentación en la Avenida Del Júbilo entre calle Del Designio y calle La Fortuna en la colonia 4 de Marzo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan	Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106A-2022	No. Estimación: 2
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$884,577.72	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 07/06/2022 al 05/08/2022	Importe de la Estimación: \$114,650.08
		Periodo de la Estimación: 08/07/2022 al 30/07/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.						
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS.									
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$998.84	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$3,995.36	100.00 %
P20S29	POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN									
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	92.70	\$121.44	0.00	92.7000	92.70	0.00	\$11,257.49	100.00 %
Total Partida:									15,252.85	
RED DE DRENAJE										
P22	ALCANTARILLADO									
P22S03	BROCALES Y TAPAS									
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$5,419.91	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$5,419.91	100.00 %
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SEL									

MARTSA, S.A. DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRS
---	---	---



SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

07/09/2022

Página 3 de 3

Nombre de Obra Pavimentación en la Avenida Del Júbilo entre calle Del Designio y calle La Fortuna en la colonia 4 de Marzo, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Culiacan	Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0106A-2022	No. Estimación: 2
Localidad: Culiacan	Importe del Contrato s/IVA \$884,577.72	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: MARTSA, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 07/06/2022 al 05/08/2022	Importe de la Estimación: \$114,650.08
		Periodo de la Estimación: 08/07/2022 al 30/07/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			
P22S05C043	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 70 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LEVANTAR MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR, APLANADO, INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA. (NO INCLUYE: SUMINISTRO DEL BROCAL Y LA TAPA).	PZA	1.00	\$4,644.52	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$4,644.52	100.00 %
Total Partida:									10,064.43	

MARTSA, S.A. DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA SUPERVISOR	ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO
---	---	---