

NOTA # 01

10 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ABRENTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO -INCLUYE DRENAJE SANITARIO- EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITÁN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO NÚMERO OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2909A-2022, CON UN IMPORTE DE \$ 2,636,358.08 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P), A LA EMPRESA CONSTRUCTORA COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
RESIDENTE DE LA S.O.P.


Ing. Jonathan Alfredo Martinez Trujillo
SUPERINTENDENTE

NOTA # 02

10 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFECIONAL ; AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B



NOTA # 03 10 DE OCTUBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO, CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO LO SON TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES CON MAQUINA EN ZANJAS Y RETIROS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 04 18 DE OCTUBRE DE 2022

SE ANOTA CON ESTA FECHA LOS TRABAJOS DE PLANTILLA APISONADA A MANO, RELLENO ACOSTILLADO CON PISÓN, RELLENO COMPACTADO AL 95%, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8" x 6" DE PVC.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #05 24 DE OCTUBRE DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LOS
REGISTROS DE ALBAÑAL DE 0.60×0.40 MTS
POSTERIOR A LA COLOCACIÓN DE DESCARGAS
DOMICILIARIAS DE PVC DE 6".

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #06 07 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LAS
POZOS DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.20 MTS,
1.25 MTS Y 1.50 MTS, POSTERIOR A LOS
TRABA(0)S TERMINADOS DE LA RED DE ATARJEA
PRINCIPAL DE PVC DE 8" ALCANTARILLADO.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #07 09 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA RECEPCIÓN DE LOS
NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN
#01 (UNO) NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #08 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #01 (UNO) NORMAL
CON UN IMPORTE DE \$370,760.16 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO
DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022,
DEL CONTRATO No. OPPV-EST-LP-FEST-VIAL-2009A-2022, DE LA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE DRENAJE SANITARIO -
EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 09 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON ESTA NOTA SE RECIBEN LOS R.D. EXTRAORDINARIOS PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONCEPTOS QUE SON ESENCIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO - INCLUYE DRENAJE SANITARIO - EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Humberto Frecha B.



NOTA #10

10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CON ESTA NOTA SE RECIBEN Y AUTORIZAN DE PARTE DE ESTA SUPERVISIÓN, LOS PEQUEÑOS VOLUMENES ADICIONALES GENERADOS EN LA ESTIMACIÓN #01, NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 11 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA EL CORTE EN
CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO I O II, PARA LA POSTERIOR CARGA Y
ACARREO EN CAMIÓN A 1^{er} KM PRODUCTO DE
LA EXCAVACIÓN Y SUBSECUENTES.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 12 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA EL SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN SUB-BASE DE GRAVA-ARENA DE 20 CM
DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100%.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 13 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE GRAVA-ARENA DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 14 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA LA RECEPCIÓN DE LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #02 (DOS) NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 15 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SE APRUEBA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
02 (005) NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$622,854.15
IDA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE
DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA
OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
-INCLUYE DRENAJE SANITARIO- EN CALLE BENITO JUAREZ,
EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN
IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Humberto Arreola B.



NOTA # 16 01 DE DICIEMBRE DEL 2022
CON ESTA FECHA SE ANOTA EL RIEGO DE
IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA Y ARENEO
SOBRE LA SUPERFICIE DE LA BASE DE GRAVA-ARENA
PREVIAMENTE COLOCADA. ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN
DE GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L".

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 17 02 DE DICIEMBRE DEL 2022
SE ANOTA CON ESTA FECHA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS DE ALUMBRADO, CON LOS TRABAJOS PRELIMI-
NARES COMO LO SON EXCAVACION, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE POLIDUCTO 1'14", CABLEADO DE
ALUMINIO 2+1 CAL. 6 Y RELLENO COMPACTADO EN
CAPAS DE 20 CM.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 18 03 DE DICIEMBRE DEL 2022
CON ESTA FECHA SE ANOTA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
DE PAVIMENTACION CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CONCRETO PREMEZCLADO $F'C=300 \text{ kg/cm}^2$ DE 15 CM
DE ESPESOR, CON PASAJUNTAS, REDONDO DE $5/8"$,
POLIDUCTO DE 1" Y CONTRAJUNTA DE PVC.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 19 07 DE DICIEMBRE DEL 2022
SE ANOTA CON ESTA FECHA LOS TRABAJOS DE
SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE RÓTULO DE OBRA DE
0.90 x 1.50 MTS. Y EL CALEFATEO CON CEMENTO PLASTICO
EN LOSAS, GUARNICIONES Y EN TODA JUNTA EN EL
ÁREA PAVIMENTADA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #20 08 DE DICIEMBRE DEL 2022
CON ESTA FECHA SE ANOTA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS DE BANQUETAS, CON LOS TRABAJOS PRELI-
MINARES COMO LO SON TRAZO Y NIVELACIÓN,
RELLENO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR
Y EL COLADO DE LAS BANQUETAS DE 10 CM DE
ESPESOR CON CONTRAJUNTA DE PUC DE 1'1/2" A CADA
1.50 MTS.

HUMBERTO AREOLA P.

NOTA #21 09 DE DICIEMBRE DEL 2022
SE ANOTA CON ESTA FECHA EL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS
DE ALUMBRADO, EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
DE TIERRA EN CIRCUITO FINAL Y CONEXIONES DE CABLE
DE ALUMINIO MAS CABLE DE COBRE PARA SUBIR A CADA
LUMINARIA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
LUMINARIAS VIAL ELEKTRA CON CHIPS LED TECNOLOGIA
SMD.

HUMBERTO AREOLA P.

NOTA # 22 10 DE DICIEMBRE DEL 2022
CON ESTA FECHA SE ANOTA LA RECEPCION DE LOS
NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #03
(TRES) NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARCEOLA B.



NOTA # 23 10 DE DICIEMBRE DEL 2022
SE APRUEBA CON ESTA FECHA LA ESTIMACION #03
(TRES) NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$1,502,097.78
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE
DE 2022 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA OBRA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - INCLUYE
DRENAJE SANITARIO - EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCA-
LIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO
DE SINALOA.

HUMBERTO ARCEOLA B.



NOTA #24 12 DE DICIEMBRE DEL 2022
CON ESTA FECHA SE ANOTA LOS TRABAJOS DE
PAVIMENTO ADICIONALES CORRESPONDIENTES A CORTE
EN CAJA, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE
MATERIAL TIPO I Y II.

Humberto Areola B.



NOTA #25 13 DE DICIEMBRE DEL 2022
CON ESTA FECHA SE ANOTA LOS TRABAJOS ADICIONALES
CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO $f'c = 300 \text{ KG/cm}^2$,
GUARNICIONES TIPO "L" Y PINTURA EN GUARNICIONES
COLOR AMARILLO TRÁFICO.

Humberto Areola B.



NOTA #26

15 DE DICIEMBRE DEL 2022

SE ANOTA CON ESTA FECHA LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA EN CIRCUITO FINAL Y CONEXIONES DE CABLE DE ALUMINIO MAS CABLE DE COBRE PARA SUBIR A CADA LUMINARIA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS VIAL ELEKTRA CON CHIPS LED TECNOLOGIA SMD ADICIONALES.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA #27

16 DE DICIEMBRE DEL 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA RECEPCIÓN DE LOS NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #04 (CUATRO) ADICIONAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA #28

17 DE DICIEMBRE DEL 2022

SE APRUEBA CON ESTA FECHA LA ESTIMACION #04 (CUATRO) ADICIONAL, CON UN IMPORTE DE \$140,646.00 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA OBRA PAUIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO - INCLUYE DRENAJE SANITARIO - EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 29 11 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA LA AUTORIZACIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PARA SU PAGO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA S.C.P.; DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO -INCLUYE DRENAJE- EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 30 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE ANOTA CON ESTA FECHA LA RECEPCIÓN DE LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN 05 (CINCO) EXTRAORDINARIA, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #31

17 DE DICIEMBRE DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
05 (CINCO) EXTRAORDINARIA, CON UN IMPORTE DE \$43,058.98
CON UN PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE
DICIEMBRE DEL 2022, DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO -INCLUYE DRENAJE SANITARIO- EN CALLE BENITO JUAREZ,
EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,
ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO AREOLA R



NOTA #32 11 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTA LOS TRABAJOS CON VOLUMENES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA,

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #33 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN 06 (SEIS) ADICIONAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #34 17 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
06 (SEIS) ADICIONAL, CON UN IMPORTE DE \$ 138,862.51
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE
AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA OBRA DE
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO - INCLUYE DRENAJE
SANITARIO - EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE
COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUBERTO ARREOLA B.



NOTA #35 18 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE ANOTAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS CON VOLUMENES ADICIONALES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA
OBRA.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA #36 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE RECIBEN CON ESTATECHA LOS NÚMEROS
GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN
07 (SIETE) FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O
APROBACIÓN.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 37 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

SE APRUEBA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
07 (SIETE) FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$37,622.93
IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA OBRA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE DRENAJE
SANTARIO- EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE
COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA R.



NOTA #38 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO -INCLUYE DRENAGE SANITARIO -EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CON UN IMPORTE DE \$2,636,358.08 IVA INCLUIDO, CON UN CONVENIO NO. CONU-01-2022-MI-C2909A-2022, IMPORTE DE \$219,544.43 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO CONTRATADO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CON UN No. DE CONTRATO OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2909A-2022, A CARGO DE LA EMPRESA COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., QUEDANDO FINIQUITO DE ESTA MANERA:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2909A-2022 \$2,636,358.08

CONU-01-2022-MI-C2909A-2022 \$219,544.43

01 NORMAL	\$370,760.16
02 NORMAL	\$622,854.15
03 NORMAL	\$1,502,097.78
04 ADICIONAL	\$140,616.00
05 EXTRAORDINARIA	\$43,058.98
06 ADICIONAL	\$138,862.51
07 FINIQUITO	\$37,622.93

SUMA ESTIMACIONES \$2,855,902.51

SALDO A CANCELAR \$0.00

SUMAS IGUALES \$2,855,902.51 \$2,855,902.51

HUMBERTO AREOLA B.

