

NOTA # 01 30 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO No. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2208A-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 2,071,661.88 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 30 DE AGOSTO DE 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA C. JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA, SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE S.O.P. Y SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
Residente de S.O.P.

Edwin Rivas
Superintendente.

NOTA # 02 30 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIO DE INICIO OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO FRECIA B.

Edwin Duran

NOTA # 03 30 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL.

HUMBERTO ARREOLA B.

Edwin Duran

NOTA # 04 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUBRASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, DESPUES SE CONTINUA CON EL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE SUB-BASE.

HUMBERTO ARREOLA B.

Edwin Duran

NOTA # 05 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL MEZCLADO,
TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
DE CUERPO DE BASE.

HUMBERTO ARREOLA B

Edurn Dru

NOTA # 06 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS
TRABAJS PRELIMINARES EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN
CON EMULSIÓN CATIONICA A RAZÓN DE 1.5 LT/M² Y
ARENADO PARA PROTECCIÓN DE BASE.

HUMBERTO ARREOLA B

Edurn Dru

NOTA # 07 01 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS
NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN
01 NORMAL PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN

HUMBERTO FREOLA B.

Edum Dm

NOTA # 08 02 DE OCTUBRE DE 2023.

SE APRUEBA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN
01 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$378.723.34^{IVA}
INCLUIDA) CON UN PERIODO DEL 30 DE AGOSTO DE 2023
AL 02 DE OCTUBRE DE 2023, DEL CONTRATO No.
OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2208A-2023.

HUMBERTO FREOLA B.

Edum Dm

Nota # 09 03 DE OCTUBRE DE 2013

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL COCADO DE GUARNICIONES TIPO "L" CON CONCRETO PREFABRICADO $F'c = 250 \text{ KG/cm}^2$. PARA LOSAS DE 15cm, POSTERIORMENTE LA COLOCACION DE APOQUIN ASENTADO EN UNA CAMA DE ARENA DE 34cm JUNTEADO CON ARENA.

INGENIERO AERECIA B.

Edwin Duran

Nota # 10 23 DE OCTUBRE DE 2013

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA COLOCACION DE REGISTROS PREFABRICADOS DE CONCRETO DE $40 \times 40 \times 40 \text{ cm}$, CON TAPA DE CONCRETO Y LA COLOCACION DE FOLIO DUCTO NARANJA REFORZADO DE ($\phi 1 \frac{1}{2}$ "

INGENIERO AERECIA B.

Edwin Duran

Nota #11 04 DE NOVIEMBRE DE 2023
CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS
NÚMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACION
#02 NORMAL PARA SU REVISION/4/0
APROBACION.

Humberto Arellano B.

Edm Dam

Nota #12 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACION
#02 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$ 989,936.97
IVA INCLUIDO, CON PERIODO DE 03 DE
OCTUBRE DE 2023 AL 06 DE NOVIEMBRE
DE 2023, DEL CONTRATO No
OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2208A-2023

Humberto Arellano B.

Edm Dam

NOTA # 13. 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN
RELLENO DE BANQUETAS CON MATERIAL
INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA
ENCAPAS., SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ADOQUIN DE 16 x 16 x 8 cm DE ESPESOR,
CUADRADO BISELADO COLOR ROJO CON
DISEÑO SEPARADOR UNIVERSAL DE 1.5

HUMBERTO ARREOLA B.

Edwin Dan

NOTA # 14. 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

SE TRABAJA EN PINTURA DE GUARNICION 20 x 15 cm.
CON PINTURA TIPO TRAFICO SET COLOR AMARILLO O
BLANCO., LUMINARIA VIAL G 7-SOM D CON CHTP 100WATS

HUMBERTO ARREOLA B.

Edwin Dan

NOTA # 15.- 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

CON FECHA DE HOY SE RECIBEN
LOS NUMEROS GENERACIONES DE LA ESTIMACION 03
FINIQUITO PARA SU REVISION, "SE AUTORIZAN"

Humberto Arceola B

Eduin Dan

NOTA # 16.- 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

SE AUTORIZA LA ESTIMACION 03 FINIQUITO,
CON UN IMPORTE \$ 393,415.77 c/iva
PERIODO DEL 07 DE NOV. AL 30 DE NOV
2023, CONTRATO No. OPP-EST-UP-PEST-VIAL-
2208A-2023,, SALDO POR PAGAR A CANCELAR
\$ 248,989.88 c/iva, SE DA POR CONCLUIDO
EL PRESENTE LIBRO DE BITACORAS.

Humberto Arceola B

Eduin Dan