

OPPU - EST-ADJ - PEST-VIAL - 0311-2022.

OBRA: REPARACION DE SOCAVON EN KM.
2+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA
MUNICIPIO COSALA

01° - SE PONER A DISPOSICION RUA PARA
QUE CONTRATISTA EJECUTE LOS TRABAJOS
CONTEMPORANEOS EN EL CONTRATO.

02° - EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER
TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN
SECO.

FECHA: 16-11-2022


03° - EXCAVACION CON MAQUINA EN MATE-
RIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A
4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.


FECHA: 23-11-2022

04° - ACERO DE REFUERZO $F_c = 4,200$
 Kg/cm^2 EN ESTRUCTURA INCLUIDA.
HABILITADO Y ARMADO Y TODO LO NECESARIO

FECHA: 29-11-2022

05° - CIMA y DECIMA CON CIMA.
play DE PINO ACABADO APARENTE.


SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPO - PST - PST - VIAL - 0311 - 2022

OBRA: REPARACION DE SOCAVON EN EL
 KM. 24+065 DEL CAMINO COSALA -
 LA ILAMA MUNICIPIO COSALA ESTADO
 DE SINALOA

06° - CONCRETO PREMEZCLADO F'C - 250 KG/CM²
 T.M. 3/4" EN MUROS Y ZAPATAS.

FECHA: 09-12-2022

07° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
 ESTIMACIONES 01 NORMAL Y 02 ADICIONAL
 PERIODO DEL 09-11-2022 AL 09-12-2022

FECHA: 12-12-2022.

08° - APROXACION DE NUMEROS GENERADORES
 PARA ESTIMACIONES 01 NORMAL Y 02
 ADICIONAL PERIODO DEL 09-11-2022 AL
 09-12-2022.


FECHA: 15-12-2022

09° - RECIBO ESTIMACIONES 01 NORMAL Y
 02 ADICIONAL POR UN IMPORTE DE:
 \$ 681,522.81 Y 150,983.62 IVA
 INCLUIDO RESPECTIVAMENTE

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP -



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - VIAL - 0311 - 2022.

OBRA: REPARACION DE SOCACION EN EL KM.
24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA
MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA

10° - RECIBO SOLICITUD DE CONVENIO
MODIFICATORIO POR MONTO Y PLAZO.

FECHA: 17-12-2022

11° - RETIRNO CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION COMPACTADO CON BAKARINA
AL 90%.

FECHA: 20-12-2022

12° - RECIBO SOLICITUD DE P.U. EXTRAS.
NESESARIOS PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA.

FECHA: 24-12-2022


13° - OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA
CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A
FINOS.

14° - PARAPETO DE ACERO PARA CALZADA T-P.
T-34 3:1 A PASE DE PLACA DE ACERO

FECHA: 31-12-2022

15° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO DEL
10-12-2022 AL 31-12-2022 Y.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADT - PEST - VIAL - 0311 - 2022.

OBRA: REPARACION DE SOCANON EN RL KM.
24+065 DEL CAMINO COSALA - LA LLAMA.
MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

16° - SE AUTORIZA CONVENIO DE MONTO POR
DEL 176,220.92 C/IVA. Y UNA AMPLIACION
DEL 01-01-2023 AL 13-01-2023.

FECHA: 05-01-2023

17° - CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE
REPOSICION DE BORDILLO.

FECHA: 10-01-2023

18° - LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.

FECHA: 13-01-2023

19° - OBRA ESTA TERMINADA

20° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACIONES 04 ADICIONAL, 05 EXTRAORDI-
NARIA Y 06 FINIQUITO PERIODO DEL
01-01-2023 AL 13-01-2023.

FECHA: 16-01-2023

21° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 04 ADICIONAL, 05 EXTRA-
ORDINARIA Y 06 FINIQUITO. PERIODO
DEL 01-01-2023 AL 13-01-2023

SUPERVISOR SOP.

SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - PEST - VIAL - 0311 - 2022.

OBRA: REPARACION DE SOCAYON EN EL KM.
24+065 DEL CAMINO COSALA - LA ILA -
MA. MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE
SINALOA.

22° SE CITA A CONTRATISTA PARA EL PROXI-
MO 20 ENERO DEL AÑO EN CURSO
EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA
REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABA-
JOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES
EL CASO PROCEDER A LA ENTREGA Y
RECEPCION.

FECHA: 20-01-2023



23° SE REALIZA RECORRIDO VERIFICANDO
TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD.
SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 28-01-2023

24° SE HACEN ESTIMACIONES 04 ADICIONAL
05 EXTRAORDINARIAS Y 06 FINIQUITO POR
LOS SIGUIENTES IMPORTES \$ 36,180.37
\$ 24,162.03 Y \$ 1,201.44 RESPECTIVA-
MENTE MENUS DEDUCCIONES DEL ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO DEL 01-01-2023
13-01-2023.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

25° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


SUPERVISOR SEP.
SUPERINTENDENT