



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
182543

FECHA DE EXPEDICION

24/12/2025

CTA. CARGO

21131/000911/010834/000000/00
0000

CTA. CARGO: 000000 - BERNAL PONCE JULIO CESAR

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EMP-070PR-AH-2025-070 / (070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
0	1.00		(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS	139,800.96	139,800.96

5-9-0911-222-10-10-21-56-614985-123540000090009110 FAISMUN-PROGRAMA DE URBANIZACION (ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO)- FONDOS FEDERALES- APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Proyecto: 56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

COG: 614985 FAISMUN-PROGRAMA DE URBANIZACION (ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO)



FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
AGO DE ESTIMACIÓN 2 (DOS)

CARGO: (070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SUB- TOTAL: 120,518.07

DESCUENTO:

I VA: 19,282.89

RETENCIONES: 5,634.45

TOTAL: 134,166.51

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO

Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

Naivi Perez

NAIVI PAOLA PEREZ ALVAREZ

AUTORIZO

JOAQUIN PAEZ ROIZ



Ahome
La Casa de Todos

Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/2258-25

Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 23 de diciembre del 2025.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 2 (dos)**: factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento a contraloría, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento, acta de entrega de recepción, invitación a contraloría, de la siguiente obra:

Importe contratado: \$ 696,209.90
Importe contratado de la obra: \$ 223,040.82
Importe total estimado: \$ 217,865.25
Importe total a pagar: \$ 134,166.51

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025	(070AH25PR) Rehabilitación de espacio público multideportivo con la construcción de dos dogout (bancas con techumbre) en la localidad El Hecho, sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) municipio de Ahome, Sinaloa.	JULIO CESAR BERNAL PONCE

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
JIIA/MYRG



B 166

No. de serie del CSD del emisor

00001000000517919017

Fecha y Hora de emisión

2025-12-22T14:07:11

Folio Fiscal

1028740E-EBA7-4CC4-BB68-5411308825D1

Emisor

RFC: BEPJ720209ET7

Razón Social: JULIO CESAR BERNAL PÓNCÉ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 80058

Fecha y hora de
certificación

2025-12-22T15:07:12

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: MAH1701013C0

Razón Social: MUNICIPIO DE AHOME

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 81280

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) REFERENTE AL CONTRATO FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025 (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. SUBTOTAL DE ESTIMACION \$187,814.87 IVA \$30,050.38 TOTAL ESTIMACION \$217,865.25 DEDUCCIONES: AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%: \$78,064.29 RETENCION 2% A.S.E.: \$3,756.3 RETENCION 1% O.I.C.: \$1,878.15 TOTAL DE DEDUCCIONES: \$83,698.74 IMPORTE A RECIBIR: \$134,166.51 ClaveProdServ - 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$120,518.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$19,282.89	120,518.07	120,518.07

TOTAL EN LETRA:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 96/100 MXN

Subtotal

120,518.07 MXN

IVAT 0.160000

19,282.89 MXN

Total

139,800.96 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]1028740E-EBA7-4CC4-BB68-5411308825D1[2025-12-

22T15:07:12]TBN040609RKA[CxyfYtnnaUA6WRZHhcjxAdvbtgZZZVvplGECA2TRjdlwDPpNYuTUhj+yOSkp2laX+S1PFMPNLKa/vwRdCtHsSsIZUM6BWuJjHzTyWylrg8uB+f4QkL1RGITX/dd3gfvXP9Zxj2WQFJehPev8E9OPbytlzPPLV53Bsgbl8X9FivbSO2v30KRyUwLvUa8bSgDHelXoNF4e5ygdRmN8slxz1bgjdGm038n+z+kz7G94OaBjplQA8OI2RszHVVuMvsaCqB0gIEqWWwKGTnRtLK0CESCEhQHbY7p/Q2gNnf7+Ldj3mKf1JFoZr3JR3AVbT/hAIB5/TmhS8TUepy2w==[0000100000070836114]]

Sello digital del emisor

CxyfYtnnaUA6WRZHhcjxAdvbtgZZZVvplGECA2TRjdlwDPpNYuTUhj+yOSkp2laX+S1PFMPNLKa/vwRdCtHsSsIZUM6BWuJjHzTyWylrg8uB+f4QkL1RGITX/dd3gfvXP9Zxj2WQFJehPev8E9OPbytlzPPLV53Bsgbl8X9FivbSO2v30KRyUwLvUa8bSgDHelXoNF4e5ygdRmN8slxz1bgjdGm038n+z+kz7G94OaBjplQA8OI2RszHVVuMvsaCqB0gIEqWWwKGTnRtLK0CESCEhQHbY7p/Q2gNnf7+Ldj3mKf1JFoZr3JR3AVbT/hAIB5/TmhS8TUepy2w==

Sello digital del SAT

Hw8Sd7JIHYI36Ah6vjP4DPYITemTTOWBx+vemy0wvIEsZ3eLq7QyVcLRoxlN8oAsZht645sYqu9R2teP08hj745LMtpq8/g6JxC5j0TJk6uCKRQ9o7Td2zbJty8ztBJGC7ry420+JxAku0nDme/UCjclsoQlgsnvWgFNF1Q8LO3nX1B0Es+rk6fmWE3T08Drduiv173NTmlruZokao4NQN7mYPqL1lirN7x13oDx/uUTupWwsiRJJlZ6himddSMD9Kv8rT55y0Uj2n7xVwYmJduOweZF8hz7deGtOhtStGUXgX4gOrlrEJnChfISIqtiwXLf238VvYQ==

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍADIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Este documento es una representación impresa de un CFDI


Facture electrónicamente en www.digifact.com.mx


Página 1 de 1

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BEPJ720209ET7	JULIO CESAR BERNAL PONCE	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1028740E-EBA7-4CC4-BB68-5411308825D1	2025-12-22T14:07:11	2025-12-22T15:07:12	TBN040609RKA

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139,800.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





ESTADO DE CUENTA

ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ORIGEN DEL RECURSO

FECHA ACTUAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025), autorizado por
Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN
067/2025, FAISMUN-068/2025 y FAISMUN-070/2025 todos
de fecha 18 de agosto de 2025. Obras que fueron
autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del
Municipio de Ahome, incluidas en el Programa de Obra
Anual 2025 con números C-193, C-194 y C-196. Y
aprobadas para su ejecución mediante oficios con número
AHO/PRES/131/12/2025 y AHO/PRES/131/2025 y
AHO/PRES/131/24/2025 todos de fecha 18 de agosto de 2025.

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$696,209.90

\$243,673.47

CONTRATO NO.

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-FPM-070PR-AH-2025

PERIODO SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO:

DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

30

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:
CONFORME

\$94,420.96

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:


\$31,127.74

AUTORIZÓ

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Los Mochis, Sinaloa., a 18 de agosto de 2025

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DUGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) MUNICIPIO DE AHOME SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$223,459.81 (Son: Doscientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve pesos 81/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

Autorización	Origen del Recurso	Proyecto	COG	Cuenta Contable
FAISMUN-070/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2025	56	614985	1235/4/9/911/7134

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal



C.c.p. . LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
2 (DOS)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	JULIO CESAR BERNAL PONCE
	DOMICILIO	calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa
	CIUDAD: CULIACAN	ESTADO: SINALOA

DATOS DEL CONTRATO	No. de Contrato:	FECHA DE CONTRATO	29/08/2025	IMPORTE DEL CONTRATO
	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025			\$696,209.90
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN			IMPORTE DE LA OBRA
	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDÁZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.			\$ 223,040.82
				AÑO 2025

BUENO POR: \$134,166.51

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ LA CANTIDAD DE:

\$134,166.51

(Son: Ciento Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos con 51/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

AL

09 DE DICIEMBRE DEL 2025

DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$120,518.07	\$187,814.87	
I.V.A. 16%:	\$19,282.89	\$30,050.38	
SUMA:	\$139,800.96	\$217,865.25	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$78,064.29	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.		\$3,756.30	
RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.		\$1,878.15	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$83,698.74	
IMPORTE A PAGAR:		\$134,166.51	

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 9 DE DICIEMBRE DEL 2025

RECIBI

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.




SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR: \$139,800.96

IMPORTE A PAGAR: \$134,166.51



ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONFORME

REVISAR

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE

<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div> <div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>		<div> Ahome La casa de Todos</div>		EST No2 (DOS)	
				HOJA 1	
				DE 4	

OBRA: (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--


PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025								FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
1	ESPACIOS DEPORTIVOS								
1.1	TECHUMBRE								
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA EN CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	M2	1 de 4	51.71	12.62	0.00	12.62	2.14	\$27.01
1.1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 30X30 CMS. DE SECCIÓN Y 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	PZA	1 de 4	1.08	1.08	0.00	1.08	440.35	\$475.58
1.1.1.3	EXCAVACIÓN A MANO EN TARIAL TIPO "B" DE 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUCIÓN DE TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	PZA	1 de 4	7.2	7.20	0.00	7.20	330.57	\$2,380.10
1.1.1.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "MATERIAL BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA. CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	1 de 4	9.36	9.36	0.00	9.36	448.15	\$4,194.68
1.1.1.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: HUMECTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	1 de 4	7.2	7.20	0.00	7.20	188.92	\$1,360.22
1.1.1.6	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2 de 4	10.76	10.76	0.00	10.76	165.29	\$1,778.52
1.1.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	M3	2 de 4	10.76	10.76	0.00	10.76	254.37	\$2,737.02
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES									\$12,953.13


INFORME
 JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA


REVISAR
 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE


AUTORIZA
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		EST No2 (DOS)			
						HOJA 2			
						DE 4			
OBRA:	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
						CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025						FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.2	CIMENTACION								
1.1.2.1	DADO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15X30-4 DE 30X30 CMS DE SECCION Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.	PZA	2 de 4	12.00	12.00	0.00	12.00	723.57	\$8,682.84
1.1.2.2	DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 20X20 CMS DE SECCION Y 0.40 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.	PZA	2 de 4	6.00	6.00	0.00	6.00	133.28	\$799.68
SUBTOTAL CIMENTACION								\$9,482.52	
1.1.3	ACEROS ESTRUCTURALES Y LAMINADOS								
1.1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS Y TRABES DE PTR DE 4" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	ML	3 de 4	71.22	66.60	0.00	66.60	947.63	\$63,112.16
1.1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	ML	3 de 4	51.18	51.18	0.00	51.18	182.57	\$9,343.93
1.1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 4 CAL 14, INCLUYE: SOLDAR ENTRE CACHETES DE COLUMNAS, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	ML	3 de 4	66.30	66.30	0.00	66.30	317.8	\$21,070.14

CONFORME

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZAR


ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				EST No2 (DOS) HOJA 3 DE 4					
OBRA: (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025					
				CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE					
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025									
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA RECTANGULAR, INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, ALZADO Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3 de 4	51.71	51.71	0.00	51.71	423.24	\$21,885.74
1.1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA CAL 10.5 ADOSADA A ESTRUCTURA CON SOLADURA 6011 1/8, SOLERA DE 3/16X1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRCCIÓN, MEDIDO COLOCADO,	M2	3 de 4	53.44	53.44	0.00	53.44	146.42	\$7,824.68
1.1.3.6	FABRICACION DE BANCA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8 CAL 14 Y PATAS DE PTR DE 2" CAL 14 ANCLADO A PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	ML	4 de 4	8.20	8.20	0.00	8.20	691.81	\$5,672.84
1.1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA A BASE DE PTR DE 2X2 CAL 14 DE 1.00X2.00 MTS, CON MALLA CICLÓNICA ADOSADA CON SOLERA DE 3/16"X1/2" INCLUYE:RECORTES, DESPESRICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO, BISAGRAS TUBULARES DE 3/4", PASADOR R-15, CANDADO TIPO MASTER MEDIANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN MEDIDO COLOCADO.	PZA	4 de 4	2.00	2.00	0.00	2.00	3146.62	\$6,293.24
SUBTOTAL ACEROS ESTRUCTURALES Y LAMINADOS									\$135,202.73


CONFORME
 JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA



REVISÓ
 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ
 ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		 Ahome <i>La Casa de Todos</i>		EST No2 (DOS) HOJA 4 DE 4			
OBRA:	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
						CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025									
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.4	FIRMES								
1.1.4.1	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC 66/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO FINO BROCHEADO A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	4 de 4	38.67	38.67	0.00	38.67	764.72	\$29,571.72
SUBTOTAL FIRMES									\$29,571.72
1.1.5	LIMPIEZA GENERAL								
1.1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	4 de 4	51.71	51.71	0.00	51.71	1.60	\$82.74
1.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA DE VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4 de 4	1.00	1.00	0.00	1.00	522.03	\$522.03
SUBTOTAL LIMPIEZA GENERAL									\$604.77
								SUBTOTAL	\$187,814.87
								IVA 16%	\$30,050.38
								TOTAL	\$217,865.25


CONFORME
JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA


REVISÓ
AFQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE


AUTORIZÓ
AFQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE

OBRA: (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025 / CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1.1.1.6	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3									10.76	
						0.30	0.30	1.00	12.00	1.08		EXCAVACION
						6.00	3.00	0.20	2.00	7.20		ZAPATA
								SUBTOTAL		8.28		RELLENO BALASTRE
								ABUND	30%	2.48		PLANTILLA
												DADO
1.1.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	M3									10.76	
						0.30	0.30	1.00	12.00	1.08		
						6.00	3.00	0.20	2.00	7.20		
								SUBTOTAL		8.28		
								ABUND	30%	2.48		
1.1.2	CIMENTACION											
1.1.2.1	DADO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15X30-4 DE 30X30 CMS DE SECCION Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.	PZA									12.00	
									12.00	12.00		
1.1.2.2	DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 20X20 CMS DE SECCION Y 0.40 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.	PZA									6.00	
									6.00			

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANSEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

OBRA:	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:		FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025											
		CONTRATISTA:		JULIO CESAR BERNAL PONCE											
FECHA:												09 DE DICIEMBRE DEL 2025			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES			
1.1.3	ACEROS ESTRUCTURALES Y LAMINADOS														
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS Y TRABES DE PTR DE 4" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	ML									66.60				
1.1.3.1						4.00			6.00	24.00		COLUMNAS FRONTALES			
						4.20			6.00	25.20		COLUMNAS TRASERAS			
						2.90			6.00	17.40		TRABES			
1.1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	ML									51.18				
						2.90			6.00	17.40		LATERLAES			
						2.90			6.00	17.40		TRASERAS			
						2.90			5.00	14.50		FRONTALES			
						1.88			1.00	1.88		PUERTA			
1.1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 4 CAL 14, INCLUYE: SOLDAR ENTRE CACHETES DE COLUMNAS, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	ML									66.30				
						6.63			10.00	66.30					
1.1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA RECTANGULAR, INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, ALZADO Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2									51.71				
						6.84	3.78		2.00	51.71					
1.1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA CAL 10.5 ADOSADA A ESTRUCTURA CON SOLADURA 6011 1/8, SOLERA DE 3/16X1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRCCIÓN, MEDIDO COLOCADO,	M2									53.44				
						2.15			1.00	2.15					
						15.48			1.00	15.48					
						9.06			2.00	18.12					
						17.69			1.00	17.69					



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

PROF. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> Ahome <small>La Casa de Todos</small> </div>												GENERADORES <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">HOJA</td> <td style="width: 50%;">4</td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td>4</td> </tr> </table>		HOJA	4	DE	4
HOJA	4																
DE	4																
OBRA:	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025 CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE		FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025							
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES					
1.1.3.6	FABRICACION DE BANCA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8 CAL 14 Y PATAS DE PTR DE 2" CAL 14 ANCLADO A PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	ML									8.20						
						5.60			1.00	5.60							
						2.60			1.00	2.60							
1.1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA A BASE DE PTR DE 2X2 CAL 14 DE 1.00X2.00 MTS, CON MALLA CICLÓNICA ADOSADA CON SOLERA DE 3/16"X1/2" INCLUYE:RECORTES, DESPESRICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO, BISAGRAS TUBULARES DE 3/4", PASADOR R-15, CANDADO TIPO MASTER MEDIANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN MEDIDO COLOCADO.	PZA									2.00						
									2.00	2.00							
1.1.4	FIRMES																
1.1.4.1	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC 66/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO FINO BROCHEADO A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2									38.67						
						6.10	3.17		2.00	38.67							
1.1.5	LIMPIEZA GENERAL																
1.1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2									51.71						
						6.84	3.78		2.00	51.71							
1.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA DE VINÍL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA									1.00						
									1.00	1.00							

JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DR. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.1.1

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA EN CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 30X30 CMS. DE SECCIÓN Y 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
---------	--


1.1.1.3	EXCAVACIÓN A MANO EN TARIAL TIPO "B" DE 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUCIÓN DE TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
---------	--



PLANTA DE DADOS DE CIMENTACION

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.2.1


DADO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15X30-4 DE 30X30 CMS DE SECCION Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO

ARMEX 15X30



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)


1.1.2.2

DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 20X20 CMS DE SECCIÓN Y 0.40 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)


1.1.3.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS Y TRABES DE PTR DE 4" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.3.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.3.3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 4 CAL 14, INCLUYE: SOLDAR ENTRE CACHETES DE COLUMNAS, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,



PLANTA DE TECHUMBRE

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.3.4

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA RECTANGULAR, INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, ALZADO Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.3.5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA CAL 10.5 ADOSADA A ESTRUCTURA CON SOLADURA 6011 1/8, SOLERA DE 3/16X1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRCCIÓN, MEDIDO COLOCADO,




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA




SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.3.6	FABRICACION DE BANCA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8 CAL 14 Y PATAS DE PTR DE 2" CAL 14 ANCLADO A PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
---------	---



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.3.7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PTR DE 2X2 CAL 14 DE 1.00X2.00 MTS, CON MALLA CICLONICA ADOSADA CON SOLERA DE 3/16"x1/2" INCLUYE:RECORTES, DESPESRICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO, BISAGRAS TUBULARES DE 3/4", PASADOR R-15, CANDADO TIPO MASTER MEDIANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN MEDIDO COLOCADO



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA






AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)
1.1.4.1	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC 66/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO FINO BROCHEADO A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO		



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

<div>  <div> MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS </div> </div> <div>  <div> FINIQUITO HOJA 1 DE 5 </div> </div>							CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
<div> OBRA: (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. </div>							CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE		
<div> PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 </div>							FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2		TOTALES			
1	ESPACIOS DEPORTIVOS								
1.1	TECHUMBRE								
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA EN CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	M2	51.71	12.62		12.62	39.09	\$2.14	\$83.65
1.1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 30X30 CMS. DE SECCIÓN Y 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	PZA	1.08	1.08		1.08	0.00	\$440.35	\$0.00
1.1.1.3	EXCAVACIÓN A MANO EN TARIAL TIPO "B" DE 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUCIÓN DE TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	PZA	7.20	7.20		7.20	0.00	\$330.57	\$0.00
1.1.1.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "MATERIAL BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA. CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	9.36	9.36		9.36	0.00	\$448.15	\$0.00
1.1.1.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE " BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: HUMECTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	7.20	7.20		7.20	0.00	\$188.92	\$0.00



CONFIRMA

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATISTA




SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZA

ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO

HOJA2

DE5

OBRA: (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EP M-070PR-AH-2025

CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE

PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025


NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2		TOTALES			
1.1.1.6	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	10.76	10.76		10.76	0.00	\$165.29	\$0.00
1.1.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	M3	10.76	10.76		10.76	0.00	\$254.37	\$0.00
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES									\$83.65
1.1.2	CIMENTACION								
1.1.2.1	DADO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15X30-4 DE 30X30 CMS DE SECCION Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.	PZA	12.00	12.00		12.00	0.00	\$723.57	\$0.00
1.1.2.2	DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 20X20 CMS DE SECCION Y 0.40 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.	PZA	6.00	6.00		6.00	0.00	\$133.28	\$0.00
SUBTOTAL CIMENTACION									\$0.00

CONFORME



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISADO



ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE

AUTORIZADO



ARQ. JESU ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	3
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	5
OBRA:	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
							CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025							AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	
							FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	TOTALES			
1.1.3	ACEROS ESTRUCTURALES Y LAMINADOS							
1.1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS Y TRABES DE PTR DE 4" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	ML	71.22	66.60	66.60	4.62	\$947.63	\$4,378.05
1.1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	ML	51.18	51.18	51.18	0.00	\$182.57	\$0.00
1.1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 4 CAL 14, INCLUYE: SOLDAR ENTRE CACHETES DE COLUMNAS, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	ML	66.30	66.30	66.30	0.00	\$317.80	\$0.00
1.1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA RECTANGULAR, INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, ALZADO Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	51.71	51.71	51.71	0.00	\$423.24	\$0.00

CONFORME

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ


ARQ. JESUS ERNESTO TARRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div>Ahome</div><div>La Casa de Todos</div></div></div>			FINIQUITO						
			HOJA	4					
			DE	5					
OBRA:	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025				
			CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE					
PERIODO DEL :			10 DE NOVIEMBRE DEL 2025	AL	09 DE DICIEMBRE DEL 2025				
			FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025						
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2		TOTALES			
1.1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA CAL 10.5 ADOSADA A ESTRUCTURA CON SOLADURA 6011 1/8, SOLERA DE 3/16X1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRCCIÓN, MEDIDO COLOCADO,	M2	53.44	53.44		53.44	0.00	\$146.42	\$0.00
1.1.3.6	FABRICACION DE BANCA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8 CAL 14 Y PATAS DE PTR DE 2" CAL 14 ANCLADO A PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	ML	8.20	8.20		8.20	0.00	\$691.81	\$0.00
1.1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA A BASE DE PTR DE 2X2 CAL 14 DE 1.00X2.00 MTS, CON MALLA CICLÓNICA ADOSADA CON SOLERA DE 3/16"X1/2" INCLUYE:RECORTES, DESPESRICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO, BISAGRAS TUBULARES DE 3/4", PASADOR R-15, CANDADO TIPO MASTER MEDIANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN MEDIDO COLOCADO.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$3,146.62	\$0.00
SUBTOTAL ACEROS ESTRUCTURALES Y LAMINADOS									\$4,378.05
1.1.4	FIRMES								
1.1.4.1	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC 66/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO FINO BROCHEADO A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	38.67	38.67		38.67	0.00	\$764.72	\$0.00
SUBTOTAL FIRMES									\$0.00


CONFIRMA
 JULIO CESAR BERNAL PONCE
 CONTRATISTA


REVISAR
 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA


 SECRETARIA DE OBRAS
 PÚBLICAS, URBANISMO Y
 ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS**


AUTORIZADO
 ARQ. JESUS ERNESTO TACIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div> <div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>				<div> Ahome La Casa de Todos</div>		FINQUITO			
		HOJA		5					
		DE		5					
OBRA: (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025				
				CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE				
PERIODO DEL : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025				AL	09 DE DICIEMBRE DEL 2025				
				FECHA: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025					
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2		TOTALES			
1.1.5	LIMPIEZA GENERAL								
1.1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	51.71	51.71		51.71	0.00	\$1.60	\$0.00
1.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA DE VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$522.03	\$0.00
						SUBTOTAL LIMPIEZA GENERAL		\$0.00	
						SUBTOTAL:		\$4,461.70	
						IVA:		\$713.87	
						TOTAL A CANCELAR		\$5,175.57	
						INVERSIÓN DE LA OBRA		\$223,040.82	
						INVERSIÓN EJERCIDA:		\$217,865.25	
						SALDO NO EJERCIDO:		\$5,175.57	


CONFORME
JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


REVISÓ
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


AUTORIZÓ
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA EN CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
---------	---




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





REPORTE FOTOGRÁFICO


CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 30X30 CMS. DE SECCIÓN Y 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
1.1.1.3	EXCAVACIÓN A MANO EN TARIAL TIPO "B" DE 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUCIÓN DE TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.2.1

DADO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15X30-4 DE 30X30 CMS DE SECCION Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO


1.1.2.2

DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 20X20 CMS DE SECCION Y 0.40 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)
1.1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS Y TRABES DE PTR DE 4" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,		
1.1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,		




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.3.3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 4 CAL 14, INCLUYE: SOLDAR ENTRE CACHETES DE COLUMNAS, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)

1.1.3.4

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA RECTANGULAR, INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, ALZADO Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)


1.1.3.5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA CAL 10.5 ADOSADA A ESTRUCTURA CON SOLADURA 6011 1/8, SOLERA DE 3/16X1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRCCIÓN, MEDIDO COLOCADO,




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)
1.1.3.6	FABRICACION DE BANCA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8 CAL 14 Y PATAS DE PTR DE 2" CAL 14 ANCLADO A PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION		
1.1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA A BASE DE PTR DE 2X2 CAL 14 DE 1.00X2.00 MTS, CON MALLA CICLÓNICA ADOSADA CON SOLERA DE 3/16"X1/2" INCLUYE:RECORTES, DESPESRICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO, BISAGRAS TUBULARES DE 3/4", PASADOR R-15, CANDADO TIPO MASTER MEDIANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN MEDIDO COLOCADO.		



JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS




REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE		
NOMBRE DE LA OBRA	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		
FECHA	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACIÓN NO.	2 (DOS)


1.1.4.1

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC 66/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO FINO BROCHEADO A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO




JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA			HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			
UBICACIÓN:	GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO)			
No. CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025		PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 696,209.90	IMPORTE TOTAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN-067/2025, FAISMUN-068/2025 y FAISMUN-070/2025 todos de fecha 18 de agosto de 2025. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluidas en el Programa de Obra Anual 2025 con números O-193, O-194 y O-196. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número AHO/PRES/141/2025, AHO/PRES/131/2025 y AHO/PRES/132/2025 todos de fecha 18 de agosto de 2025.	
MONTO DE LA OBRA:	\$ 223,040.82		SUBPROGRAMA	
FECHA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	REAL:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025	
FECHA DE TERMINO:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	REAL:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	
DATOS DEL CONTRATISTA:				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		JULIO CESAR BERNAL PONCE		
DOMICILIO:	calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.			
TELÉFONOS:	(667) 390 95 88			
TIPO DE TRABAJO:	DOGOUT			
REPRESENTANTE:	JULIO CESAR BERNAL PONCE			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:				
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME		
1.-  JULIO CESAR BERNAL PONCE CONTRATISTA		 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA		
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:				





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT
(BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO,
SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

01

UBICACIÓN:

GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	10/Nov/2025	
01	Apertura Bitacora	Se abre la presente bitacora correspondiente a la obra 070AH25PR Rehabilitación de espacio público multideportivo con la construcción de dos dogout (bancas con techumbre) en la localidad el hecho, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo) Municipio de Ahome, Sinaloa.
02	Visita	<p>Se visita la localidad para revisión de proyecto y ubicación de los dogouts con personal de la Secretaría de bienestar, obras públicas, el contratista y comisaria de la localidad.</p> <p>En donde se revisa los trabajos a ejecutar así como la ubicación del sembrado de dicho proyecto los inicios y ubicación de suministros para dar inicio con los trabajos.</p> <p>Queda formal el trabajo para los inicios de dichos trabajos el 14 de Nov del presente año.</p>



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME

AYUNTAMIENTO
DE AHOMESECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT
(BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO,
SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

02

UBICACIÓN:

GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPIM-
070PR-AH-2025No. DE
NOTAFECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

14/Nov/2025

01 Trabajos

Se inician los trabajos de limpieza, tiza y
nivelación del área en construcción, así como
delimitar el área donde se procederá con los
trabajos


02 Trabajos

Se trabaja en las actividades de suministro y
nivelación de estructura para dogouts, PTB,
montón, columnas de acuerdo al proyecto.

03 Trabajos

Se realizan los trabajos de excavación a mano
en mortero tipo B para fabricación de dogouts
de 30x30x1m de profundidad para la colocación
de columnas para fabricación de dogouts, así como
excavación de material para reposición de mezzem-
ento de mortero para recibir firme de concreto.

Azencos en cornetilla de mortero producto de
excavación a 20m para su posterior retiro.

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍADIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME

AYUNTAMIENTO
DE AHOMESECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT
(BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO,
SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

03

UBICACIÓN:

GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025No. DE
NOTAFECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

17/Nov/2025


01

trabajos

Se realiza la instalacion de columnas y traveses, a
base de PTR de 21" en cal H1 ancladas a dados
de 30x30x1, reforzado con armex con concreto
 $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$

02

Croquis.



03

trabajos

Tambien se realiza la colocacion de PTR 2" para
traveses en estructura de dogout y formar
jaula para proceder con la instalacion de montes
para soporte de lamina de techo.

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍADIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


MUNICIPIO DE AHOME

AYUNTAMIENTO
DE AHOMESECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 01	
CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE		UBICACIÓN:	GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO)
		CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	21 / Nov / 2025	
01	trabajos	Se realiza la fabricación e instalación de puerta metálica a base de PTR de 2x2 cal 14 de 7.00 x 2.00 mts con malla alambica adosada a solera de 3/16 x 1/2
02	trabajos.	Suministro e instalación de monton de 4" cal 14 en parte superior de estructura para soporte de lamina colocando tapones en punta, limpieza de material y resolviendo para proceder con los siguientes trabajos.
03	trabajos.	Fabricación de banca metálica a base de monton de 8" cal 14 y portas de PTR de 2" anclado a piso de concreto
04	croquis	

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍADIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT
(BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO,
SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

05

UBICACIÓN:

GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

25/Nov/2025

01

Trabajos

Suministro y colocación de malla ciclorca cal 10.5
doblada a estructura con soldadura y reforzada
con solera 3/16 x 1/2 en perimetro de claro.

02

Trabajos

Limpieza de estructura pulido de soldadura, lijado
y limpieza en seco Para aplicación de pintura de
fondo para posteriormente aplicar pintura esmalte
anticorrosiva color señalado por la seguridad del
bienestar a los monos.

29/Nov/2025

03

Trabajos


Con esta fecha se realiza el suministro e instalación
de lamina galvanizada acanalada rectangular
fijada a estructura en los dos doguit.

02

Croquis



[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME

AYUNTAMIENTO
DE AHOMESECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT
(BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO,
SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

06

UBICACIÓN:

GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO)


CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	05/Dic/2025	
01	trabajos	<p>Se realiza la preparacion de la superficie con relleno de material inerte (balastro fino cubado) en area de firme.</p> <p>Posteriormente colocado de firme de concreto de 10 cm de espesor armado con malla ex6 10-16 con concreto $f'c=200\text{kg/cm}^2$ acabado fino brochado. Se solicita el voleado y curado de dicho elemento al contratista.</p>
02	trabajos	<p>Se realiza la limpieza del area de trabajo con el retiro de material producto de trabajos y excavaciones así como el detallado y revision de funcionamiento de dogout.</p>



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍADIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT
(BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO,
SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

07

UBICACIÓN:

GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO)

CONTRATISTA:

JULIO CESAR BERNAL PONCE

CONTRATO:

FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-
070PR-AH-2025

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

01/ Dic/2025

01

trabajos

Se realiza la colocación de placa en poste a base
de PVC tipo de 30x20 cm con delcomanila
vinil leyenda según programa.

02


Estimación

Se presenta estimación 2(COS) de la obra
070AH25PR con un monto de \$ 27 865.25
para su revisión y autorización de pago.

03

Cierre
bitacora.

Se cierra la presente bitacora correspondiente a
la obra rehabilitación de espacio publico
multideportivo con la construcción de dos
dogouts (Bancas con techumbre) en la localidad
el hecho sindicatura Gustavo Diaz Ordaz
(El carrizo) municipio de Ahome, Sinaloa.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN


CONTRATISTA:	JULIO CESAR BERNAL PONCE
NOMBRE DE LA OBRA:	(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025
ESTIMACION NO.:	2 (DOS)

No.	Localidad	Nombre	Dirección
1	EL HECHO	DOGOUTS	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO



COORDENADAS : 26°17'13.0"N 109°06'56.8"W


JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL GABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDADES: PLAN DE GUADALUPE Y TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO; y EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRAS: (067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; (068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025)-1

CONTRATISTA: JULIO CESAR BERNAL PONCE

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL: \$696,209.90 (IMPORTE TOTAL)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2025, EL MUNICIPIO DE AHOME Y EL CIUDADANO JULIO CESAR BERNAL PONCE, CELEBRARON CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2025, Y UNA VEZ QUE **"LAS PARTES"** SE PUSIERÓN DE ACUERDO, **"EL CONTRATISTA"** INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.

III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NUMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN "EL CONTRATO PRINCIPAL". POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

ELABORÓ Y REVISÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO
Y ECOLOGÍA



Hoja 2 de 2
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte el ciudadano **JULIO CESAR BERNAL PONCE**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 29 de agosto de 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad las obras: **(067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** **(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** y **(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, el cual dice de la siguiente manera:

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 (TREINTA) días naturales, iniciando los trabajos el día 01 de septiembre de 2025 y a terminarlos a más tardar el día 30 de septiembre de 2025, de conformidad con los programas de trabajo aprobados.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL:	\$600,180.95	(SON: SEISCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 95/100 M.N.)
I.V.A. (16%):	\$96,028.95	(SON: NOVENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N.)
TOTAL:	\$696,209.90	(SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

I.6. - Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente convenio, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de las obras.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

1.- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de las obras que se encuentran en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de las obras, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de las obras.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de las obras contratadas, quedando de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
(067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
	01/09/2025	30/09/2025	10/11/2025	09/12/2025
(068AH25PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
	01/09/2025	30/09/2025	10/11/2025	09/12/2025
(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(30 DÍAS NATURALES)		(30 DÍAS NATURALES)	
	01/09/2025	30/09/2025	10/11/2025	09/12/2025

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025)-1

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto del presente convenio de diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**.

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este convenio continuaran vigentes todas las estipulaciones de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

QUINTA. - El presente convenio comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por **"LAS PARTES"** que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día **07 de noviembre de 2025**.

Por **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**

Por **"EL CONTRATISTA"**

C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE

TESTIGOS:


C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. VLADIMIR HERRERA BLANGAS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte el ciudadano JULIO CESAR BERNAL PONCE, celebrado con fecha 07 de noviembre de 2025.



BP CONSTRUCCIONES

ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE

R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

LOS MOCHIS, SINALOA, A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO AL CONTRATO FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025 DE LA OBRA: (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. SOBRE EL PARTICULAR ME PERMITO INFORMARLE QUE DEBIDO AL RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, UNA VEZ QUE LAS PARTES LOGRARON ACORDAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL NUEVO PLAZO DE LA EJECUCION QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA.

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRASO EN ENTREGA AL ANTICIPO:

FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TERMINO: 09 DE DICIEMBRE DEL 2025

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

C. JULIO CESAR BERNAL PONCE

REPRESENTANTE LEGAL






H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1912-25

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 10 de noviembre de 2025.



C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificaran a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obras que fueron contratadas, según contrato número: **FAISMUN-CAMP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025**, mismas que se detallan a continuación: **(067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Cuyas obras le fueron adjudicadas al contratista de nombre: " **JULIO CESAR BERNAL PONCE**."

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo con fecha del **31 de octubre del 2025**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

(067AH25PR)(068AH25PR)(070AH25PR)	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	01/09/2025	10/11/2025
Fecha de termino:	30/09/2025	09/12/2025
Plazo de ejecución:	30 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

12/11/2025

RECIBI


ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

PC.C.P. JULIO CESAR BERNAL PONCE/Contratista
C.C.P. Archivo
JETC/CSMB



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Unidad	Cantidad	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
				(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					
				ESPACIOS DEPORTIVOS					
				TECHUMBRE					
				TRABAJOS PRELIMINARES					
40	1.1.1.1	M2	51.71	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA EN CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	10/Nov/2025	2c	11/Nov/2025		
50	1.1.1.2	PZA	1.08	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" DE 30X30 CMS. DE SECCIÓN Y 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS	11/Nov/2025	2c	12/Nov/2025		

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025


Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.





BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Unidad	Cantidad	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION									
60	1.1.1.3	PZA	7.20	EXCAVACIÓN A MANO EN TIRAL TIPO "B" DE 0.20 MTS DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUCIÓN DE TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	12/Nov/2025	2c	13/Nov/2025	☐	
70	1.1.1.4	M3	9.36	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "MATERIAL BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA. CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	13/Nov/2025	2c	14/Nov/2025	☐	
80	1.1.1.5	M3	7.20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	14/Nov/2025	2c	15/Nov/2025	☐	
90	1.1.1.6	M3	10.76	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA	15/Nov/2025	2c	16/Nov/2025	☐	

Asignación Directa


Inicio: 10/11/2025
Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Unidad	Cantidad	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
				DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
100	1.1.1.7	M3	10.76	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	16/Nov/2025	2c	17/Nov/2025	☐	
				CIMENTACION					
120	1.1.2.1	PZA	12.00	DADO DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX 15X30-4 DE 30X30 CMS DE SECCION Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS, INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.	17/Nov/2025	4c	20/Nov/2025	☐	
130	1.1.2.2	PZA	6.00	DADO DE CONCRETO SIMPLE DE 20X20 CMS DE SECCION Y 0.40 M DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM REV +/-8 CMS,	20/Nov/2025	2c	21/Nov/2025	☐	

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025


Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Unidad	Cantidad	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
				INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES PETREOS, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE CONCRETO, COLOCACION DE ACERO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, PAGO MEDIDO COLOCADO.					
				ACEROS ESTRUCTURALES Y LAMINADOS					
150	1.1.3.1	ML	71.22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS Y TRABES DE PTR DE 4" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	21/Nov/2025	2c	22/Nov/2025		
160	1.1.3.2	ML	51.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" EN CAL 14, INCLUYE: ANCLAJE, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA,	22/Nov/2025	2c	23/Nov/2025		

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025


Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Unidad	Cantidad	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
				ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,					
170	1.1.3.3	ML	66.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 4 CAL 14, INCLUYE: SOLDAR ENTRE CACHETES DE COLUMNAS, TRASLAPES, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROCIVO, SOLDADURA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES, MEDIDO Y COLOCADO,	23/Nov/2025	2c	24/Nov/2025		
180	1.1.3.4	M2	51.71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA RECTANGULAR, INCLUYE: PIJAS AUTOROSCABLES, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, ALZADO Y TODAS LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	24/Nov/2025	2c	25/Nov/2025		
190	1.1.3.5	M2	53.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA CAL 10.5 ADOSADA A ESTRUCTURA CON SOLADURA 6011 1/8. SOLERA DE 3/16X1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO	25/Nov/2025	2c	26/Nov/2025		

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025


Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Unidad	Cantidad	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	
								01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
				TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, MEDIDO COLOCADO.					
200	1.1.3.6	ML	8.20	FABRICACION DE BANCA METÁLICA A BASE DE MONTEN DE 8 CAL 14 Y PATAS DE PTR DE 2" CAL 14 ANCLADO A PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO O NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION	26/Nov/2025	2c	27/Nov/2025		
210	1.1.3.7	PZA	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA A BASE DE PTR DE 2X2 CAL 14 DE 1.00X2.00 MTS, CON MALLA CICLÓNICA ADOSADA CON SOLERA DE 3/16"X1/2" INCLUYE: RECORTES, DESPESRICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO, BISAGRAS TUBULARES DE 3/4", PASADOR R-15, CANDADO TIPO MASTER MEDIANO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN MEDIDO COLOCADO.	27/Nov/2025	2c	28/Nov/2025		

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025


Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Unidad	Cantidad	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
FIRMES									
230	1.1.4.1	M2	38.67	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA LAC 66/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TERMINADO FINO BROCHEADO A MANO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	28/Nov/2025	6c	03/Dic/2025		
LIMPIEZA GENERAL									
250	1.1.5.1	M2	51.71	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	03/Dic/2025	6c	08/Dic/2025		
260	1.1.5.2	PZA	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA DE VINÍL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	08/Dic/2025	2c	09/Dic/2025		

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025


Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



BP CONSTRUCCIONES
ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE
R.F.C. BEPJ-720209-ET7

Calle Ballena Gris 3846, Fracc. Azaleas, Culiacán, Sin. C.P. 80058

Tel. 6673909588

E-mail: jles2507@hotmail.com

(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCION DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD DE EL ETCHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (30 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Unidad	Cantidad	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
% PARCIAL:								89.43%	10.57%
% ACUMULADO:								89.43%	100.00%

Asignación Directa

Inicio: 10/11/2025

Termino: 09/12/2025

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales.



ATENTAMENTE:

C. ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE.
BP CONSTRUCCIONES.



JULIO CESAR BERNAL PONCE

LOS MOCHIS, SINALOA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE ES EL ARQ. JULIO CESAR BERNAL PONCE MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA:
(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

N° DE CONSTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA.

CEDULA PROFESIONAL:
No. 2298009


SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MAS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

C. Julio Cesar Bernal Ponce
SUPERINTENDENTE



Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.




JULIO CESAR BERNAL PONCE

CEDULA 2298009


TITULO REGISTRADO A FOLIAS 161-10

DEL LIBRO A229

DE REGISTRO GRADOS



S. E. P.
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CAPACITACION DE PROFESIONES



FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

2298009

EN VIRTUD DE QUE JULIO CESAR

BERNAL PONCE

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGULATORIA DEL ARTICULO 68 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE

EL LIC. EN ARQUITECTURA

MEXICO, D.F. A 7 DE MAY DE 1994



EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. DIANA CECILIA ORTEGA ANIEVA



Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 01 de septiembre del 2025.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de la siguiente: (070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Número de contrato: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025.

Fecha: 29 de agosto de 2025.

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

01/09/2025

RECIBI

C.c.p.- JULIO CESAR BERNAL PONCE/Contratista
C.c.p.- Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/AARF

01/SEP/2025



JULIO CESAR BERNAL PONCE

LOS MOCHIS, SINALOA A 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AVISO DE INICIO

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL INICIO DE OBRA EMPEZÓ A REALIZARSE EN LA FECHA DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

N° DE CONSTRATO: **FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025**

ATENTAMENTE

C. Julio Cesar Bernal Ponce
REPRESENTANTE LEGAL



Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.



H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/1909-25

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 10 de noviembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-


Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato numero: FAISMUN-CAMP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025., consistentes específicamente en: (067AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (068AH25PR) REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; cuyas obras le fueron adjudicadas a "EL CONTRATISTA" JULIO CESAR BERNAL PONCE, con un importe total de hasta: \$ 696,209.90, identificandose como origen del recurso el correspondiente a: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025).

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a las obras antes señaladas, quedaron establecidos como a continuación se indica:

(067AH25PR)(068AH25PR)(070AH25PR)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
10/11/2025	09/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días naturales	



Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.



ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

RECIBI

12/11/2025

c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/Síndica Procuradora
c.c.p. Julio César Bernal Ponce/Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/CSMB



JULIO CESAR BERNAL PONCE

LOS MOCHIS, SINALOA A 9 DE DICIEMBRE DEL 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AVISO DE TERMINO

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL TERMINO DE LA OBRA SE REALIZO EN LA FECHA DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA:

(070AH25PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍA ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

N° DE CONSTRATO: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025

ATENTAMENTE

C. Julio Cesar Bernal Ponce
REPRESENTANTE LEGAL



Calle Ballena Gris #3846, Colonia Azaleas, entre calle Rolando Arjona y calle Del Océano, código postal 80058, localidad Culiacán de Rosales, Culiacán, Sinaloa.

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
JULIO CESAR BERNAL PONCE	POSITIVO

RFC	Folio
BEPJ720209ET7	25NG8984422

Fecha y hora de emisión
12 de diciembre de 2025 a las 10:08 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.



Cadena Original

||BEPJ720209ET7|25NG8984422|12-12-2025|P||00001088888800000031||

Sello Digital

GtzuHflzhBYGGI+QT8iEuil8X52qP0IEEwynsmv09WthgLBs/FgxgXYS9aPF4c2nJPSCvBtgPP9WjLetaCgz46dw
IY/TnEpF7HEijJCFFeP3qaWxYQh5IRxW6wxEoqr21H3H9x/OpePXqoF2EM5eUTPzfVWWoNOrP1MYZhyjRaNeKTQcg
44R+0xB87gjVEwsTv5bPMx4QLj32nwSOaj8fEiEBs1ra+kzmfKsu5pJjQJ9/HYm4LsbV6AtRW700Uu3xWJmrpt5fN
j9qTfwVxEQZQs6ChPc1QbVmwOKLpWgQG2dhLVD1+twf35kp751QSZPjS63nh52q8AcwMg8dw==



Gobierno de México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2025-012426

Los Mochis, Sinaloa, 12 de diciembre de 2025

C. BERNAL PONCE JULIO CESAR , de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.

Obligación	Detalles	Al corriente
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE


LIC. SERGIO RAMON VILLA HURTADO
DIRECTOR DE INGRESOS



TESORERÍA MUNICIPAL



Cadena de Seguridad
d0GprG12Of090RsWXv60KnrBQrs=





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/2237-25

Asunto: El que se indica.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 22 de diciembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: (070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Que tiene el número de contrato: FAISMUN-CANP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025.

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 09 de diciembre de 2025, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 12:00 p.m. horas.

- Nombre de la Comunidad: Localidad el Hecho, Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa.
- Beneficiarios: Habitantes de la localidad el Hecho.
- Montos ejecutados de la obra: \$ 217,865.25.
- Residente de la obra: Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes.
- Número de celular de residente: 6671.85.05.75.

Se anexan croquis de localización.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE



ARQ. JESÚS ERNESTO TARRA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretaría de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/Sindica Procuradora
c.c.p. JULIO CESAR BERNAL PONCE/Contratista
c.c.p. Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes/Residente de Obra
c.c.p. Archivo
JETC/AARF



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra :	(070AH25PR) REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CON LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT (BANCAS CON TECHUMBRE) EN LA LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				
Localidad	LOCALIDAD EL HECHO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				
Municipio	AHOME				
Num. De contrato	FAISMUN-CAMP-067PR-CDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025.				
Contratista	JULIO CESAR BERNAL PONCE				
Importe de la obra	\$223,040.82				
Anticipo entregado	\$78,064.29				
Fianza de anticipo	4082-03760-0, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.				
Fianza de cumplimiento	4082-03761-9, ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.				
Inicio de los trabajos	10 DE NOVIEMBRE DE 2025				
Termino de los trabajos	09 DE DICIEMBRE DE 2025				
Plazo de días de ejecución de la obra	30 DIAS				

En Los Mochis sinaloa siendo las: 12:00 horas del día 24 de DICIEMBRE del 2025
Se reunieron para la entrega-recepción de la obra antes mencionada las siguientes personas:

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO Director de Obras públicas

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES Residente de Obra

JULIO CESAR BERNAL PONCE Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACION NO. 2 (DOS) (070AH25PR) REHAB. MULTIDEPORTIVO EL HECHO	10/11/2025	09/12/2025	\$217,865.25	\$217,865.25	\$134,166.51	\$134,166.51
Saldo a cancelar			\$5,175.57			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leída la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

ENTREGO EL CONTRATISTA

JULIO CESAR BERNAL PONCE
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
Residente de Obra





**RV: FACTURA PARA PAGO DE
ESTIMACION NO. 2 (DOS) REFERENTE
AL CONTRATO FAISMUN-CANP-067
PRCDC-068PR-EPM-070PR-AH-2025
(070AH25PR)**

🔗 7



Gloria Quevedo

Para facturas@ahome.gob.mx+ 1

2:24 p.m.



Verificación de Comprobantes Fis...

PDF - 47 KB



3 datos adjuntos (103 KB) [↓ Guardar datos adjuntos](#)

Enviado desde Outlook

📁 Bandeja de entrada



postmaster@outlook.com

Para administraciÃ³n.obras@ah...


2:24 p.m.



Responder ...



Nuevo



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

