



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009

ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 10 DE FEB DE 2025

IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025

CALCULO: ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES



RM  
CONSTRUCTORES

RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES

RM CONSTRUCTORES

RFC: AAFR860128J39

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

BAMOA PUEBLO


CP: 81140

EMAIL: rm.constructores@gmail.com

CEL: 6876903744

| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                                       |              |       |     |       |       |      |        |      |            |        |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|--------|------|------------|--------|---------------|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | LOCALIZACION |       |     | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA    | AREA | RESULTADOS |        | OBSERVACIONES |
|                     |                                                                                                                       | UNIDAD       | TRAMO | EJE |       |       |      |        |      | PARCIAL    | TOTAL  |               |
| III                 | ESTRUCTURA                                                                                                            |              |       |     |       |       |      |        |      |            |        |               |
| 3.3                 | LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4" X 6 M CAL. 14 ATORNILLADO EN LOS EXTREMOS EN CLIP DE ANGULAR SOLDADOS A TRABES.       | PZA          |       |     |       |       |      | 132.00 |      | 132.00     |        |               |
|                     |                                                                                                                       |              |       |     |       |       |      |        |      | TOTAL      | 132.00 |               |
|                     |                                                                                                                       |              |       |     |       |       |      |        |      |            |        |               |
| 3.4                 | TENSOR PARA CONTRAVENTE FABRICADO CON REDONDO LISO DE 5/8" CON 2 CLIPS DE CONEXIONES EXTREMAS, CON PLACA DE 3 X 3/16. | PZA          |       |     |       |       |      | 12.00  |      | 12.00      |        |               |
|                     |                                                                                                                       |              |       |     |       |       |      |        |      | TOTAL      | 12.00  |               |
|                     |                                                                                                                       |              |       |     |       |       |      |        |      |            |        |               |


POR LA CONTRATISTA:



C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO



ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>MUNICIPIO DE SINALOA</b><br/> <b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b><br/> <b>ESTIMACION DE OBRA</b> </div> </div> |                                                                                                                                                        |              |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|---------------|---------------|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.                                                                                        |                                                                                                                                                        |              |                                                                     |     |       | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES</b><br/> <b>RM CONSTRUCTORES</b><br/> <small>RFC: AAFR860128J39</small><br/> <small>MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA</small><br/> <small>BAMOA PUEBLO</small><br/> <small>CP: 81140</small><br/> <small>EMAIL: rm.constructores@gmail.com</small><br/> <small>CEL: 6876903744</small> </div> </div> |      |        |        |              |               |               |
| <b>CONTRATO:</b> IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | <b>IMPORTE:</b> \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.                          |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |              |               |               |
| <b>ESTIMACIÓN No.:</b> 2 (FINIQUITO)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |              | <b>PERIODO CONTRATO:</b> DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025 |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |              |               |               |
| <b>FECHA:</b> 10 DE FEB DE 2025                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |              | <b>CALCULO:</b> ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES                   |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |              |               |               |
| <b>GENERADORES DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |              |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |              |               |               |
| CLAVE                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                            | LOCALIZACION |                                                                     |     | LARGO | ANCHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALTO | PZA    | AREA   | RESULTADOS   |               | OBSERVACIONES |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        | UNIDAD       | TRAMO                                                               | EJE |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | PARCIAL      | TOTAL         |               |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                  | SEPARADOR DE PTR DE 1" ENTRE LARGUEROS COLOCADO AL CENTRO ENTRE LAS TRABES. INCLUYE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" SOLDADO A LARGUERO Y 2 TORNILLOS UNICOS. | PZA          |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 120.00 |        | 120.00       |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |              |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | <b>TOTAL</b> | <b>120.00</b> |               |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                  | LAMINA GALVANIZADA TIPO R.72 CALIBRE 26 DE 34 PIES DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJA BUSCARROSCA DE 1/4" X 3/4".     | M2           |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 685.78 | 685.78       |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |              |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        | <b>TOTAL</b> | <b>685.78</b> |               |

POR LA CONTRATISTA:

*Ramon Enrique AF.*  
**C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES**  
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

*Juan Manuel Lopez Menchaca*  
**JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

*Jose Alonso Veliz Beltran*  
**ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN**  
 RESIDENTE DE SUPERVISION

|  <b>MUNICIPIO DE SINALOA</b><br><b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b><br><b>ESTIMACION DE OBRA</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                     |       |     |       |       |      |      |      |            |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------------|-------|---------------|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.                                    |                                                                                                                                          | <b>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES</b><br><b>RM CONSTRUCTORES</b><br>RFC: AAFR860128J39<br>MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br>BAMOA PUEBLO<br>CP: 81140<br>EMAIL: rm.constructores@gmail.com<br>CEL: 6876903744 |       |     |       |       |      |      |      |            |       |               |
| <b>CONTRATO:</b> IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                                                            | <b>IMPORTE:</b> \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.                                                                                               |  <b>RM</b><br>CONSTRUCTORES                                                                                         |       |     |       |       |      |      |      |            |       |               |
| <b>ESTIMACIÓN No.:</b> 2 (FINIQUITO)                                                                                                                                             | <b>PERIODO CONTRATO:</b> DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |       |     |       |       |      |      |      |            |       |               |
| <b>FECHA:</b> 10 DE FEB DE 2025                                                                                                                                                  | <b>CALCULO:</b> ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |       |     |       |       |      |      |      |            |       |               |
| <b>GENERADORES DE OBRA</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |       |     |       |       |      |      |      |            |       |               |
| CLAVE                                                                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | LOCALIZACION                                                                                                                                                                                           |       |     | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA  | AREA | RESULTADOS |       | OBSERVACIONES |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | UNIDAD                                                                                                                                                                                                 | TRAMO | EJE |       |       |      |      |      | PARCIAL    | TOTAL |               |
| 3.7                                                                                                                                                                              | CABALLETE GALVANIZADO DE 10' CAL. 26 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJAS AUTORROSCABLES DE 1/4" X 3/4".                  | ML                                                                                                                                                                                                     |       |     | 32.97 |       |      |      |      | 32.97      |       |               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |       |     |       |       |      |      |      | TOTAL      | 32.97 |               |
| 3.8                                                                                                                                                                              | APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL COLOR GRIS, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA. | LOTE                                                                                                                                                                                                   |       |     |       |       |      | 1.00 |      | 1.00       |       |               |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |       |     |       |       |      |      |      | TOTAL      | 1.00  |               |
| IV                                                                                                                                                                               | CANCHA DEPORTIVA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |       |     |       |       |      |      |      |            |       |               |

POR LA CONTRATISTA:

*Ramon Enrique Flores*  
 C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
 RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009

ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 10 DE FEB DE 2025

IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025

CALCULO: ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES



RM  
CONSTRUCTORES

RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES

RM CONSTRUCTORES

RFC: AAFR860128J39

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

BAMOA PUEBLO

CP: 81140


EMAIL: rm.constructores@gmail.com

CEL: 6876903744

GENERADORES DE OBRA

| CLAVE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                          | LOCALIZACION |       |     | LARGO  | ANCHO | ALTO | PZA | AREA | RESULTADOS |        | OBSERVACIONES |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|--------|-------|------|-----|------|------------|--------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                      | UNIDAD       | TRAMO | EJE |        |       |      |     |      | PARCIAL    | TOTAL  |               |
| 4.1   | FRANJA DE 10 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML           |       |     | 218.00 |       |      |     |      | 218.00     |        |               |
|       |                                                                                                                                                                      |              |       |     |        |       |      |     |      | TOTAL      | 218.00 |               |
| 4.2   | FRANJA DE 10 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.     | ML           |       |     | 132.00 |       |      |     |      | 132.00     |        |               |
|       |                                                                                                                                                                      |              |       |     |        |       |      |     |      | TOTAL      | 132.00 |               |

POR LA CONTRATISTA:




C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES

REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR:

DEPARTAMENTO TECNICO




ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN

RESIDENTE DE SUPERVISION

|  <b>MUNICIPIO DE SINALOA</b><br><b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b><br><b>ESTIMACION DE OBRA</b>  |                                                                                                                         |              |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |            |        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|--------|---------------|
| <b>OBRA:</b> CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |              |                                                                     |     |       | <div style="text-align: center;">  <b>RM</b><br/>           CONSTRUCTORES         </div> <div style="text-align: right; font-size: small;"> <b>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES</b><br/>           RM CONSTRUCTORES<br/>           RFC: AAFR860128J39<br/>           MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br/>           BAMOA PUEBLO<br/>           CP. 81140<br/>           EMAIL: rm.constructores@gmail.com<br/>           CEL: 6876903744         </div> |      |     |        |            |        |               |
| <b>CONTRATO:</b> IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |              | <b>IMPORTE:</b> \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.                          |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |            |        |               |
| <b>ESTIMACIÓN No.:</b> 2 (FINIQUITO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |              | <b>PERIODO CONTRATO:</b> DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025 |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |            |        |               |
| <b>FECHA:</b> 10 DE FEB DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |              | <b>CALCULO:</b> ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES                   |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |            |        |               |
| GENERADORES DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |              |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |            |        |               |
| CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | LOCALIZACION |                                                                     |     | LARGO | ANCHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALTO | PZA | AREA   | RESULTADOS |        | OBSERVACIONES |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | UNIDAD       | TRAMO                                                               | EJE |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | PARCIAL    | TOTAL  |               |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PINTURA DE HULE CLORADA EN PISO DE CANCHA INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2           |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 594.72 | 594.72     |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |              |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | TOTAL      | 594.72 |               |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VARIOS                                                                                                                  |              |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |            |        |               |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA                                                                                             | M2           |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 629.6  | 629.60     |        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |              |                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | TOTAL      | 629.60 |               |

POR LA CONTRATISTA:



 C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

 JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR:

DEPARTAMENTO TECNICO

 ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
 RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009

ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)

FECHA: 10 DE FEB DE 2025

IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.

PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025

CALCULO: ING. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES

RM  
CONSTRUCTORES

RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES

RM CONSTRUCTORES

RFC: AAFR860128J39

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

BAMOA PUEBLO


CP: 81140

EMAIL: rm.constructores@gmail.com

CEL: 6876903744


| GENERADORES DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |     |       |       |      |      |      |            |       |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----|-------|-------|------|------|------|------------|-------|---------------|
| CLAVE               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | LOCALIZACION |       |     | LARGO | ANCHO | ALTO | PZA  | AREA | RESULTADOS |       | OBSERVACIONES |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD       | TRAMO | EJE |       |       |      |      |      | PARCIAL    | TOTAL |               |
| 5.2                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUCIBA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.                                                                                                                                                  | PZA          |       |     |       |       |      | 1.00 |      | 1.00       |       |               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |     |       |       |      |      |      | TOTAL      | 1.00  |               |
| 5.3                 | ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. | PZA          |       |     |       |       |      | 1.00 |      | 1.00       |       |               |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       |     |       |       |      |      |      | TOTAL      | 1.00  |               |

POR LA CONTRATISTA:



C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:



DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                |                                                                                                                                  |                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA:                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. |                                                                                |
| CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009 | IMPORTE \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.                                                                                               | PERIODO DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025<br>CONTRATO: DE ENE DE 2025 |
| ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)  | PERIODO: DEL 09 DE ENE DE 2024 AL 22 DE ENE DEL 2025                                                                             | FECHA: 10/FEB/2025                                                             |



RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
RM CONSTRUCTORES  
RFC: RAATP8612L009  
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  
SANCTI SPIRITUS  
CP. 81140  
EMAIL: ramon.enrique@rmconstructores.com  
CEL: 6627603744

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                              | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACIÓN | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | P.U.     | IMPORTE    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|----------|------------|
| III   | ESTRUCTURA                                                                                                            |        |                |                       |                              |           |                    |          |            |
| 3.3   | LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4" X 6 M CAL. 14 ATORNILLADO EN LOS EXTREMOS EN CLIP DE ANGULAR SOLDADOS A TRABES.       | PZA    | 132.00         | 132.00                | 0.00                         | 0.00      | 132.00             | 2,518.02 | 332,378.64 |
| 3.4   | TENSOR PARA CONTRAVENTE FABRICADO CON REDONDO LISO DE 5/8" CON 2 CLIPS DE CONEXIONES EXTREMAS, CON PLACA DE 3 X 3/16. | PZA    | 12.00          | 12.00                 | 0.00                         | 0.00      | 12.00              | 1,309.07 | 15,708.84  |

POR LA CONTRATISTA:

*Ramon Enrique Flores*

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION

**MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA**



|                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBRA:</b>           | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. |                                                                                                                                            | <br><b>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES</b><br><small>RM CONSTRUCTORES<br/>RVC. SATFISSE CALON<br/>MIGUEL MEDALDO Y COSTILLA<br/>SINALOA PUEBLO<br/>CP. 81140<br/>EMAIL: ramon.enrique@rmconstructores.com<br/>CEL: 6625603754</small> |
| <b>CONTRATO:</b>       | IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                             | <b>IMPORTE</b> \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.<br><b>PERIODO:</b> DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025<br><b>CONTRATO:</b> DE ENE DE 2025 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ESTIMACIÓN No.:</b> | 2 (FINIQUITO)                                                                                                                    | <b>FECHA:</b> 10/FEB/2025                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                                               | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACIÓN | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | P.U.   | IMPORTE    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------|------------|
| 3.5   | SEPARADOR DE PTR DE 1" ENTRE LARGUEROS COLOCADO AL CENTRO ENTRE LAS TRABES. INCLUYE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" SOLDADO A LARGUERO Y 2 TORNILLOS UNICOS. | PZA    | 120.00         | 120.00                | 0.00                         | 0.00      | 120.00             | 622.18 | 74,661.60  |
| 3.6   | LAMINA GALVANIZADA TIPO R.72 CALIBRE 26 DE 34 PIES DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJA BUSCARROSCA DE 1/4" X 3/4".     | M2     | 685.78         | 685.78                | 0.00                         | 0.00      | 685.78             | 389.13 | 266,857.57 |
| 3.7   | CABALLETE GALVANIZADO DE 10' CAL. 26 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJAS AUTORROSCABLES DE 1/4" X 3/4".                                | ML     | 32.97          | 32.97                 | 0.00                         | 0.00      | 32.97              | 380.11 | 12,532.23  |

POR LA CONTRATISTA:

*Ramon Enrique A.P.*

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                 |                                                                                                                                  |                                    |                                             |                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA:           | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. |                                    |                                             |                                            |                    |  <div>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES<br/>RM CONSTRUCTORES<br/>RFC: AAFR000102029<br/>MIGUEL MEDALDO Y CASTILLA<br/>SINALOA, S.C.<br/>CP: 81140<br/>E-MAIL: rm.construccion@gmail.com<br/>CRL: 8677603748</div> |
| CONTRATO:       | IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                             | IMPORTE \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A. | PERIODO CONTRATO:                           | DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ESTIMACIÓN No.: | 2 (FINIQUITO)                                                                                                                    | PERIODO:                           | DEL 09 DE ENE DE 2024 AL 22 DE ENE DEL 2025 |                                            | FECHA: 10/FEB/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| CLAVE            | CONCEPTO                                                                                                                                                             | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACIÓN | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | P.U.      | IMPORTE    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| 3.8              | APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL COLOR GRIS, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA.                             | LOTE   | 1.00           | 1.00                  | 0.00                         | 0.00      | 1.00               | 54,601.85 | 54,601.85  |
| TOTAL ESTRUCTURA |                                                                                                                                                                      |        |                |                       |                              |           |                    |           | 756,740.73 |
| IV               | CANCHA DEPORTIVA                                                                                                                                                     |        |                |                       |                              |           |                    |           |            |
| 4.1              | FRANJA DE 10 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML     | 218.00         | 218.00                | 0.00                         | 0.00      | 218.00             | 93.65     | 20,415.70  |

POR LA CONTRATISTA:

Ramon Enrique AT.

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                |                                                                                                                                  |                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA:                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. |                   |                                            | <div><b>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES</b><br/>RM CONSTRUCTORES<br/>RFC: RAFT860328239<br/>MIGUEL MEDALDO Y COSTILLA<br/>BARONA PUEBLO<br/>CP: 81140<br/>EMAIL: ramonalcaldere@gmail.com<br/>CEL: 667903742</div> |
| CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009 | IMPORTE \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.                                                                                               | PERIODO CONTRATO: | DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)  | PERIODO: DEL 09 DE ENE DE 2024 AL 22 DE ENE DEL 2025                                                                             | FECHA:            | 10/FEB/2025                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| CLAVE                  | CONCEPTO                                                                                                                                                         | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACIÓN | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | P.U.   | IMPORTE    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------|------------|
| 4.2                    | FRANJA DE 10 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML     | 132.00         | 132.00                | 0.00                         | 0.00      | 132.00             | 110.58 | 14,596.56  |
| 4.3                    | PINTURA DE HULE CLORADA EN PISO DE CANCHA INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.                                          | M2     | 594.72         | 594.72                | 0.00                         | 0.00      | 594.72             | 222.29 | 132,200.31 |
| TOTAL CANCHA DEPORTIVA |                                                                                                                                                                  |        |                |                       |                              |           |                    |        | 167,212.57 |
| V                      | VARIOS                                                                                                                                                           |        |                |                       |                              |           |                    |        |            |

POR LA CONTRATISTA:

*Ramon Enrique AF*

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                               |                                                                                                                                  |                                                      |  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                            |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|--|
| OBRA:                         | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. |                                                      |  |                    | <div>RM<br/>CONSTRUCTORES</div> <div>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES</div> <div>RM CONSTRUCTORES</div> <div>RFC: A04786012029</div> <div>MICHAEL MEDALDO Y COSTELA</div> <div>BARBARA FUEBLO</div> <div>CP. 81140</div> <div>EMAIL: RMCONSTRUCTORES@GMAIL.COM</div> <div>CEL: 9876543210</div> |  |  |  |                                            |  |
| CONTRATO:                     | IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                             | IMPORTE \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.                   |  | PERIODO CONTRATO:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025 |  |
| ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO) |                                                                                                                                  | PERIODO: DEL 09 DE ENE DE 2024 AL 22 DE ENE DEL 2025 |  | FECHA: 10/FEB/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                            |  |

| CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACIÓN | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | P.U.     | IMPORTE  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 5.1   | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 629.60         | 629.60                | 0.00                         | 0.00      | 629.60             | 13.24    | 8,335.90 |
| 5.2   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUCIBA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.                                                                                                                                                  | PZA    | 1.00           | 1.00                  | 0.00                         | 0.00      | 1.00               | 3,996.37 | 3,996.37 |
| 5.3   | ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. | PZA    | 1.00           | 1.00                  | 0.00                         | 0.00      | 1.00               | 4,298.40 | 4,298.40 |

POR LA CONTRATISTA:

*Ramon Enrique AF*

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                |                                                                                                                                  |                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBRA:                          | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. |                   |                                            | <div>RM CONSTRUCTORES</div> <div>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES<br/>RM CONSTRUCTORES<br/>RFC: AAFPE871203N<br/>MIGUEL PEDALGO Y COSTILLA<br/>BARONA PUEBLO<br/>CP. 81140<br/>EMAIL: rrm.construccion@gmail.com<br/>CEL: 4826903742</div> |  |
| CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009 | IMPORTE \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.                                                                                               | PERIODO CONTRATO: | DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025 |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)  | PERIODO: DEL 09 DE ENE DE 2024 AL 22 DE ENE DEL 2025                                                                             | FECHA:            | 10/FEB/2025                                |                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | HASTA ESTA ESTIMACIÓN | HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR | EXCEDENTE | DE ESTA ESTIMACIÓN | P.U.               | IMPORTE      |
|-------|----------|--------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|
|       |          |        |                |                       |                              |           |                    | TOTAL VARIOS       | 16,630.67    |
|       |          |        |                |                       |                              |           |                    | IMPORTE SIN I.V.A. | 940,583.97   |
|       |          |        |                |                       |                              |           |                    | IVA (16%)          | 150,493.44   |
|       |          |        |                |                       |                              |           |                    | Total:             | 1,091,077.41 |

POR LA CONTRATISTA:

*Ramon Enrique A.F.*

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION





MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. |                                                      |  <b>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES</b><br>RM CONSTRUCTORES<br>RFC: AAFD890726J<br>MIGUEL HIDALGO Y COSTELA<br>BARRA PUEBLO<br>CP: 81140<br>EMAIL: rmconstructores@gmail.com<br>CEL: 6876303744 |              |
| CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                         | IMPORTE: \$ 1,611,147.81 SIN I.V.A.                  | PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025                                                                                                                                                                                                                    |              |
| ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)                                                                                                          | PERIODO: DEL 09 DE ENE DE 2024 AL 22 DE ENE DEL 2025 | FECHA: 10 DE FEB DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                        | HOJA: 1 DE 1 |

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. \$940,583.97

SUB-TOTAL DE OBRA: \$940,583.97  
I.V.A. (16%): \$150,493.44  
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$1,091,077.41

DEDUCCIONES:


INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$28,217.52

Suma de deducciones \$28,217.52

Neto a pagar de esta estimacion: \$1,062,859.89

(Son: UN MILLON SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA:



C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION




MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                        |  |                                                              |            |                   |                          |                                                                                                                                                                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE OBRA: SINALOA ESTADO DE SINALOA. |  |                                                              |            |                   |                          | <b>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES</b><br>RM CONSTRUCTORES<br>RFC: AAFR860126J39<br>MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br>BAMOA PUEBLO<br>CP: 81140<br>EMAIL: rm.constructores@gmail.com<br>CEL: 8676903744 |              |
| CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                         |  | PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025 |            |                   |                          |                                                                                                              |              |
| IMPORTE CONTRATO:                                                                                                                      |  | \$1,868,931.46                                               | CON I.V.A. | IMPORTE ANTICIPO: | \$0.00                   | CON I.V.A.                                                                                                                                                                                      |              |
| ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)                                                                                                          |  | PERIODO: DEL 09 DE ENE DE 2024 AL 22 DE ENE DEL 2025         |            |                   | FECHA: 10 DE FEB DE 2025 |                                                                                                                                                                                                 | HOJA: 1 DE 1 |

| ESTADO DE CUENTA         |                                            |                       |                                       |  |  |  |                                |                      |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| ESTIMACION               | PERIODO                                    | IMPORTE DE ESTIMACION | INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 % |  |  |  | AMORTIZACION DE ANTICIPO (35%) | TOTAL DE DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
| ESTIMACION 1 (UNO)       | DEL 09 DE DIC DE 2024 A 09 DE ENE DEL 2025 | \$777,854.05          | \$20,116.92                           |  |  |  | \$0.00                         | \$20,116.92          | \$757,737.13    |
| ESTIMACION 2 (FINIQUITO) | DEL 09 DE ENE A 22 DE ENE DEL 2025         | \$1,091,077.41        | \$28,217.52                           |  |  |  | \$0.00                         | \$28,217.52          | \$1,062,859.89  |
|                          |                                            |                       |                                       |  |  |  |                                |                      |                 |
| TOTALES                  |                                            | \$1,868,931.46        | \$48,334.44                           |  |  |  | \$0.00                         | \$48,334.44          | \$1,820,597.02  |
| SALDO DEL CONTRATO:      |                                            | \$0.00                | SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO      |  |  |  | \$0.00                         |                      |                 |

POR LA CONTRATISTA:



C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                        |                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. |                                                              |                                      | <br>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES<br>RM CONSTRUCTORES<br>RFC: AAFR800126139<br>MODULO HIDALGO Y COSTILLA<br>BASILIA PUEBLO<br>CP: 81140<br>ESMA: rm.constructores@gmail.com<br>CEL: 6876103744 |
| CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                         | PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025 |                                      |                                                                                                                                                                                               |
| IMPORTE CONTRATO: \$1,868,931.46                                                                                                       | CON IVA                                                      | IMPORTE ANTICIPO: \$ 0.00 CON I.V.A. |                                                                                                                                                                                               |
| ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)                                                                                                          | PERIODO: DEL 09 DE ENE DE 2024 AL 22 DE ENE DEL 2025         | FECHA: 10 DE FEB DE 2025             |                                                                                                                                                                                               |
| REPORTE FOTOGRAFICO                                                                                                                    |                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                               |

Hoja:1 de 3



POR LA CONTRATISTA:

*Ramon Enrique A.F.*

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISOR  
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION





MUNICIPIO DE SINALOA  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ESTIMACION DE OBRA



|                                                                                                                                        |                                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA LOMA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA. |                                                              |                                              | <div>RM<br/>CONSTRUCTORES</div> <div><b>RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES</b><br/>RM CONSTRUCTORES<br/>RFC: AAF-PO811-28-29<br/>MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA<br/>BASAÑA PUEBLO<br/>CP. 81140<br/>EMAIL: rmconstructores@gmail.com<br/>CEL: 4876603344</div> |
| CONTRATO: IPR-DOP-SIN-2024-009                                                                                                         | PERIODO CONTRATO: DEL 09 DE DIC DE 2024 AL 22 DE ENE DE 2025 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMPORTE CONTRATO:                                                                                                                      | \$1,868,931.46                                               | CON IVA IMPORTE ANTICIPO: \$ 0.00 CON I.V.A. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ESTIMACIÓN No.: 2 (FINIQUITO)                                                                                                          | PERIODO: DEL 09 DE ENE DE 2024 AL 22 DE ENE DEL 2025         | FECHA: 10 DE FEB DE 2025                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| REPORTE FOTOGRAFICO                                                                                                                    |                                                              |                                              | Hoja:3 de 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



POR LA CONTRATISTA:

*Ramon Enrique Alcalde Flores*

C. RAMON ENRIQUE ALCALDE FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISO:

DEPARTAMENTO TECNICO

ING. JOSE ALONSO VELIZ BELTRAN  
RESIDENTE DE SUPERVISION