

NOTA #01

22-MAYO-2023

CON ESTA FECHA SE HABER ESTE LIBRO DE
BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA
TRABAJO DEL DESAZOLAR Y DRAGADO DEL RIO
BALWANTE, SEGUN ETAPA, MUNICIPIO DE ROSARIO,
ESTADO DE SINALOA.

LA SECRETARIA DE SUPERVISION DE OBRAS
PUBLICAS EN LA NOMINATIVA NOMBRA A LA
EMPRESA: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL
S.A DE C.V., COMO ORGANO RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO:
OPPO-REST-ADJ-POST-LIAR-1505-2023
CON UN IMPORTE DE \$ 1,739,280.15 INCLUIDO
Y CON PERIODO DE EJECUCION DEL: 22 DE MAYO
AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.

SE REGISTRAN FIRMAS DE LAS PERSONAS
ENCARGADAS DEL USO Y CONTROL DE ESTE LIBRO
DE BITACORA DE OBRA.

MAURICIO PARED PARDO
RESPONSABLE DE SUPERVISION
OBRAS PUBLICAS

Angel Fernando Lopez
Superintendente de
Obra

NOTA #02

22-MAYO-2023

CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA, DEBEA NOTIFICAR EL INICIO DE ACTIVIDADES ASI MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERINTENDENTE CON COPIA DE CÉPULA PROFESIONAL, ESTOS OFICIOS SERAN DIRIGIDOS AL DIRECTOR DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS INGEN. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DE PUERTO A LA CLÁUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

MM

AOF
22

NOTA #03

22-MAYO-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE TERRENO NATURAL.

MM

AOF
22

NOTA #04

23-MAYO-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE DRAGADO Y DESAZONTE DE BOCA DE RIO.

Uman

ASFE

NOTA #05

31-MAYO-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DRAGADO Y DESAZONTE DE BOCA DE RIO.

Uman

ASFE

NOTA #06

05-JUNIO-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA
NUMEROS GANERADORES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE EJECUCION DEL: 22 DE MAYO
DE 2023 AL 07 DE JUNIO DE 2023
PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

[Signature]

[Signature]

NOTA #07

07-JUNIO-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA
ESTIMACION #01 NORMAL CON PERIODO DEL:
22 DE MAYO DE 2023 AL 07 JUNIO DE 2023
Y UN IMPORTE DE \$ 906,194.39 LA
INCLUIDO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

[Signature]

[Signature]

NOTA #08

17-JULIO-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA
CON LOS TRABAJOS DE DRAGADO Y DESAZONTE
DE BOCA DE RIO.

Wm

~~AS~~

NOTA #09

27-JULIO-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA
CON LOS TRABAJOS DE DRAGADO Y DESAZONTE
DE BOCA DE RIO.

Wm

~~AS~~

NOTA # 10

06-JULIO-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA NUESTRAS
GAMERADORAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DE INICIACION DEL: 08 DE JUNIO DE 2023
AL 08 DE JULIO DE 2023
PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.



NOTA # 11

08-JULIO-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA
ESTIMACION #02 NORMAL CON PERIODO DEL:
08 DE JUNIO DE 2023 AL 08 DE JULIO DE 2023
Y UN IMPORTE DE \$ 828,621.11 IVA
INCLUIDO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.



NOTA # 12

28-julio-2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA NUMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION #03 ADICIONAL FINIQUITO LOS CUALES REFLEJAN LAS CANTIDADES ADICIONALES QUE SE PRESENTARON EN LA ESTIMACION #02 NORMAL, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION



NOTA # 13

02-Agosto-2023

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION #03 ADICIONAL FINIQUITO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 09 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 Y UN IMPORTE DE \$ 434,193.34 IVA INCLUIDO, DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-MARN-1505-2023 DE TRABAJOS DE DESAZOLVE Y ORTIGADO DE BOCA DEL RIO BALUARTE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.



NOTA #14

04-AGOSTO-2023

CON ESTA FECHA SE HACE EL CIERRE DE ~~ESTA~~ OBRA DONDE SE HICIERON TODAS LAS ANOTACIONES DERIVADAS DE LOS TRABAJOS QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DE ESTA OBRA.

TRABAJOS DE RESOLVER Y DIBUJAR DE BOCA DEL RIO BALUARTE, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: OPPU-EST-ANJ-PEST-MARN-1505-2023 CON UN IMPORTE DE \$ 1,739,280.15 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 22 DE MAYO DEL 2023 AL 04 DE AGOSTO DEL 2023.

EN ESTA OBRA SE PRESENTO UN CONVENIO MODIFICATORIO DEL IMPORTE DEL CONTRATO (OBRA ADICIONAL)

EL NUMERO DE CONVENIO ES CONV-01-2023-MI-C1505-2023 POR UN INCREMENTO DE MONTO CON UN IMPORTE DE \$ 429,728.69 IVA INCLUIDO:

EL FINIQUITO DE LA OBRA QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MONTO CONTRATO : \$ 1,739,280.15

MONTO DEL CONVENIO : \$ 429,728.69

MONTO TOTAL : \$ 2,169,008.84

SUMA DE ESTIMACIONES : \$ 2,169,008.84

SUMAS IGUALES : \$ 2,169,008.84

