



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ
OBRA: (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004

PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025

IMPORTE CONTRATO: \$999,500.00

CON I.V.A.

IMPORTE ANTICIPO:

\$349,825.00

CON I.V.A.



ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

RFC:BOGE-890307-334

AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN.

C.P. 81140

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA

PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025

FECHA: FECHA: 21/JULIO/2025

HOJA: 1 DE 1

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACION	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL: 3 %			AMORTIZACION DE ANTICIPO	TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1(UNO)	DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	\$999,500.00	\$25,849.14			\$349,825.00	\$375,674.14	\$623,825.86
TOTALES		\$999,500.00	\$25,849.14			\$349,825.00	\$375,674.14	\$623,825.86
SALDO DEL CONTRATO:		\$0.00	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO			\$0.00		

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC: BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004	IMPORTE: \$ 861,637.93 SIN I.V.A.	PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	FECHA: FECHA: 21/JULIO/2025	
			HOJA: 1 DE 1

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACIÓN

CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. \$861,637.93

SUB-TOTAL DE OBRA: \$861,637.93
I.V.A. (16%): \$137,862.07
SUB-TOTAL DE ESTIMACION: \$999,500.00

DEDUCCIONES:
Amortización 35.00% \$349,825.00
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3% \$25,849.14

Suma de deducciones \$375,674.14

Neto a pagar de esta estimacion: **\$623,825.86**

(Son: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 86/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004

IMPORTE: \$ 861,637.93 SIN I.V.A.

**PERIODO
CONTRATO:**

DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA

PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025

FECHA: FECHA: 21/JULIO/2025

HOJA: 1 DE 1



ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
RFC:BOGE-890307-334
AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN.
C.P. 81140

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

TRABAJOS PRELIMINARES	\$83,158.21
GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$742,859.88
VARIOS	\$35,619.84

SUB-TOTAL DE OBRA:	\$861,637.93
I.V.A. (16%):	\$137,862.07
SUB-TOTAL DE ESTIMACION:	\$999,500.00

DEDUCCIONES:	
Amortización 35.00%	\$349,825.00
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS: 3%	\$25,849.14

Suma de deducciones	\$375,674.14
---------------------	--------------

Neto a pagar de esta estimacion:	\$623,825.86
----------------------------------	--------------

(Son: SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 86/100 M.N.)

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC: BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA SIN, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140			
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-004	IMPORTE	\$ 861,637.93 SIN I.V.A.	PERIODO	DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025				
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO) UNICA	PERIODO:	DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	FECHA:	21/JULIO/2025				

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	795.29	795.29	0.00	0.00	795.29	9.82	7,809.75
1.2	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO	M3	39.76	39.76	0.00	0.00	39.76	58.42	2,322.78
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	795.29	795.29	0.00	0.00	795.29	35.88	28,535.01
1.4	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA RELLENO DE AREA EN BAQUETAS A 5 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	79.53	79.53	0.00	0.00	79.53	559.42	44,490.67
TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES:									83,158.21

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

**MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA**



OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				
CONTRATO:	FAIS-DOP-SIN-2025-004	IMPORTE	\$ 861,637.93 SIN I.V.A.	PERIODO	DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025
ESTIMACIÓN No.:	1 (UNO) UNICA	PERIODO:	DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	FECHA:	21/JULIO/2025



ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
RFC:BOGE-890307-334
AV. RAMON CORONA SIN, BAMOA, GUASAVE, SIN.
C.P. 81140

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
2.-	GUARNICIONES Y BANQUETAS								
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL CON BASE DE 20 CMS, BORDILLO DE 15 CMS Y ALTURA DE 30 CMS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO REFORZADO CON ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO DE 20 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, CONCRETO HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	553.74	553.74	0.00	0.00	553.74	465.90	257,987.47
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	795.29	795.29	0.00	0.00	795.29	609.68	484,872.41
TOTAL DE GUARNICIONES Y BANQUETAS:									742,859.88

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA:	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004	IMPORTE \$ 861,637.93 SIN I.V.A.	PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	FECHA: 21/JULIO/2025	



ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
RFC:BOGE-890307-334
AV. RAMON CORONA SIN, BAMOA, GUASAVE, SIN.
C.P. 81140

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
3.-	VARIOS								
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA	M2	795.29	795.29	0.00	0.00	795.29	8.34	6,632.72
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGADA EN CONCRETO 30 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5,369.90	5,369.90
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,106.33	4,106.33
3.4	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 , ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRON @ 5 CMS Y 0.10 MTS. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	2,787.27	19,510.89
TOTAL DE VARIOS:									35,619.84

IMPORTE SIN I.V.A.	861,637.93
IVA (16%)	137,862.07
Total:	999,500.00

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004

IMPORTE: \$ 861,637.93 SIN I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA

PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2025

CALCULO: ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ



ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
 RFC:BOGE-890307-334
 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN.
 C.P. 81140

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1	RED DE MEDIA TENSION											
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	CALLE SEC.									
			LADO IZQ.									
			CUADRA 1		75.20	1.50				112.80		
			CUADRA 1		38.60	1.50				57.90		
			CUADRA 1		3.14	1.35		$A=(3.1416*(1.35*1.35))/4$		1.43		$A=(\pi*R^2)/4$
			MENOS MACETEROS		$(0.6*0.55)+(0.65*0.50)+(0.80*0.70)+(0.95*0.85)+(0.95*0.95)+(1.05*0.90)$					-3.58		
			CUADRA 2		3.14	1.70		$A=(3.1416*(1.70*1.70))/4$		2.27		$A=(\pi*R^2)/4$
			CUADRA 2		64.30	1.50				96.45		
			CUADRA 2		3.14	1.25		$A=(3.1416*(1.25*1.25))/4$		1.23		$A=(\pi*R^2)/4$
			LADO DER.									
			PARCELA		123.00	1.50				184.50		
			SEC		80.70	1.50				121.05		
			SEC		3.14	1.65		$A=(3.1416*(1.65*1.65))/4$		2.14		$A=(\pi*R^2)/4$
			CALLE RIO SANTIAGO									
			LADO DER.									
			CUADRA 1		139.90	1.35				188.87		
			CUADRA 1		3.14	1.08		$A=(3.1416*(1.07*1.07))/4$		0.90		
			CUADRA 1		3.14	1.43		$A=(3.1416*(1.42*1.42))/4$		1.58		
			CALLE RIO MOCORITO									
			LADO DER.									
					18.50	1.50				27.75		
										TOTAL	795.29	

POR LA CONTRATISTA
 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
 DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
 RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004

IMPORTE: \$ 861.637.93 SIN I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA

PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2025

CALCULO: ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERRE



ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

RFC:BOGE-890307-334

AV. RAMON CORONA S/N. BAMOA. GUASAVE. SIN.

C.P. 81140

GENERADORES DE OBRA

[illegible]

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TÉCNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA 												
OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC: BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140						
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004			IMPORTE: \$ 861,637.93 SIN I.V.A.									
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA			PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025									
FECHA: 21 DE JULIO DEL 2025			CALCULO: ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ									
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	CALLE SEC.									
			LADO IZQ.									
			CUADRA 1		75.20	1.50				112.80		
			CUADRA 1		38.60	1.50				57.90		
			CUADRA 1		3.14	1.35	$A=(3.1416*(1.35*1.35))/4$			1.43		$A=(PI*R^2)/4$
			MENOS MACETEROS		$(0.6*0.55)+(0.65*0.50)+(0.80*0.70)+(0.95*0.85)+(0.95*0.95)+(1.05*0.90)$						-3.58	
			CUADRA 2		3.14	1.70	$A=(3.1416*(1.70*1.70))/4$			2.27		$A=(PI*R^2)/4$
			CUADRA 2		64.30	1.50				96.45		
			CUADRA 2		3.14	1.25	$A=(3.1416*(1.25*1.25))/4$			1.23		$A=(PI*R^2)/4$
			LADO DER.									
			PARCELA		123.00	1.50				184.50		
			SEC		80.70	1.50				121.05		
			SEC		3.14	1.65	$A=(3.1416*(1.65*1.65))/4$			2.14		$A=(PI*R^2)/4$
			CALLE RIO SANTIAGO									
			LADO DER.									
			CUADRA 1		139.90	1.35				188.87		
			CUADRA 1		3.14	1.08	$A=(3.1416*(1.07*1.07))/4$			0.90		
			CUADRA 1		3.14	1.43	$A=(3.1416*(1.42*1.42))/4$			1.58		
			CALLE RIO MOCORITO									
			LADO DER.									
					18.50	1.50				27.75		
										TOTAL	795.29	

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEGA ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA												
OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC: BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140						
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004			IMPORTE: \$ 861,637.93 SIN I.V.A.									
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA			PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025									
FECHA: 21 DE JULIO DEL 2025			CALCULO: ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ									
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
1.4	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA RELLENO DE AREA EN BAQUETAS A 5 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	CALLE SEC.									
			LADO IZQ.									
			CUADRA 1		75.20	1.50	0.10		112.80	11.28		
			CUADRA 1		38.60	1.50	0.10		57.90	5.79		
			CUADRA 1		3.14	1.35	$16 * (1.35 * 1.35) / 4$		1.43	0.14		$A = ((PI * R^2) / 4) * 10$
			MENOS MACETEROS		$(0.6 * 0.55) + (0.65 * 0.050) + (0.80 * 0.70) + (0.95 * 0.85) + (0.95 * 0.95) + (1.05 * 0.90)$				3.58	-0.36		
			CUADRA 2		3.14	1.70	$A = (3.1416 * (1.70 * 1.70)) / 4$		2.27	0.23		$A = ((PI * R^2) / 4) * 10$
			CUADRA 2		64.3	1.50	0.10		96.45	9.65		
			CUADRA 2		3.1416	1.25	$A = (3.1416 * (1.25 * 1.25)) / 4$		1.23	0.12		$A = ((PI * R^2) / 4) * 10$
			LADO DER,									
			PARCELA		123	1.50	0.10		184.50	18.45		
			SEC		80.7	1.50	0.10		121.05	12.11		
			SEC		3.1416	1.65	$A = (3.1416 * (1.65 * 1.65)) / 4$		2.14	0.21		$A = ((PI * R^2) / 4) * 10$
			CALLE RIO SANTIAGO									
			LADO DER.									
			CUADRA 1		139.9	1.35	0.10		188.87	18.89		
			CUADRA 1		3.1416	1.075	$A = (3.1416 * (1.07 * 1.07)) / 4$		0.90	0.09		$A = ((PI * R^2) / 4) * 10$
			CUADRA 1		3.1416	1.425	$A = (3.1416 * (1.42 * 1.42)) / 4$		1.58	0.16		$A = ((PI * R^2) / 4) * 10$
			CALLE RIO MOCORITO									
					18.50	1.50	0.10		27.75	2.78		
										TOTAL	79.53	

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA 												
OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.								 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC:BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140				
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004				IMPORTE: \$ 861,637.93 SIN I.V.A.								
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA				PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025								
FECHA: 21 DE JULIO DEL 2025				CALCULO: ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ								
GENERADORES DE OBRA												
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
2	GUARNICIONES Y BANQUETAS											
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL CON BASE DE 20 CMS, BORDILLO DE 15 CMS Y ALTURA DE 30 CMS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO REFORZADO CON ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO DE 20 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, CONCRETO HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	CALLE SEC.									
			LADO IZQ.									
			CUADRA 1		75.20					75.20		
			CUADRA 1		38.60					38.60		
			CUADRA 1		2.14					2.14		
			CUADRA 2		2.70					2.70		
			CUADRA 2		64.30					64.30		
			CUADRA 2		2.03					2.03		
			LADO DER,									
			PARCELA		123.00					123.00		
			SEC		80.70					80.70		
			SEC		2.63					2.63		
			CALLE RIO SANTIAGO									
			LADO DER.									
			CUADRA 1		139.90					139.90		
			CUADRA 1		1.79					1.79		
			CUADRA 1		2.25					2.25		
			CALLE RIO MOCORITO									
					18.50					18.50		
										TOTAL	553.74	

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION

 MUNICIPIO DE SINALOA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE OBRA 													
OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC: BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140							
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004			IMPORTE: \$ 861,637.93 SIN I.V.A.										
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA			PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025										
FECHA: 21 DE JULIO DEL 2025			CALCULO: ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ										
GENERADORES DE OBRA													
CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES	
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL		
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	CALLE SEC.										
							LADO IZQ.						
			CUADRA 1	75.20	1.50				112.80				
			CUADRA 1	38.60	1.50				57.90				
			CUADRA 1	3.14	1.35		$A=(3.1416*(1.35*1.35))/4$		1.43		$A=(\pi*R^2)/4$		
			MENOS MACETEROS	$(0.6*0.55)+(0.85*0.050)+(0.80*0.70)+(0.95*0.85)+(0.95*0.95)+(1.05*0.90)$					-3.58				
			CUADRA 2	3.14	1.70		$A=(3.1416*(1.70*1.70))/4$		2.27		$A=(\pi*R^2)/4$		
			CUADRA 2	64.30	1.50				96.45				
			CUADRA 2	3.14	1.25		$A=(3.1416*(1.25*1.25))/4$		1.23		$A=(\pi*R^2)/4$		
			LADO DER,										
			PARCELA	123.00	1.50				184.50				
			SEC	80.70	1.50				121.05				
			SEC	3.14	1.65		$A=(3.1416*(1.65*1.65))/4$		2.14		$A=(\pi*R^2)/4$		
			CALLE RIO SANTIAGO										
			LADO DER.										
			CUADRA 1	139.90	1.35				188.87				
			CUADRA 1	3.14	1.08		$A=(3.1416*(1.07*1.07))/4$		0.90				
			CUADRA 1	3.14	1.43		$A=(3.1416*(1.42*1.42))/4$		1.58				
			CALLE RIO MOCORITO										
			LADO DER.										
				18.50	1.50				27.75				
									TOTAL	795.29			

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004 **IMPORTE:** \$ 861,637.93 SIN I.V.A.

ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA **PERIODO CONTRATO:** DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2025 **CALCULO:** ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ



ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
 RFC:BOGE-890307-334
 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN.
 C.P. 81140

GENERADORES DE OBRA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	AREA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
		UNIDAD	TRAMO	EJE						PARCIAL	TOTAL	
3	VARIOS											
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA	M2	IDENTICO AL CONCEPTO 1.1							795.29		
										TOTAL	795.29	
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA						1.00		1.00		
										TOTAL	1.00	
3.4	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRON @ 5 CMS Y 0.10 MTS. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA						7.00		7.00		
										TOTAL	7.00	

POR LA CONTRATISTA
 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ
 DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
 RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA




OBRA:			CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			<div> CONSTRUCTORA BORQUEZ</div> <div>ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC: BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140</div>
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004			PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025			
IMPORTE CONTRATO:			\$ 861,637.93 SIN I.V.A. IMPORTE ANTICIPO: \$349,825.00 CON I.V.A.			
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA		PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025		FECHA: FECHA: 21/JULIO/2025		
CROQUIS DE ESTIMACION						

Hoja: 1 de 3

CALLE SECUNDARIA
CUADRA 1

BLVD. RIO CULIACAN
1,50



CALLE SECUNDARIA

CALLE RIO PRESIDIO

CALLE SECUNDARIA Y CALLE RIO MOCORITO
CUADRA 2

CALLE RIO PRESIDIO

1,90

64,30

18,50

CALLE RIO MOCORITO

CALLE SECUNDARIA

POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION




MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC: BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004	PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	
IMPORTE CONTRATO: \$ 861,637.93 SIN I.V.A. IMPORTE ANTICIPO: \$349,825.00 CON I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	FECHA: FECHA: 21/JULIO/2025
CROQUIS DE ESTIMACION		

Hoja: 2 de 3



POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC: BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004	PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	
IMPORTE CONTRATO: \$ 861,637.93 SIN I.V.A. IMPORTE ANTICIPO: \$349,825.00 CON I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	FECHA: FECHA: 21/JULIO/2025
CROQUIS DE ESTIMACION		

Hoja: 3 de 3



POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC:BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004		PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	
IMPORTE CONTRATO: \$ 861,637.93 SIN I.V.A.		IMPORTE ANTICIPO: \$ 349,825.00 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	FECHA: FECHA: 21/JULIO/2025	
REPORTE FOTOGRAFICO			

Hoja:1 de 3



POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO


ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.		 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC:BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004	PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	
IMPORTE CONTRATO: \$ 861,637.93 SIN I.V.A. IMPORTE ANTICIPO: \$ 349,825.00 CON I.V.A.		
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	FECHA: 21/JULIO/2025
Hoja:2 de 3		
REPORTE FOTOGRAFICO		



POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO

ING. LAMBERTO LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION DE OBRA




OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA, EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			 ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ RFC: BOGE-890307-334 AV. RAMON CORONA S/N, BAMOA, GUASAVE, SIN. C.P. 81140
CONTRATO: FAIS-DOP-SIN-2025-004		PERIODO CONTRATO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	
IMPORTE CONTRATO: \$ 861,637.93 SIN I.V.A.		IMPORTE ANTICIPO: \$ 349,825.00 CON I.V.A.	
ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) UNICA	PERIODO: DEL 04 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2025	FECHA: 21/JULIO/2025	Hoja: 3 de 3
REPORTE FOTOGRAFICO			




POR LA CONTRATISTA
ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ


ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:
DEPARTAMENTO TECNICO


ING. LAMBERTOL LEON ALVARADO
RESIDENTE DE SUPERVISION