

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 744: Rehabilitación de la carretera: Estación
Bamaa - Maquipo.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

001

01

Obra: Rehabilitación de la Carretera: Estación
Bamoa - Moquiipa.

Del 09 de Mayo al 26 de Junio del 2022
Importe de la obra: \$ 5.073.894.60

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora para dar seguimiento a los
trabajos correspondientes a la construcción
de la obra arriba mencionada.

La normalidad estará a cargo de
Preeforzados, Concretos y Agregados
de Sincroc (PREECASIN) el cual asigna
al Ing. Luis Ernesto Verdugo Beltrán como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
Secretaría de Obras Públicas (S.O.P.) el
Arg. Margarita Comacho Barquez y por
Preecasin el Ing. Luis Ernesto Verdugo
Beltrán.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA No.

02 Obra: Rehabilitación de la carretera: Estación Bamba - Maquipo.

Del 09 al 15 de Mayo del 2022.

En este día se inician los trabajos de rehabilitación de dicha carretera realizando la siguiente actividad:

- Suministro puesto en obra de carpeta asfáltica (mezcla caliente) incluye adquisición o procesamiento de mezcla asfáltica para la construcción de carpetas elaborada en planta

Tramo Del km al km	Largo	Ancho	subtotal
07000 - 07520	520	7.0	182.00
07720 - 07740	20	7.0	7.0
07934 - 31160	2226	7.0	779.10

Se suministrarán un total de 968.10 m² de mezcla asfáltica. Continúa la rehabilitación

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Rehabilitación Carr. Estación Bamoa -
Maguipo.

Del 15 al 29 de Mayo del 2002

En esta fecha se realiza el arensa
para protección de base sobre su superficie
incluye el suministro, colocación y aranceos
de la arena a razón de 12.11/m².
obteniendo los siguientes resultados.

Tramo	Longo	Ancho	Subtotal
Del Km Al Km			
0+934 - 1+010	76	4.00	3.05
0+977 - 1+010	33	4.00	1.33
1+372 - 1+527	155	4.00	7.44
1+380 - 1+400	20	4.00	0.96
1+453 - 1+473	20	4.00	0.96
1+634 - 1+709	75	8.0	7.20
1+709 - 2+021	312	4.0	14.98
2+179 - 2+239	60	4.0	2.88

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

04

Obra: Rehabilitación de la carretera:
Estación Bama - Maguipo.

Del 16 al 29 de Mayo del 2022

Continuamos con los trabajos de arieteo

Tramo Del Km	Al Km	Largo	Ancho	Subtotal
1400	- 1470	70	8.00	6.72

Se utilizaron un total de 46.37 m³
de arieteo.

Del 30 de Mayo al 12 de Junio del 2022

- Se realiza el tendido y compactación
de carpeta asfáltica (mezcla caliente):

Tramo Del Km - Al Km	Largo	Ancho	Subtotal
04000	- 04520	7.0	182.00
04720	- 04740	20	7.00
04934	- 3460	7.0	779.10

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

05 Obra: Rehabilitación de la carretera: Estación
Bameca - Magripa.

Del 30 de Mayo al 12 de Junio del 2022

Se compactaron 958.10 m3 de mezcla
asfáltica caliente.

Del 13 al 26 de Junio del 2022

Se inician los trabajos de baches con
mezcla caliente agregada máximo 34" a
cinco obteniendo los siguientes resultados:

Fecha	Nro Baches	Mezcla m3
13/06/2022	3	3.00
14/06/2022	3	3.00
15/06/2022	6	3.00
16/06/2022	5	3.00
17/06/2022	5	3.00
18/06/2022	5	3.00

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Obra: Rehabilitación de la carretera: Estación Bamba - Mariposa.

Del 13 al 26 de Junio del 2022

Se continúa con los trabajos de bacheo superficial.

Fecha	Nro Baches	Mezcla m3
19/06/2022	4	3.0
20/06/2022	4	3.0
21/06/2022	3	3.0
22/06/2022	2	3.0
23/06/2022	5	3.0
24/06/2022	5	3.0
25/06/2022	4	3.0

Se utilizaron un total de 39.00 m3 de mezcla asfáltica para el bacheo superficial.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

RESIDENTE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

007

07

Obra: Rehabilitación de la Carretera: Estación
Bamba - Maquipo.

Del 13 al 25 de Junio del 2022.

Se inicia con los trabajos de señalamiento horizontal de 10 cm de ancho con pintura color amarillo y blanco tipo tráfico con microesfera a razón de 700 gr/lit de pintura.

Raya lateral → Continua → 5.30 km
Blanca

Raya Central → Continua → 1.90 km
Amarilla → Discontinua → 2.50 km

Se utilizaron 210 vialetas reflejantes por dos caras color blanco y 105.00 vialetas color amarilla.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

008

00

Obra: Rehabilitación de la carretera:
Estación Bamba - Marquipo.

25 de Junio del 2012

Se dan por terminados los trabajos de rehabilitación de este tramo carretero con una longitud de 3.15 Km reparados. Terminando con las ancladuras de este libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA