

OPU - EST - ADJ - FASP - SFPV - 2406 - 2022

OBRA: Bodega Taller Mecánico de la
Policía Estatal Preventiva con domi-
cilio en Carretera Culiacán - Navolato
Km. 12.5 Colonia Aguajito.

01° - SE PONE A DISPOSICION INMUEBLE
PARA QUE EJECUTEN TRABAJOS
CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.
ARRIBA DESCRITO.

02° - INICIAN CON TRAZO Y NIVELACION
DEL TERRENO


03° - CORTE DE CARPETA ASFALTICA CON
CORTADOR DE DISCO.

FECHA: 08-07-2022.


04° - COLADO DE ZAPATA AISLADA DE 1.0 X
1.00 X 0.15 DE ESPESOR. ARMADA CON
VRS DE 3/8". A/C. 15 CMS. EN AMBOS
SENTIDOS / CONCRETO F/C = 250 KG/CM².

FECHA: 13-07-2022

05° - DESMAMADO DE MURO DE BLOCK.
20 X 20 X 40 CMS. CON MORTERO CEMENTO
ARENA.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADT - FASP - SRPU - 2406 - 2022.

OBRA: BORDA TALLER MECANICO DE LA
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON DOMICI-
LIO EN CARRETERA CULIACAN NAVOLATO
Km. 12.5 COLONIA AGUAPITO.

06° - CASTILLO DE 15x20 CMS. ARMADO CON
4 VRJ. 3/8". 7 ESTUROS. DE 1/4" A/C.
20 CMS. CONCRETO $F_c = 200 \text{ Kg/cm}^2$.

07° - PISO DE 5 CMS. DE ESPESOR. REFOR-
ZADO CON MALLA-LAC 6-6-10-10.
 $F_c = 150 \text{ Kg/cm}^2$.

FECHA: 21-07-2022

08° - TRENCHER METALICA A BASE DE
PUNTAS Y LAMINA GALVANIZADA.

FECHA: 25-07-2022

09° - INSTALACION DE FRISO PLAFON DE
0.61x0.61 MTS. A BASE DE PANEL
DE YESO TEXTURIZADO.

10° - MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS.
DE ESPESOR. A UNA CARA.

FECHA: 29-07-2022

11° - INSTALACION DE PORTON CORREDIZO
DE 2.88x2.05 MTS CON PUERTA.



Supervisor Sop.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EJT - ADJ - PASP - SEPU - 2406 - 2022.

OBRA: PODERES TALLER MECANICO DE LA
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON DOMICILIO
EN CARRETERA COLIACON - NAVOLATO. Km.
12.5 COLONIA AGUARUTO.

12° - RECIBO GENERADORE) PARA ESTIMACION
01 NORMAL PERIODO DEL 04-07-2022.
AL 04-08-2022.

FECHA: 08-08-2022


13° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORE)
PARA ESTIMACION 01 NORMAL.
PERIODO DEL 04-07-2022 AL
04-08-2022.

FECHA: 16-08-2022

14° - RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL.
POR UN IMPORTE DE \$354,421.03.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE.
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
04-JULIO-2022 AL 04-AGOSTO-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPP-EST-ADJ-FASP-SRPV-2406-2022

OBRA: BODEGA TALLER MECANICO DE POLI-
CIA ESTATAL PREVENTIVA CON DOMICILIO EN
CARRETERA CULIACAN - NAVOLATO Km.
12.5 COLONIA AGUAPITO.

15° RECIBO SOLICITUD DE CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.

FECHA: 17-08-2022

16° TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

17° RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
02 NORMAL PERIODO DEL 05-08-2022
AL 10-08-2022.


FECHA: 18-08-2022

18° APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO
DEL 05-08-2022 AL 10-08-2022.

FECHA: 22-08-2022

19° RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 10,878.16 IVA
INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO DEL 05-08-2022
AL 10-08-2022

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST-ADJ-FASP-SFPU - 2406-2022.

OBRA: BODEGA TALLER MECANICO DE POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN NAVOLATO KM. 12.5 COLONIA AGUAKUTO ESTADO DE SINALOA.

20° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO DEL 11-08-2022 AL 12-08-2022.

21° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO DEL 11-08-2022 AL 12-08-2022.

22° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL PROXIMO 24 DE AGOSTO DEL 2022. EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA OBRA PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 23-08-2022

23° - RECIBO ESTIMACION N° 03 NORMAL POR UN IMPORTE DE: \$ 11,067.99. YA INCLUIDO DENTRO DE DEDUCCIONES DEL ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 11-08-2022 AL 12-08-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - XDT - FISP - SEQU - 2406 - 2022.

OBRA: BODEGA TALLER MECANICO DE
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA CON DOMI-
CILIO EN CARRETERA CUHACAN-NAVolato
Km. 12.5 COLONIA AGUAYTO
MUNICIPIO CUHACAN ESTADO DE SINALOA.

24° - SE REALIZO RECORRIDO Y SE CONSTA-
TO TRABAJOS TERMINADOS Y SU BUENA
CALIDAD. SE PROCEDE A LA ENTREGA
Y RECEPCION.

RECIBO
25° - ~~APROBACION~~ DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA ESTIMACION 04 ADICIONAL
PERIODO 13-08-2022 AL 14-08-2022

26° - APROBACION DE NUMEROS GENE-
RADORES PARA ESTIMACION 04 ADICIONAL
PERIODO 13-08-2022 AL 14-08-2022.

FECHA: 25-08-2022.

27° - RECIBO ESTIMACION 04 ADICIONAL
POR UN IMPORTE DE \$ 12,060.82.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
13-08-2022 AL 14-08-2022.

" - AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE.

OPP - EST - ADJ - FASP - SEP - 2406-2022.

OPERA: BORDA TALLER MECANICO DR.
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA - CON DOMI-
CILIO EN CARRETERA CULIACAN - NAVO-
LATO KM. 12.5 COLONIA AGUAPITO
ESTADO DE SINALOA:

28° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
OS - FINQUITO PERIODO DEL 15-08-2022.
AL 17-08-2022.

FECHA: 27-08-2022.

29° - APROVISION DE NUMEROS GENERADO-
RES PARA ESTIMACION OS FINQUITO.
PERIODO DEL 15-08-2022 AL 17-08-2022


FECHA: 31-08-2022.

30° - RECIBO ESTIMACION OS FINQUITO.
POR UN IMPORTE DR. = 30,252.77.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES.
DR ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 15-08-2022 AL 17-08-2022

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

31° - 2R DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE