

Nota 01 11 / noviembre / 2022

Este día se redacta la presente nota en apecho al libro de bitácora de seguimiento de la obra que tiene por nombre "Red de Alcantarillado - sanitario" en Av. de las Colinas en Fraccionamiento Linda Vista, en la localidad de Guadalupe, municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa, bajo los siguientes datos de contrato:

✦ N° Contrato: OPPD-EST-ADJ-PEST-APDA-0711F-2022

✦ Importe: \$589,405.11 IVA.

✦ Periodo: Inicio: 11 / noviembre / 2022

Término: 31 / diciembre / 2022

La adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de una adjudicación directa al C. Francisco Angulo Pérez a quien se le denomina como "El contratista" quien a su vez se desempeñará como superintendente asignado de obra y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se asigna como residente de la misma a la Arq. Margarita Camacho Márquez.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato los recursos son estatales (Programa Estatal de Obra) de conformidad en el oficio de Atención N.º SAF-ALP-IED-00-780/2022 de fecha 25 de octubre del 2022, con cargo al programa obra Infraestructura para el mejoramiento de los servicios públicos. Recursos mismos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Superintendente de obra.  
Ing. Francisco Angulo P.

Residente de obra SEP  
Arq. Margarita Camacho

Nota 02 11 / noviembre / 2022

El día de hoy inician trabajos del presente contrato con: terrizo y levantamiento de áreas a atender de alcantarillado de Drenaje Sanitario y Agua Potable.

Nota 03 18 / noviembre / 2022

Continúan trabajos de excavación en roca y material tipo "B" para instalación de tubería de 8"  $\phi$  (alcantarilla sanitaria) y PUG-H 8"  $\phi$  (agua potable).

Nota 04 29 / noviembre / 2022

Continúan trabajos en colocación de tubería 8" (alcantarilla PUG-S) y 6"  $\phi$  PUG-San. (resaca) así como en colocación de abrazo de acero para tallas de mangueras, al igual que en acorralados y rellenos.

Nota 05 08 / Diciembre / 2022

Al día de hoy trabajan en desplant de pozos de visita y registros albaniles así como retiro de material producido de excavación.

Superintendente de obra:  
Ing. Francisco Angulo P.

Residente de obra SCP  
Arq. Margarita Camacho

Red arcaninilado S. Av. de los Cedros

Nota 00 16/ Diciembre / 2022.

Este día presento estimación #1 con un importe estimado de \$ 521,323.60 menos amortización de anticipo y deducciones de contrao quedando un importe neto a recibir de \$ 325,377.83

Nota 07 20/ Diciembre/ 2022

Continuando trabajos en rellenos y retiro de material producto de excavación.

Nota 08 23/ Diciembre / 2022.

Hoy presento Estimación #2 por un importe estimado de \$ 55,627.70 menos amortización de anticipo y deducciones de contrao quedando un importe neto a recibir de \$ 434,719.35

Superintendente de obra.  
Ing. Francisco Angulo P.

Residente de obra SOP  
Argi Margarita Camacho

Red alcantarillado S. Ar. de las Colinas

Nota 09 31/Diciembre/2022

Al día de hoy se encuentran concluidos los trabajos del presente contrato. Contratista entrega para su revisión y/o autorización Estimación #3 Finiquito por un importe estimado de \$ 7,939.55 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato, quedando un Importe Neto a recibir de \$ 3,375.39.

Nota 10 06/enero/2023

El día de hoy se reunió en Sitio para la entrega de la obra ante la Secretaría y al organismo Operador, con personal de la Secretaría, Supervisor y personal de JAPASA.

NOTA 11 16/enero/2023

El día de hoy se reunió en Sitio para recibir los trabajos del presente contrato personal de la Secretaría y Contratista.

Con la siguiente nota se cierra la presente bitácora al concluir los trabajos del contrato.

Superintendente de Obra  
Ing. Francisco Angulo P.

Residente de Obra SOP  
Arq. Margarita Comacho