

NOTA NO. 1  
ABERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABOS EN CONTRAIES DE ENFERMERAS, RETIRO DE TABLEROS DE AISLAMIENTO Y REPOSICION DE LOSetas QUEBRADAS EN EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CULLACAN, MUNICIPIO DE CULLACAN, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEM-SIAL-1002-2023

MONTO CONTRATADO IVA: \$ 1,489,419.01

PERIODO DE LA ESTIMACION/CONTRATO: 13 DE FEBRERO - 31 DE MARZO 2023


CONTRATISTA: LERMA EDIFICACIONES SA DE CV

REPRESENTANTE LEGAL: RAUL JOEL MARTINEZ LARA

RESIDENTE DE OBRA S.O.P. ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

FIRMA AUTORIZADORA:

  
ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

  
LERMA EDIFICACIONES SA DE CV.

NOTA NO. 2

15 DE FEBRERO DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN RETIRO DE LOSetas CERAMICAS DANADA Y REPOSICION CON NUEVA LOSETA.

SE RETIRAN TABLEROS DE AISLAMIENTO Y MOLDES DE CONTACTO EN AREA DE HOSPITALIZACION.




  
LERMA EDIFICACIONES SA DE CV.

NOTA NO. 3

23 DE FEBRERO DE 2023

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN DEMONTE Y RETIRO DE MURO DE Fachada FORADO EN DORSAL PARA AFECTURAR CLAVE PARA INGRESO DE EQUIPO DE IMAGENES. INCLUIR RETIRO DE PERFILERA DE ALUMINIO, PERFILERA PTE 24.



  
LERMA EDIFICACIONES SA DE CV.


NOTA NO. 4

28 DE FEBRERO DE 2023

SE TRABAJA EN DEMONICION DE LOSAS PARA PASO DE INSTALACIONES HIDROSANTARIAS PARA LAVABOS.

SE LLEVA A CABO RETIRO Y REPOSICION DE LAMBRIN DE TABERCA EN PAVILLO INTERIOR PARA INGRESO DE EQUIPO MEDICO.



  
LERMA EDIFICACIONES SA DE CV.

NOTA No. 5

SE TRABAJA EN REPARACION DE LAVABO DE DUREX EN FACHADA EXTERIOR RETIRACION PARA INGRESO DE EQUIPO MEDICO DE IMAGENOLOGIA.  
SE TRABAJA EN REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA EVITAR FILTRACIONES QUE DAÑAN AUTOMOCION.

ART. JORGE UETA LARA  
LERUA EDIFICACIONES S.A.S.

NOTA No. 6

09/09/2023  
SE LLEVA A CABO AMPLIACION DE VANDOS DE PUERTAS PARA INGRESO DE EQUIPO EN AREA DE CEYE.  
SE acondiciona puerta de CASI CELERIA EN AREA DE LABORATORIO SE INSTALAN PUERTAS Y TAPAS DE ALUMINIO EN CANCELERIA EXISTENTE EN CEYE.

ART. JORGE UETA LARA  
LERUA EDIFICACIONES S.A.S.

NOTA No. 7

14 DE MARZO DE 2023  
SE INSTALAN PUERTAS DE MODERNA DE 1,101 X 2,107 EN AREA DE CEYE, INCLUIDO MARCO DE MODERNA.

ART. JORGE UETA LARA  
LERUA EDIFICACIONES S.A.S.

NOTA No. 8

21 DE MARZO DE 2023  
CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN APLICACION DE PASTA TIPO CHUSA EN MURAS INTERIORNAS PARA INSTALACION DE LAVABOS.

ART. JORGE UETA LARA  
LERUA EDIFICACIONES S.A.S.

NOTA No. 9

29 DE MARZO DE 2023  
CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE LAVABOS DE PERSONAL ASI COMO LLAVES Y MEZCLADORAS SE LLEVAN A CABO PRUEBAS HIDROSTATICAS EN TUBERIAS INSTALADAS

ART. JORGE UETA LARA  
LERUA EDIFICACIONES S.A.S.

NOTA NO-10

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE  
 ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$1,489,415.01  
 IVA INCLUIDO MENOS TOTAL DE REDUCCIONES POR \$ 38,519.35  
 MANTO LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,450,895.66  
 PERIODO DE ESTIMACION: 13/02/2023 - 31/03/2023  
 MONTO ESTIMADO A LA FECHA: \$ 1,450,895.66 IVA  
 MONTO DE CONTRATO IVA : \$ 1,450,895.66  
 MONTO POR PAGAR : \$ 0.00  
 EJECUTADOS SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS  
 Y CON LA PRESENTACION Y TRAMITE DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO  
 SE PROCEDE AL CIERRE DE LA BITACORA.

Art. Jael Leticia Lara  
 LERMA EDIFICACIONES  
 SA de CV.