



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 71

Fecha: 12/Jul/2023 14:39:30

Emisor

TERNAPACIFIC DESARROLLOS

RFC: TDE210115B4A

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio:

Río Mocorito 62 Insurgentes Mazatlán Sinaloa México 82018

Lugar de expedición (C.P.) 82018

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE ESCUINAPA

RFC: MES860102MF0

Uso CFDI: I01 - Construcciones

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 82400

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Palacio Municipal S/N Escuinapa Centro Escuinapa Sinaloa México 82400

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101513 - Servicio de construcción fuera del sitio (offsite)	TRABAJOS DEPAGO DE ESTIMACION 01 N (UNO) NORMALCONTRATO ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018REHABILI DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN,SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOAIMPORTE ESTIMACION SIN IVA \$ 645, 284.95DEDUCCIONES0.3% DE INSP. Y VIG. SFP \$ 19, 358.55TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 19, 358.55SUBTOTAL BASE DE IVA \$ 645, 284.95IVA 16% \$ 103, 245.59TOTAL \$ 748, 530.54SUMA DE DEDUCCIONES (19, 358.55)= \$ 19, 358.55TOTAL NETO A RECIBIR \$ 729, 171.99	\$645,284.95	\$0.00	IVA, - Importe: 103245.59	\$645,284.95

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:
setecientos cuarenta y ocho mil quinientos treinta Pesos 54/100 M.N.

Subtotal: \$645,284.95
Descuentos:
I.E.S.P.S \$0.00
I.V.A.: \$103,245.59
Retención I.S.R: \$0.00
Retención I.V.A: \$0.00
Total: \$748,530.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000508510765
Folio Fiscal: 57EC16CF-91D4-4AE5-9302-058E414D45B5
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-07-12T15:39:33

Sello digital del CFDI

jj23c18CNPdF0dATRfNH9zm5DIV52Q5qmuYfbzYicyVVt5wQGEgpmJl9fxcKgKAwGpn9ICDZy5Fshlthc1bYSKxRFBuhBdm1ITyIRcITjHILEzQh1VJdH89Mjll8TQGFrHAvlyYpXo8OU+Rd/Fx9140ph1IZj3ls8DukyL6AIDcbOJnNI0sfXVgG/BEQI2eJpVUcNWTvzJCDv9q8Sg/YYGvchrHuYIN35NFpZ+6ZdHdjg4FkJL2McbIP0WwJQA5zBhjBboLDhiTAJVdwTRExP9CKEQWe rZGgrYB5/1t9KCD7YZflnPesFLbMwCnzfm2c+XklL5WdaYzHpAQ8w==

Sello del SAT

TtyohFBBglH9I43OLDpjcsGG0E4m/pJrsuAHvfwRb3elfdU+dB4ZSsqYYUJH3XHEzOdnoM3dc4J6wQKC3biJzj4J2+YW9h3TGEqydY4UR5VVfOajOO8O5XzTQHVCOqWTRf2tov2rk1YXzCbV8AJvhgXDBMs9GZosRmkNMNZfUoBN+luvW9XhU2troqTmRG8Q3Z7VLSOYqWik3H8lExxcQXHNuWwMQRzTajcgxwtaxk4uzHtaYCPfKgxqJe4w3WL0zkUgZmYhLeApAJ5K1XHyZoHQbGLQHxfJhaKMF15KJUSwx3oh5zwlZrYBvB19GUpYZrT235hjs9WdOz8Dnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|57EC16CF-91D4-4AE5-9302-058E414D45B5|2023-07-12T15:39:33|MAS0810247C0|jj23c18CNPdF0dATRfNH9zm5DIV52Q5qmuYfbzYicyVVt5wQGEgpmJl9fxcKgKAwGpn9ICDZy5Fshlthc1bYSKxRFBuhBdm1ITyIRcITjHILEzQh1VJdH89Mjll8TQGFrHAvlyYpXo8OU+Rd/Fx9140ph1IZj3ls8DukyL6AIDcbOJnNI0sfXVgG/BEQI2eJpVUcNWTvzJCDv9q8Sg/YYGvchrHuYIN35NFpZ+6ZdHdjg4FkJL2McbIP0WwJQA5zBhjBboLDhiTAJVdwTRExP9CKEQWe rZGgrYB5/1t9KCD7YZflnPesFLbMwCnzfm2c+XklL5WdaYzHpAQ8w==|00001000000505142236||



RECIBO

Fecha: 10-jul-23

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 01N

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018
R.F.C. TDE 210115B4A

ESTIMACIÓN No:	01N
PERIODO DE ESTIMACION:	
DEL	22-may-23
AL	10-jul-23
FECHA DE CONTRATO:	
	19-may-23
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
INICIO:	22-may-23
TERMINACIÓN:	20-jul-23
PRORROGA:	
DEL:	
AL:	

LOCALIDAD: TEACAPAN MUNICIPIO: ESCUINAPA, SINALOA

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA

CONTRATO No: ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA	IMPORTE CON IVA DE LA OBRA	35% ANTICIPO DE LA OBRA	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$645,285.35	\$748,531.01	\$261,985.85	\$748,531.01

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA LA CANTIDAD DE: BUENO POR: \$ 729,171.99
\$ 729,171.99 SON: (SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.)

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01N

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)	\$0.00	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 645,284.95
MAS I.V.A.:	\$0.00	MAS I.V.A 16 %	\$ 103,245.59
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$0.00	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 748,530.54
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*)		MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 19,358.55
INSP. DE OBRA 3%	\$ 19,358.55		
5 AL MILLAR C.M.I.C:	\$0.00		
TOTAL:	\$ 19,358.55		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA		SALDO A PAGAR:	\$ 729,171.99

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
CONTRATISTA

Aldecoa Ind S.A
ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
 CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES,
 MAZATLAN, SIN. C.P. 82018
 R.F.C. TDE 210115B44

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
 DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACIÓN:	01N
MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA
LOCALIDAD:	TEACAPAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA
FECHA INICIO CONTRATO:	22-may-23
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	20-jul-23
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018
FECHA CONTRATO:	19-may-23

IMPORTE DE OBRA: \$ 748,531.01 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 748,531.01 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMP. TOTAL CONTRATADO:
 IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA SEGÚN CONVENIO: \$

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	INS.P DE OBRAS 3.00%	5 AL MILLAR C.M.I.C.		AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35.00%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
					0.000%	\$0.00			
01N	22-may-23	\$ 748,530.54	\$ 645,284.95	\$ 19,358.55	\$0.00	\$0.00	\$ 19,358.55	\$ 729,171.99	
TOTALES:		\$ 748,530.54	\$ 645,284.95	\$ 19,358.55	\$0.00	\$0.00	\$ 19,358.55	\$ 729,171.99	
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 0.47		SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00			


TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
 ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
 CONTRATISTA


Aldecoa Inda SA
 ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
 SUPERVISOR

ING. JESÚS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
 DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL.
INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018
R.F.C.
TDE 210115B4A

FECHA

10/07/2023

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

					ESTIMACIÓN:	01N
CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA					

IMPORTE DE OBRA:	\$ 748,531.01
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 261,985.85
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 748,531.01

OBRA	IMPORTE
ALBERGUE TEACAPAN	\$ 645,284.95

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 645,284.95

SUB TOTAL= \$ 645,284.95
I.V.A AL 16 % \$ 103,245.59
TOTAL = \$ 748,530.54

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.


ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
CONTRATISTA

ALDECOA INDA S.A.
ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CONTRATISTA: TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018
R.F.C. TDE 210115B4A

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018	LOCALIDAD:	TEACAPAN	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA			MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA

IMPORTE DE OBRA:	\$ 748,531.01
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 261,985.85
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 748,531.01

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
1	ALBERGUE TEACAPAN INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA DE ACOMETIDA (2+1) CAL 4. INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRES, CONEXIONES, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m	165.00	\$ 112.67	\$ 18,590.55	285.63		120.63	285.63	\$32,181.93	
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS, INC: CARCASA CON RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, BALASTRO, FOCO LED 100 W, FOTOCELDA, CABLE THW CAL.12, CONECTORES, BRAZO GALV. 1.2 M, FLEJE, HEBILLA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	4.00	\$ 11,585.56	\$ 46,342.24	4.00			4.00	\$46,342.24	
3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	2,000.00	\$ 237.80	\$ 475,600.00	1,679.49			1,679.49	\$399,382.72	
4	REHABILITACION DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	40.00	\$ 429.78	\$ 17,191.20	40.00			40.00	\$17,191.20	
5	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	1,200.00	\$ 64.87	\$ 77,844.00	2,165.40		965.40	2,165.40	\$140,469.50	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA 3/4 PARA LLENADO DE TINACOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00	\$ 4,858.68	\$ 9,717.36	2.00			2.00	\$9,717.36	
					SUBTOTAL	\$ 645,285.35					\$ 645,284.95
					16% DE I.V.A.	\$ 103,245.66					\$ 103,245.59
					TOTAL	\$ 748,531.01					\$ 748,530.54

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
CONTRATISTA

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



ANEXO-XIII

Fecha: 10/07/2023
Hoja:

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN, SIN. C.P. 82018
R.F.C. TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

NÚMEROS GENERADORES

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018	LOCALIDAD:	TEACAPAN	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
		MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
1	ALBERGUE TEACAPAN INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA DE ACOMETIDA (2+1) CAL 4. INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRES, CONEXIONES, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m				141.80 62.90 80.93			141.80 62.90 80.93 285.63	POSTE A ULTIMA LUMINARIA CAMINO ACCESO DE POSTE A EDIF. DORMITORIOS DE EDIF. DORMITORIOS A EDIF. BAÑOS
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS, INC: CARCASA CON RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, BALASTRO, FOCO LED 100 W, FOTOCELDA, CABLE THW CAL.12, CONECTORES, BRAZO GALV. 1.2 M, FLEJE, HEBILLA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza				4.00			4.00	
3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3				43.40 27.00 21.00 24.00 125.00	22.40 24.00 39.50 53.20 5.00	0.65 0.31 0.31 0.31 0.31	631.90 200.88 257.15 395.81 193.75 1,679.49	PATIOS DE ALBERGUE CAMINO DE ACCESO
4	REHABILITACION DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	P. BAJA Y P. ALTA		20.00 20.00				20.00 20.00 40.00	EDIFICIO DE DORMITORIOS PLANTA BAJA EDIFICIO DE DORMITORIOS PLANTA ALTA
5	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	EXTERIOR		4.00 -40.00 -40.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 -40.00 -40.00 8.00 40.00 4.00	36.46 1.00 1.21 6.00 6.00 1.45 1.34 38.93 38.64 12.68 36.46 34.81 1.00 1.21 34.81 1.00	2.70 2.10 1.05 1.22 0.15 1.25 1.00 1.25 1.00 6.00 0.35 2.70 2.10 1.05 2.80 2.10 2.90	393.77 -84.00 -50.82 29.28 3.60 7.25 5.36 97.33 77.28 152.16 25.52 375.95 -84.00 -50.82 779.74 84.00 403.80 2,165.40	EDIFICIO DE DORMITORIOS P. BAJA Y P. ALTA MUROS FRONTAL Y POSTERIOR P.B. Y P.A. PUERTAS P.B. Y P.A. VENTANAS P.B. Y P.A. ESCALERAS ESCALERAS PASAMANOS EXTERIOR P.A. MURO CABEZAL PASAMANOS INTERIOR P.A. MURO CAEBZAL PASAMANOS EXTERIOR P.A. MURO FRONTAL PASAMANOS INTERIOR P.A. MURO FRONTAL MURO CABECERO PRETIL FRONTAL Y POSTERIOR MURO FRONTAL INT. BAJA Y PLANTA ALTA PUERTAS P.B. Y P.A. VENTANAS P.B. Y P.A. MURO INT. DIV. ACCESO Y CUARTO P.B. Y P.A. PUERTAS P.B. Y P.A. MURO INT. DIV. INTERMEDIA (CUARTOS)	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA 3/4 PARA LLENADO DE TINACOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza			2.00				2.00	UNA EN CADA ESTRUCTURA DE ALJIBE

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
Contratista

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

Aldecoa Inda SA.
ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
Supervisor



ESCUINAPA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Unidos por la Transformación!

ESC/DOSPE/OP/2023

Escuinapa, Sinaloa, 06 de julio de 2023

Asunto: Autorización de volúmenes Excedente

TERNANPACIFIC DESARROLLO SA DE CV
REPRESENTANTE LEGAL
PENTA ESPACIO SA DE CV

At'n. **ING. GILBERTO GUZMAN AYALA**
RESIDENTE DE OBRA
P R E S E N T E:

En atención a su solicitud para la revisión y autorización de volúmenes excedentes sobre los precios unitarios contratados a la obra **REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SIND. DE TEACAPAN.** que se encuentra bajo el contrato No **ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-018** Al respecto le hago saber que después de haber realizado la revisión física y análisis correspondiente.

Se le AUTORIZA los volúmenes de obra excedentes de los precios unitarios del catálogo sobre los conceptos ya contratados con clave (1 y 5) para que se ejecuten sobre el proceso de ejecución; conceptos real al momento de su ejecución real de la obra, y necesario para presentar una buena calidad de obra y un buen funcionamiento, sin sobrepasar del monto contratado.

Sin mas me despido de usted...

REVISO

AUTORIZO

Aldecoa Inda SA

ARQ. JOSE ALFONDO ALDECOA INDA
SUPERVISOR DE OBRA PÚBLICA



[Firma manuscrita]
ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIR. DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y E.

C.p.- archivo. Exp. 2023

Unidos por la Transformación



ESCUINAPA, SIN. A 05 DE JULIO DE 2023

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA.
ESCUINAPA, SINALOA.

AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA

EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA No. **ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018**, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE **REHABILITACION DE AREAS DE ALBERGUECOMUNITARIO TEACAPAN SEGUNDA ETAPA, SIND. TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA**, NOS PERMITIMOS PRESENTAR PARA SU AUTORIZACION LOS **VOLUMENES EXCEDENTES DE OBRA**, DEBIDO A LA DIFERENCIA DE CANTIDAD DE OBRA REAL EJECUTADA CON LA DE CANTIDAD DE CATALOGO, DE LA **ESTIMACION No 01**, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA:

No	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD CATALOGO	CANTIDAD REAL	CANTIDAD EXCEDENTE
1	ALBERGUE TEACAPAN INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA DE ACOMETIDA (2+1) CAL 4. INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRES, CONEXIONES, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	m	165.00	285.63	120.63
5	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIO, MANIOBRAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	1,200.00	2,165.40	965.40

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.



ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL





Fecha: 10/07/2023

CONTRATISTA:
 TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
 SIN. C.P. 82018
 R.F.C.
 TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
 DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA


CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE						

REHAB. DE PUERTAS EXISTENTES

EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA

PINTURA EN MUROS DE EDIFICIO DE DORMITORIOS (PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA)



Elaboró

Autorizó

[Signature]
 TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

[Signature]
 ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
 SUPERVISOR




Fecha: 10/07/2023

CONTRATISTA:
 TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
 SIN. C.P. 82018
 R.F.C.
 TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
 H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

CROQUIS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-018	LOCALIDAD:	TEACAPAN	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA				
CLAVE	(Descripción del concepto)				



Elaboró

Autorizó

TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
 SUPERVISOR




FECHA: 10/07/2023
HOJA:

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C. TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
1 de 3

FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
	INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA DE ACOMETIDA (2+1) CAL 4. INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, AMARRES, CONEXIONES, ACABEO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA						



SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED DE 100 WATTS, INC: CARCASA CON RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, BALASTRO, FOCO LED 100W, FOTOCELDA, CABLE THW, CAL 12, CONECTORES, BRAZO CALV. 1.2 M, FILE JE, HERRILLA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA



Elaboró

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR




FECHA: 10/07/2023
HOJA: 2 de 3

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C. TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA					
CLAVE	(Descripción del concepto)					
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE; HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					



REHABILITACION DE PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO



Elaboró
Bonilla
ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizó
Aldecoa
ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR



FECHA: 10/07/2023
HOJA:

CONTRATISTA:
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE RIO MOCORITO No. 62, COL. INURGENTES, MAZATLAN,
SIN. C.P. 82018
R.F.C. TDE 210115B4A

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
3 de 3

FOTOGRAFÍAS

CONTRATO:	ESC-DOSPE/FAISIMUN/URB/2023-018	LOCALIDAD:	TEACAPAN	MUNICIPIO:	ESCUINAPA, SINALOA	ESTIMACIÓN:	01N
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE AREAS EN ALBERGUE COMUNITARIO TEACAPAN, SEGUNDA ETAPA, SINDICATURA DE TEACAPAN, ESCUINAPA, SINALOA						
CLAVE	(Descripción del concepto)						
	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES,						



SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA 3/4 PARA LLENADO DE TINACOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,



Elaboró

ING. MARIO ALBERTO BONILLA SANCHEZ
TERNAPACIFIC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR