



MUNICIPIO DE AHOME
AUTORIZACION PRESUPUESTAL
AUTORIZACION CONTRATOS



FOLIO
182601

FECHA DE EXPEDICION
26/12/2025

CTA. CARGO
2113/1/000911/008808/000000/00
0000

CTA. CARGO: 000000 - LEON LAZCANO MARTIN ULISES

FAISMUN-124CP-125PR-126PR-AH-2025/124CP / (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
			CLAVE PRESUPUESTARIA		
0	1.00		(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, AMPLIACIÓN DE INVERSIÓN DE CONTRATO PARA LA OBRA: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN	107,061.40	107,061.40
0	1.00		FAISMUN-PROGR.INFR.BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO- FONDOS FEDERALES- APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	102,449.30	102,449.30

025-9-0911-222-10-10-21-56-614965-123540000090009110 FAISMUN-PROGR.INFR.BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO- FONDOS FEDERALES- APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
8008000000
Proyecto: 56 OBRAS FISM - APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
COG: 614965 FAISMUN-PROGR.INFR.BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO



ACUSE

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
AGO DE ESTIMACIÓN 3 (TRES) ÚLTIMA

argo: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. AMPLIACIÓN DE INVERSIÓN DE CONTRATO PARA LA OBRA: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

SUB- TOTAL: 180,612.67
DESCUENTO:
I VA: 28,898.03
RETENCIONES: 6,909.29
TOTAL: 202,601.41

REQUISITOS PARA ENTREGA, REVISION Y PAGO
Recibí bien/servicio a satisfacción

ELABORÓ

NAIVI PAOLA PEREZ ALVAREZ

AUTORIZO

JOAQUIN-PAEZ ROIZ



Secretaría de Obras
Públicas, Urbanismo
y Ecología

H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas
Subdirección Administrativa

Oficio: No. SOP/2281-25

Asunto: Se solicita pago de estimación.

Ahome, Sinaloa, 26 de diciembre del 2025.

C. JOAQUÍN PAÉZ ROÍZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
P R E S E N T E.-

Anexo al presente envío para su revisión y elaboración de autorización presupuestal para pago de **estimación 3 (tres) ultima:** factura, verificación de factura, estado de cuenta, autorización de inversión, recibo para pago de estimación, resumen de estimación, hojas normales de estimación, números generadores, croquis generadores, finiquito, reporte fotográfico, hojas de bitácora, croquis de ubicación, plano de obra terminada, análisis de precios extraordinarios, solicitud de convenio de diferimiento, aviso de elaboración de convenio de diferimiento a contraloría, reprogramación de obra, asignación de superintendente y complemento, asignación de residente, oficio de inicio dirigido a obras públicas, oficio de inicio enviado a contraloría, oficio de termino dirigido a obras públicas, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales "32D", constancia de no adeudo al buro municipal, convenio de diferimiento y convenio modificadorio por monto, acta de entrega de recepción, invitación a contraloría, acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones contractuales, autorización de inversión por monto ampliatorio, fianza de endoso, de la siguiente obra:

Importe contratado + convenio:	\$ 776,618.86
Importe contratado de la obra + convenio:	\$ 267,159.14
Importe total estimado:	\$ 267,159.17
Importe total a pagar:	\$ 202,601.41

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025	(124AH25CP) Rehabilitación de pintura en cancha de usos múltiples en la escuela Conalep, colonia Estrella en Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa.	MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO

Sin otro particular, le hago llegar un cordial saludo, reiterándonos a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ING. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
JIA/MYRG



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANISMO Y ECOLOGIA

LELM8911168QA

FACTURA

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 81340

Folio Fiscal

2feaba24-fbbf-4a3f-a98b-454d1ee29597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-12-24T14:15:39

Fecha y hora de emisión
2025-12-24T14:08:38

Serie

Folio
81No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000702766645Moneda
MXNTipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: MAH1701013C0 Razón Social: MUNICIPIO DE AHOME

Domicilio Fiscal Receptor: 81280

Uso de CFDI: Construcciones

Exportación: No Aplica

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
81101500	02	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 (ULTIMO) REFERENTE AL CONTRATO FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH- 2025 (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	1.0	E48-Unidad de servicio	\$ 180,612.67		\$ 180,612.67
		SUBTOTAL DE ESTIMACION			\$230,309.60		
		IVA			\$ 36,489.54		
		TOTAL ESTIMACION			\$267,159.14		
		DEDUCCIONES:					
		AMORTIZACION DEL ANTICIPO 35%:			\$57,648.44		
		RETENCION 2%					
		A.S.E.:			\$4,606.19		
		RETENCION 1%					
		O.I.C.:			\$2,303.10		
		TOTAL DE DEDUCCIONES:			\$64,557.73		
		IMPORTE A RECIBIR:			\$202,601.41		

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 70/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Por definir

MÉTODO DE PAGO: Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL: \$ 180,612.67

TOTAL: \$ 209,510.70

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
81101500	180,612.670000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 28,898.03
Total Base IVA:		\$ 180,612.67	Total Impuestos Traslados: \$ 28,898.03

SELLO DIGITAL

goAh16DHBSYkQQ30lumhy228DxaCTWDKw3LMnDCqvPHXsksRhUGAZhoajuVKpiqu24G2pvB5n2gTOOaBmH3Nw7w33mSINL2e/HvKQsUUMzEIE+uvluvy0MzZ
rMaLnlrNSGhZ45VEEjmPvQY24u8ikdZqWJIRKB14+gzkBe4ZclYJyQf1dSsd2oCfAq9uoXSlrbvbuUyrrj4J7p3KzppDGN58llj0lITxnVo1vIFz1aAf1793R6FhoZ3Wc/hKDF
d7voL5vsChy37nBD78uNoBqlPRGvho0C6inD4qFRV6f86uISXBQXZYs9JN9plISnttpnXUOwmR/w20of/SQ==

SELLO DIGITAL SAT

QcFQl9vzDDB8ycVQ7lVn1ExmtlWz19dgwJQ12uYznn4FuUKLpXZQzHHGKf1DzF3KJU0bTP03qV0bk9/2l9AWjB23IBU+qRWN0fHyZVUpSuc4GhMILL7uAsXZIN8I
GOBmZuSwDe0l1fXgrE8u/Plrva5De6lfhDVIYnh+BYA17lFXIIQk10bdAbu3keoEG9lI+265Zzn45lvOL0ZY/XO2Cwr+Ntwkk+S223+9jbUa980QZE33HEEUrOaD+8m
SArbaG1q5FN1kArizlLavfEYcg3452wUZNcWmJYVWw0z6DmC852J7GhGVxgulHFuyAo5nv12WgpEVGvZpeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2feaba24-fbbf-4a3f-a98b-454d1ee29597|2025-12-
24T14:15:39|CCC1007293K0|goAh1dDHBSYkQQ30lumhy228DxaCTWDKw3LMnDCqvPHXsksRhUGAZhoajuVKpiqu24G2pvB5n2gTOOaBmH3Nw7w33mSINL2e/
HvKQsUUMzEIE+uvluvy0MzZrMaLnlrNSGhZ45VEEjmPvQY24u8ikdZqWJIRKB14+gzkBe4ZclYJyQf1dSsd2oCfAq9uoXSlrbvbuUyrrj4J7p3KzppDGN58llj0lITxnVo1
vIFz1aAf1793R6FhoZ3Wc/hKDFd7voL5vsChy37nBD78uNoBqlPRGvho0C6inD4qFRV6f86uISXBQXZYs9JN9plISnttpnXUOwmR/w20of/SQ==|00001000000712418445
||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LELM8911168QA	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2FEABA24-FBBF-4A3F-A98B-454D1EE29597	2025-12-24T13:15:39	2025-12-24T14:15:39	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209,510.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN NO.
3 (ULTIMA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL
CONTRATISTA

RAZON
SOCIAL

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

DOMICILIO

calle 3er. Retorno Cerro del Rodadero, número exterior: 1963-A, fraccionamiento Centro Plaza, código postal 81254, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

CIUDAD: LOS MOCHIS

ESTADO: SINALOA

TELEFONO: (668) 480 05 20

DATOS DEL
CONTRATO

No. de Contrato:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA DE
CONTRATO

17/10/2025

IMPORTE DEL CONTRATO +
CONVENIO

\$776,618.86

TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

IMPORTE DE LA OBRA +
CONVENIO

\$ 267,159.14

AÑO 2025

BUENO POR:

\$202,601.41

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:

\$202,601.41

(Son: Doscientos Dos Mil Seiscientos Un Pesos con 41/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN:

IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
	\$180,612.67		\$230,309.60
I.V.A. 16%:	\$28,898.03		\$36,849.54
SUMA:	\$209,510.70		\$267,159.14

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$57,648.44

RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.

\$4,606.19

RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.

\$2,303.10

TOTAL DE DEDUCCIONES:

\$64,557.73

IMPORTE A PAGAR:

\$202,601.41


LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SINALOA, A 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

RECIBI

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



IMPORTE A FACTURAR: \$209,510.70

IMPORTE A PAGAR: \$202,601.41

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

OBRA:	(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ORIGEN DEL RECURSO		FECHA ACTUAL									
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN-124/2025, FAISMUN-125/2025 y FAISMUN-126/2025 todos de fecha 25 de septiembre de 2025. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluidas en el Programa de Obra Anual 2025 con números O-254, O-255 y O-256, Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número AHO/PRES/553/2025, AHO/PRES/554/2025 y AHO/PRES/555/2025 todos de fecha 25 de septiembre de 2025.		05 DE DICIEMBRE DEL 2025									
IMPORTE DE CONTRATO+CONVENIO O		\$776,618.86		ANTICIPO DE CONTRATO		\$235,959.34		CONTRATO NO.		FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025			
								PERIODO SEGÚN CONVENIO DE DIFERIMIENTO:					
								DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2025				20	
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR					
				AMORT. DE ANTICIPO	2 AL MILLAR C.M.I.C.	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL							
					A.S.E. 2%	O.I.C 1%							
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)(126AH25PR)	DEL:	24 DENOVIEMBRE DEL 2025											
	AL:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$256,492.51	\$89,772.38	\$0.00	\$4,422.28	\$2,211.14	\$96,405.80		\$160,086.71			
ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)(125AH25PR)	DEL:	24 DENOVIEMBRE DEL 2025											
	AL:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$252,967.21	\$88,538.52	\$0.00	\$4,361.50	\$2,180.75	\$95,080.77		\$157,886.44			
ESTIMACIÓN NO. 3 (ULTIMA)(124AH25CP)	DEL:	24 DENOVIEMBRE DEL 2025											
	AL:	09 DE DICIEMBRE DEL 2025	\$267,159.14	\$57,648.44	\$0.00	\$4,606.19	\$2,303.10	\$64,557.73		\$202,601.41			
TOTALES:			\$776,618.86	\$235,959.34	\$0.00	\$13,389.97	\$6,694.99	\$256,044.30		\$520,574.56			
SALDO DE CONTRATO + CONVENIO POR CANCELAR:			\$0.00		ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:			\$0.00					
CONFORME					REVISAR			AUTORIZAR					
C. Martín Ulises Leon Lazzano CONTRATISTA			ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA			ARQ. JESUS ERNESTO TAMAYO CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS							



LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"AMPLIACION DE INVERSION DE CONTRATO PARA LA OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$102,449.30 (Son: Ciento Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve pesos 30/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
FAISMUN- 124-1/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2025	56	614965	1235/4/9/911/8008

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal

C.c.p. . LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo





Los Mochis, Sinaloa., a 25 de septiembre de 2025

LIC. ANTONIO MENÉNDEZ DE LLANO BERMÚDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME
P R E S E N T E:

Por medio del presente y en atención a la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios referente a la obra:

"(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Me permito comunicarle que esta Tesorería Municipal aprueba recursos totales por \$164,995.69 (Son: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cinco pesos 69/100 M.N.), con cargo presupuestal de acuerdo a la distribución y modificación presupuestal siguiente:

<i>Autorización</i>	<i>Origen del Recurso</i>	<i>Proyecto</i>	<i>COG</i>	<i>Cuenta Contable</i>
FAISMUN-124/2025	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO 2025	56	614965	1235/4/9/911/8008

La totalidad de estos recursos serán aplicados de conformidad a la información proporcionada y hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para la ejecución de la obra.

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO MORALES LEYVA
Tesorero Municipal

C.c.p. . LIC. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ. - Secretario de Bienestar
C.c.p. Archivo



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
	CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

PERIODO DEL :

24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES
-----	---------	----------------------------	--------------------	---------------

1 (UNO)	(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS .	\$221,114.23	
2 (DOS)	(125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS .	\$218,075.18	
3 (ÚLTIMA)	(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.		\$230,309.60

RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 2% A.S.E.

EST. ANTERIOR	\$8,783.79
---------------	------------

ESTA ESTIMACION	\$4,606.19
-----------------	------------

TOTAL RETENIDO A LA FECHA	\$13,389.98
---------------------------	-------------

RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL 1% O.I.C.

EST. ANTERIOR	\$4,391.89
---------------	------------

ESTA ESTIMACION	\$2,303.10
-----------------	------------

TOTAL RETENIDO A LA FECHA	\$6,694.99
---------------------------	------------

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

EST. ANTERIOR	\$178,310.90
---------------	--------------

EST. ANTERIOR	\$178,310.90
ESTA ESTIMACION	\$57,648.44

ESTA ES TIRACION	\$57,648.44
TOTAL RETENIDO A LA FECHA	\$235,959.34

ESTADO DE CUENTA DE LA OBRA	
MONTO DE LA OBRA (125AH25PR)	\$267,159.14
MONTO ESTIMADO DE LA OBRA (125AH25PR)	\$267,159.14
MONTO POR CANCELAR DE LA OBRA (125AH25PR)	\$0.00
ANTICIPO OTORGADO OBRA (125AH25PR)	\$57,648.44
ANTICIPO AMORTIZADO OBRA (125AH25PR)	\$57,648.44
ANTICIPO POR AMORTIZAR OBRA (125AH25PR)	\$0.00

	SUBTOTAL	\$439,189.41	\$230,309.60
4	I.V.A.	\$70,270.31	\$36,849.54
8	TOTAL	\$509,459.72	\$267,159.14

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$235,959.34
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)/(126AH25PR)	\$89,772.38
ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)/(125AH25PR)	\$88,538.52
ESTIMACIÓN NO. 3 (ULTIMA)/(124AH25PR)	\$57,648.44

TOTAL AMORTIZADO DE ANTICIPO:	\$235.959,34
-------------------------------	--------------

IMPORTE DE ESTIMACION	\$267,159.14 Son: Doscientos Sesenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos con 14/100 M.N.
-----------------------	---

ESTADO CONTABLE

IMPORTE DEL CONTRATO + CONVENIO

ESTIMADO A LA FECHA

SALDO POR CANCELAR	
--------------------	--

CONTRATO

ANTICIPO

CONTRATO

\$776,618.86	ANTICIPO OTORGADO				CONTRATO				\$235 859.34
--------------	-------------------	--	--	--	----------	--	--	--	--------------

\$776,618.86	AMORTIZADO A LA FECHA			\$235,959.34
				\$235,959.34

\$0.00	SALDO A AMORTIZAR	\$0.00
--------	-------------------	--------

CONFORME

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

REVIS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EST No3 (ULTIMA)

HOJA 1

DE 2

OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

PERIODO DEL: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

AL

05 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN COLUMNAS EXISTENTES, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA Y/O RODILLO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA	MZ	1 DE 3	81.79	81.79	0.00	81.79	\$365.12	\$29,863.16
1.2	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA								
									SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES
									\$29,863.16
1.2.1	LIMPIEZA DE ARMADURAS METALICAS MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS. APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1 DE 3	120.00	120.00	0.00	120.00	\$11.34	\$1,360.80
1.2.2	LIMPIEZA DE ELEMENTOS METALICOS A BASE DE POLIN DE 6", SENCILLO Y ENCAJONADOS, MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8 MTS APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1 DE 3	585.60	585.60	0.00	585.60	\$11.34	\$6,640.70
1.3	PINTURA HULE CLORADO								
									SUBTOTAL LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA
									\$8,001.50
1.3.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	2 DE 3	190.01	190.00	0.00	190.00	\$109.11	\$20,730.90
1.3.2	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	2 DE 3	70.00	70.00	0.00	70.00	\$109.11	\$7,637.70
1.3.3	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	2 DE 3	396.63	0.00	0.00	0.00	\$118.27	\$0.00
1.3.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2 DE 3	66.43	463.06		463.06	\$262.22	\$121,423.59
									SUBTOTAL PINTURA HULE CLORADO
									\$149,792.19

CONFIRMA

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CADENA LAS REYES
PRESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZAR

ARQ. JESUS CRISTO TARRA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EST No3 (ULTIMA)

HOJA 2

DE 2

OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

PERIODO DEL: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

AL

05 DE DICIEMBRE DEL 2025

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENERADOR	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.4	LAMINA GALVANIZADA								
1.4.1	PARCHEO DE LAMINA GALVANIZADA R-72-CAL. 26, EN TECHUMBRE A BASE DE SECCIONES DE LAMINA GALVANIZADA R-72 DE 60 CM DE LARGO POR EL ANCHO DE LA LAMINA Y APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAFLEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PIJAS Y/O REMACHES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2 DE 3	13.74	13.74	0.00	13.74	\$493.80	\$6,784.81
1.5	VARIOS								
									SUBTOTAL LAMINA GALVANIZADA
									\$6,784.81
1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2 DE 3	549.00	548.91	0.00	548.91	\$7.37	\$4,045.47
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3 DE 3	1.00	1.00	0.00	1.00	\$597.25	\$597.25
EXT	EXTRAORDINARIOS								
									SUBTOTAL VARIOS
									\$4,642.72
EXT-001	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD ML 3/4", FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LAMPARAS, INCLUYE: CONDULET, CONECTORES Y COOPLES, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	3 DE 3	75.60	75.60	0.00	75.60	\$144.14	\$10,896.98
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN A LAMPARAS CON 2 CABLES CU, CAL-12, Y 1 CABLE CU, CAL-14 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO	ML	3 DE 3	75.60	75.60	0.00	75.60	\$117.69	\$8,897.36
EXT-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTALTEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA	PZA	3 DE 3	8.00	8.00		8.00	\$1,428.86	\$11,430.88
									SUBTOTAL EXTRAORDINARIOS
									\$31,225.22
									SUBTOTAL
									\$230,309.60
									IVA 18%
									\$36,849.54
									TOTAL
									\$267,159.14

CONFIRMA

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CARRANZA REYES
PRESIDENTE DE OBRAS



AUTORIZA

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GENERADORES

HOJA 1

DE 3

EST# 3 (ULTIMA)

OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES											
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN COLUMNAS EXISTENTES, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA Y/O RODILLO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA	M2										
			1-4	A-C			1.44	7.10	8.00	81.79		
1.2	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA											
1.2.1	LIMPIEZA DE ARMADURAS METALICAS MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS. APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML										
						30.00			4.00	120.00		
1.2.2	LIMPIEZA DE ELEMENTOS METALICOS A BASE DE POLIN DE 6", SENCILLO Y ENCAJONADOS, MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8 MTS APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML										
						18.30			32.00	585.60		
1.3	PINTURA HULE CLORADO											
1.3.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML										
						16.90			3.00	50.70		
						27.40			2.00	54.80		
						5.81			4.00	23.24		
						3.60			2.00	7.20		
						7.24			2.00	14.48		
						1.42			4.00	5.68		
						11.30			3.00	33.90		
												VERTICALES Y HORIZONTALES
												VERTICALES Y HORIZONTALES
												LINEAS DIAGONALES AREA BAJO EL ARCO
												LINEAS DE TIROS LIBRES
												LINEA DE TRES PUNTOS
												REMATES VERTICALES LEAS DE 3 PUNTOS
												CIRCULOS

C. Martín Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

Ing. Glenda Alvarez



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1.3.2	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML									70.00	
						17.00			2.00	34.00		
						9.00			4.00	36.00		
1.3.3	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML									0.00	
1.3.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2									463.06	
						27.40	16.90		1.00	463.06		
1.4	LAMINA GALVANIZADA											
1.4.1	PARCHEO DE LAMINA GALVANIZADA R-72-CAL. 26, EN TECHUMBRE A BASE DE SECCIONES DE LAMINA GALVANIZADA R-72 DE 60 CM DE LARGO POR EL ANCHO DE LA LAMINA Y APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAFLEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PIJAS Y/O REMACHES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2									13.74	
						3.91	0.60			2.35		
						3.23	0.60			1.94		
						15.75	0.60			9.45		
1.5	VARIOS											
1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2										
						28.89	19.00			548.91		

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

Ing. Glenda Alvarez



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-128PR-AH-2025
CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS.	PARCIAL	TOTAL	OBSERVACIONES
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA									1.00	
									1.00	1.00		
EXT	EXTRAORDINARIOS											
EXT-001	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD ML 3/4" , FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LAMPARAS, INCLUYE : CONDULET, CONECTORES Y COOPLES, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML				75.60				75.60	75.60	
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN A LAMPARAS CON 2 CABLES CU. CAL-12, Y 1 CABLE CU. CAL-14 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO	ML				75.60				75.60	75.60	
EXT-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTALTEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA	PZA							8.00	8.00	8.00	
									8.00	8.00		


C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA


Ing. Gkndr Avarez


SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA:


NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

1.1.1

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN COLUMNAS EXISTENTES, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA Y/O RODILLO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025



ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

1.2.1

LIMPIEZA DE ARMADURAS METALICAS MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS. APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

1.2.2

LIMPIEZA DE ELEMENTOS METALICOS A BASE DE POLIN DE 6", SENCILLO Y ENCAJONADOS, MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8 MTS APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL AMANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025


ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

1.2.1

FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.3.2

FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :


NÚMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACIÓN NO. : 3 (ÚLTIMA)


EXT-001

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD ML 3/4", FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LAMPARAS, INCLUYE : CONDULET, CONECTORES Y COOPLES, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martín Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :


NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)


1.4.1

PARCHEO DE LAMINA GALVANIZADA R-72-CAL. 26, EN TECHUMBRE A BASE DE SECCIONES DE LAMINA GALVANIZADA R-72 DE 60 CM DE LARGO POR EL ANCHO DE LA LAMINA Y APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAFLEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PIJAS Y/O REMACHES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NÚMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025


ESTIMACIÓN NO. : 3 (ÚLTIMA)

EXT-001

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD ML 3/4" , FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LAMPARAS, INCLUYE : CONDULET, CONECTORES Y COOPLES, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXT-002

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN A LAMPARAS CON 2 CABLES CU. CAL-12, Y 1 CABLE CU. CAL-14 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA





MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CROQUIS DE GENERADOR

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :


NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
----------------------	---------------------------------------

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

EYT-003

SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTALTEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO			
						HOJA		1			
						DE		3			
OBRA:		(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:		FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025		
							CONTRATISTA:		MARTIN ULISES LEON LAZCANO		
PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025						AL		05 DE DICIEMBRE DEL 2025		FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E3		TOTALES					
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA										
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN COLUMNAS EXISTENTES, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA Y/O RODILLO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA	M2	81.79	81.79		81.79	0.00	\$365.12	\$0.00		
				SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					\$0.00		
1.2	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA										
1.2.1	LIMPIEZA DE ARMADURAS METALICAS MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS. APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	120.00	120.00		120.00	0.00	\$11.34	\$0.00		
1.2.2	LIMPIEZA DE ELEMENTOS METALICOS A BASE DE POLIN DE 6", SENCILLO Y ENCAJONADOS, MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8 MTS APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	585.60	585.60		585.60	0.00	\$11.34	\$0.00		
				SUBTOTAL LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA					\$0.00		
1.3	PINTURA HULE CLORADO										
1.3.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	190.00	190.00		190.00	0.00	\$109.11	\$0.00		
1.3.2	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	70.00	70.00		70.00	0.00	\$109.11	\$0.00		

CONFIRME

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

RECEBA

ARQ. MIGUEL ANGEL CARRANILLAS REYES
PRESIDENTE DE OBRAS



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO VAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>Ahome La Casa de Todos</div>		FINIQUITO							
						HOJA		2							
						DE		3							
OBRA:		(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:		FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025						
							CONTRATISTA:		MARTIN ULISES LEON LAZCANO						
		PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025					AL		05 DE DICIEMBRE DEL 2025						
							FECHA:		05 DE DICIEMBRE DEL 2025						
NO.		CONCEPTO		UNIDAD		SEGÚN PROYECTO		VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
								E3				TOTALES			
1.3.3		FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.		ML		0.00		0.00				0.00		0.00	
1.3.4		PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2		463.06		463.06				463.06		0.00	
1.4		LAMINA GALVANIZADA						SUBTOTAL PINTURA HULE CLORADO						\$0.00	
1.4.1		PARCHEO DE LAMINA GALVANIZADA R-72-CAL. 26, EN TECHUMBRE A BASE DE SECCIONES DE LAMINA GALVANIZADA R-72 DE 60 CM DE LARGO POR EL ANCHO DE LA LAMINA Y APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAFLEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PIJAS Y/O REMACHES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		M2		13.74		13.74				13.74		0.00	
								SUBTOTAL LAMINA GALVANIZADA						\$0.00	
1.5		VARIOS													
1.5.1		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2		548.91		548.91				548.91		0.00	

CONFORME

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA


ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO			
								HOJA	3		
								DE	3		
OBRA:		(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025				
						CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO				
		PERIODO DEL : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025				AL	05 DE DICIEMBRE DEL 2025		FECHA:	05 DE DICIEMBRE DEL 2025	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E3		TOTALES					
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$597.25	\$0.00		
				SUBTOTAL VARIOS					\$0.00		
EXT	EXTRAORDINARIOS										
EXT-001	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD ML 3/4" , FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LAMPARAS,INCLUYE : CONDULET, CONECTORES Y COOPLES, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	75.60	75.60		75.60	0.00	\$144.14	\$0.00		
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN A LAMPARAS CON 2 CABLES CU. CAL-12, Y 1 CABLE CU. CAL-14 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO	ML	75.60	75.60		75.60	0.00	\$117.69	\$0.00		
EXT-003	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTALTEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA	PZA	8.00	8.00		8.00	0.00	\$1,428.86	\$0.00		
				SUBTOTAL EXTRAORDINARIOS					\$0.00		
									SUBTOTAL:		
									IVA:		
									TOTAL A CANCELAR		
									INVERSIÓN DE LA OBRA		
									INVERSIÓN EJERCIDA:		
									SALDO NO EJERCIDO:		

CONFORME

C. Martín Ulises León Lazcano
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLAS REYES
PRESIDENTE DE OBRA


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
PRESIDENTE DE OBRA PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

1.1.1

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN COLUMNAS EXISTENTES, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA Y/O RODILLO, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLERAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

1.2.1

LIMPIEZA DE ARMADURAS METALICAS MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8.00 MTS. APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

1.2.2

LIMPIEZA DE ELEMENTOS METALICOS A BASE DE POLIN DE 6", SENCILLO Y ENCAJONADOS, MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADORA, HASTA UNA ALTURA DE 8 MTS APROX., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025



ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

1.3.1

FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.3.2

FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CARANILAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

1.3.3

FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.3.4

PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REPORTE FOTOGRÁFICO

CONTRATISTA: MARTÍN ULISES LEÓN LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NÚMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACIÓN NO. : 3 (ÚLTIMA)


1.4.1

PARCHEO DE LÁMINA GALVANIZADA R-72-CAL. 26, EN TECHUMBRE A BASE DE SECCIONES DE LÁMINA GALVANIZADA R-72 DE 60 CM DE LARGO POR EL ANCHO DE LA LÁMINA Y APLICACIÓN DE SELLADOR SIKAFLEX O SIMILAR EN CALIDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PIJAS Y/O REMACHES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



C. Martín Ulises León Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

1.5.1

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

1.5.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

EXT-001

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD ML 3/4" , FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LAMPARAS, INCLUYE : CONDULET, CONECTORES Y COOPLES, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXT-002

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN A LAMPARAS CON 2 CABLES CU. CAL-12, Y 1 CABLE CU. CAL-14 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



REPORTE FOTOGRAFICO

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NOMBRE DE LA OBRA :

NUMERO DE CONTRATO : FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

FECHA : 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

ESTIMACION NO. : 3 (ULTIMA)

EXT-003

SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTALTEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA



C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE:	(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
UBICACIÓN:	LOCALIDAD LOS MOCHIS		
No. CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025	PROGRAMA	
MONTO DEL CONTRATO + CONVENIO:	\$ 776,618.86	IMPORTE TOTAL	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025), autorizado por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN-124/2025, FAISMUN-125/2025 y FAISMUN-126/2025 todos de fecha 25 de septiembre de 2025. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, incluidas en el Programa de Obra Anual 2025 con números O-254, O-255 y O-256. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número AHO/PRES/553/2025, AHO/PRES/554/2025 y AHO/PRES/555/2025 todos de fecha 25 de septiembre de 2025.
MONTO DE LA OBRA + CONVENIO:	\$ 267,159.14		SUBPROGRAMA
FECHA DE INICIO:	20 DE OCTUBRE DEL 2025	REAL:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:	08 DE NOVIEMBRE DEL 2025	REAL:	05 DE DICIEMBRE DEL 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		MARTIN ULISES LEON LAZCANO	
DOMICILIO:	calle 3er. Retorno Cerro del Rodadero, número exterior: 1963-A, fraccionamiento Centro Plaza, código postal 81254, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.		
TELÉFONOS:	(668) 480 05 20		
TIPO DE TRABAJO:	MEJORAMIENTO MULTIDEPORTIVO		
REPRESENTANTE:	C. Martin Ulises Leon Lazcano		
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1.-  C. Martin Ulises Leon Lazcano CONTRATISTA		 ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 01	
		UBICACIÓN:	LOCALIDAD LOS MOCHIS
CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	24 / Nov / 2025	
01	Apertura bitacora	Se abre la presente bitacora correspondiente a la obra 124AH25CP Rehabilitacion de pintura en cancha de usos multiples en la escuela conalep, colonia estrella en los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa
02	Visita.	<p>Se realiza la visita a la institucion con personal de la secretaria de bienestar, el contratista, obras publicas y presente personal directivo de dicha institucion para la revision de los trabajos contratados.</p> <p>En estos se solicita por parte del personal de la institucion trabajos adicionales instalacion de luminarias lo cual conyeba canalizacion y cableado, asi mismo la aplicacion de pintura en la totalidad de la cancha en donde se considera solamente pintura en lineas para cancha de futbol, basquetbol y voleibol asi como zona de tiros y circulo central, por lo que aumentara el volumen de los croquis.</p>
03	Extras	<p>En esta fecha se presentan precios extraordinarios de acuerdo a la peticion por parte del personal de la institucion para su revision y autorizacion para su ejecucion.</p> 



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

02

UBICACIÓN:

LOCALIDAD LOS MOCHIS

CONTRATISTA:

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-
2025

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

26/Nov/2025

01 Trabajos

Con esta fecha se inician los trabajos de colocacion de andamios para los trabajos de limpieza de estructura mediante hidrolavadora, y rasqueteo en armaduras y polines montones, así como columnas existentes. Estas ultimas preparadas para la aplicacion de pintura.

28/Nov/2025
Trabajos

Con esta fecha se realiza el trazo para inicio de aplicacion de pintura en cancha (color verde general) previamente se solicito el delimitado del area para proceder con los trabajos

Trabajos

Se inician los trabajos de aplicacion de pintura acilica en columnas con brocha y rodillo color indicado por personal directivo de la institucion.

Se solicita al contratista cubrir el area para evitar manchoneos en piso existente.



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS




AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 03	
		UBICACIÓN:	LOCALIDAD LOS MOCHIS
CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	28/Nov/2025	
01	trabajos	Se realizan los trabajos de parcheo de lamina galvanizada R-72 al 26 - en techumbre a base de Secciones de 60 cm de largo por el ancho de la lamina, en areas afectadas por corrosion, sellado con Sicaflex y remachados a existente.
02	trabajos	Tambien se realizan los trabajos de aplicacion de pintura en cancha (color verde) en la totalidad del area por a peticion de directivos de la institucion, para posteriormente realizar los trazos para lineas de las diferentes canchas, estipuladas en presupuesto contratado.
03	Documentacion	Se solicita a la secretaria de bienestar por oficio la disponibilidad de recurso para empujacion de monto, debido a el aumento de volumen en pintura de cancha y trabajos adicionales. Dando como autorizado continuar con los trabajos solicitados



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

09

UBICACIÓN:

LOCALIDAD LOS MOCHIS

CONTRATISTA:

MARTIN ULISES LEON LAZCANO

CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-
2025

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

1 / Dic / 2025

01

trabajos

Se realizan los trabajos de pintado de franja de
5cm de ancho color blanco de hule cubrido a dos
manos (cancha de basquetbol) en area de cancha
y futbol

02

trabajos

trabajo de tubo conduct galvanizado PD ml 3/4
fijado con abrazaderas tipo una de 3/4 desde centro
de carga existente a salidas de lamparas proximas
a instalar, incluye: conduct conectores, coples.

02 / Dic / 2025

trabajos

Se realiza la aplicacion de pintura de hule cubrido color
rojo en area de tres lineas y circulo central a dos
manos

trabajos

Suministro e instalacion de lampara highway 150w
basico led con disparador de aluminio, protector
cristal templado, tornillos de fijacion.



SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		HOJA DE BITACORA No. 05	
		UBICACIÓN:	LOCALIDAD LOS MOCHIS
CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO	CONTRATO:	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS	
	03/12/2025		
01	trabajos	con esta fecha se concluyen los trabajos de pintura en franja de 5cm de ancho color diamante para cancha de voleibol a dos metros de hule clavado.	
02	Trabajos	Se realiza el cableado para alimentacion de lamparas con dos cables C-U cal-12 y 1 cable cal 14 en reflectores, colocacion de interrupter en c.c existente una vez hecho esto se realizan pruebas para revision del correcto funcionamiento.	
	05/12/2025 Trabajos	Suministro e instalacion de placa en poste en un lugar visible a base de PVC rigido de 30x20 cm con leyenda segun programa en columna.	
	Estimacion.	Se presenta estimacion 3(ultima) de la obra 124AH25CP con un monto de \$ 267,159.14 para su revision y autorizacion de pago.	
	Cierre de Bitacora.	Se cierra la presente bitacora correspondiente a la obra 124AH25CP rehabilitacion de pintura en cancha de usos multiples en la escuela conalep colonia Estrella en los Mochis, municipio de Ahome Sinaloa.	





AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ


MUNICIPIO DE AHOMÉ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CROQUIS DE UBICACIÓN

CONTRATISTA:	MARTIN ULISES LEON LAZCANO		
NOMBRE DE LA OBRA :	(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
NUMERO DE CONTRATO :	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025		
FECHA :	05 DE DICIEMBRE DEL 2025	ESTIMACION NO. :	3 (ULTIMA)

No.	Localidad	Nombre	Dirección
1	LOS MOCHIS	CANCHA CONALEP	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO)




25°48'32.6"N 109°00'27.5"W

C. Martin Ulises Leon Lazcano
CONTRATISTA


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS




1 PLANTA DE ESTRUCTURA
SIN ESCALA



2 ALZADO ESTRUCTURAL
SIN ESCALA

LISTADO DE TRABAJOS

- 1.- PARCHEO CON LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CAL-26-R-72
- 2.- LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE CON HIDROLAVADORA (POLINERIA Y ARMADURAS)
- 3.- APLICACION DE PINTURA ACRILICA EN COLUMNAS C-1
- 4.- APLICACION DE PINTURA DE HULE CLORADO EN CANCHA
- 5.- FRANJA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA CANCHA DE BASQUETBOL COLOR BLANCO
- 6.- FRANJA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA CANCHA DE VOLIBOL COLOR AMARILLO
- 6.- PINTURA EN PISO EN CIRCULO CENTRAL, AREA DE TIROS LIBRE Y PERIMETRO EXTERIOR DE HULE CLORADO COLOR ROJO EN CANCHA



PLANO DE OBRA TERMINADA:

DESCRIPCION OBRA:

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

ELABORÓ:

C. **MARTIN ULISES LEON LAZCANO**
CONTRATISTA

REVISÓ:


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA




SECRETARIA DE OBRA
MUNICIPAL, URBANISMO
ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

DICIEMBRE 2025

PLANO No. 1



1 PLANTA DE ESTRUCTURA
SIN ESCALA



2 ALZADO INST. ELECTRICA
SIN ESCALA

CARACTERÍSTICAS DE LUMINARIA

Modelo: GCUFO/150W
Marca: GEOPOWER

LUMINARIA LED HIGHBAY 150W 100-220V 10200Lm.
6500K NEGRO
Valor de Flujo Luminoso nominal 15 000 lm
Dimensión de la Lámpara 311 mm x 54 mm
212 mm x 212 mm
Tensión Eléctrica de Entrada 110 – 220 V~
Frecuencia 50 – 60 Hz
Potencia Eléctrica 150 W
Intensidad de Corriente Eléctrica 0,61 – 1.20 A
Período de Vida Útil 30 000 h
Temperatura de Color Correlacionada (TCC) 6 500 K
Material / Acabado ACERO / NEGRO
País de origen China
Tipo de Protección IP IP 65

SIMBOLOGIA

	LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISPARADOR DE ALUMINIO	8.00 PZAS
	TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA 3/4"	75.60 ML

PLANO DE OBRA TERMINADA:

DESCRIPCION OBRA:

(124AH25CP) REHABILITACION DE
PINTURA EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES EN LA ESCUELA
CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.


CONTRATO:

FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

ELABORÓ:

C. 
MARTIN ULISES LEON LAZCANO
CONTRATISTA

REVISÓ:


ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

DICIEMBRE 2025



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
PLANO No. 5



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

LOS MOCHIS, SINALOA, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. QUE ME FUE ADJUDICADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, LE INFORMO QUE DERIVADO DE LA VISITA EN LAS INSTALACIONES PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCION NOS SOLICITÓ LA REHABILITACION DE LA ILUMINACION EN EL AREA DE TECHUMBRE Y CANCHA DEPORTIVA, POR LO CUAL, UNA VEZ AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR SE ENVIAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A LLEVARSE A CABO, MISMOS QUE SE SOLICITA LA REVISION PARA SU AUTORIZACION.

NUMERO DE CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

MARTIN ULISES LEON LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a 24 de noviembre de 2025

Oficio No. SOP/DOP/2012-25

Asunto: el que se indica.

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE. -

Adjunto al presente precios extraordinarios para revisión, de la siguiente obra:


01	(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
----	---

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE


ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

c.p.archivo
JETC/alb**



AV. SANTOS DEGOLLADO Y CUAHTÉMOC
SECTOR BIENESTAR, LOS MOCHIS, SINALOA C.P. 81280

AHOME.GOB.MX

"2025, AÑO DE LA MUJER INDÍGENA"



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Oficio No. 218 Bis-1/2025

Asunto: Revisión de Precios Extraordinarios.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 24 de Noviembre de 2025

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.
PRESENTE.

En atención a su solicitud mediante oficio No. SOP/DOP/2012-25 en relación a la Revisión de Precio Unitario de Concepto Extraordinario en la obra **(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.** Revisada la información presentada consistente en: Análisis de Precio Unitario Extraordinario de los trabajos de referencia **(EXT-001, EXT - 002, EXT -003)** cotejándolo con la información respectiva del contrato original, encontrándolo Procedente para su seguimiento correspondiente, siempre y cuando se obtenga el Vo. Bo. y validación de los conceptos y volúmenes por el supervisor de Obra asignado.

Sin otro asunto por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

ING. TOMAS SOTO AVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
PRESENTE.



C.c.p.- archivo
TSA/YURIRIA

Degollado y Cuauhtémoc S/N, Colonia Bienestar, C.P. 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
ahome.gob.mx





MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto Extraordinario

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
EXT	PRECIOS EXTRAORDINARIOS			\$	31,225.22
	Subtotal de Presupuesto			\$	31,225.22
	** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. **				
				16%IVA \$	4,996.04
				Total \$	36,221.26
	** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 26/100 M.N. **				



Licitación:
Asignación Directa
Fecha: 09/10/2025

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



Fecha Inicio: 20/10/2025
Fecha de Terminó: 31/10/2025
Tiempo Ejecución: 12 Días Naturales

Hoja No. 1



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto Extraordinario

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
EXT	PRECIOS EXTRAORDINARIOS				
EXT-001	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4", FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LAMPARAS, INCLUYE: CONDULET, CONECTORES Y COOPLES, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 98/100 M.N. **	ML	75.60	\$ 144.14	\$ 10,896.98
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN A LAMPARAS CON 2 CABLES CU. CAL-12, Y 1 CABLE CU. CAL-14 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO. Total: ** OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **	ML	75.60	\$ 117.69	\$ 8,897.36
EXT-003	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 88/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 1,428.86	\$ 11,430.88
Total de PRECIOS EXTRAORDINARIOS					\$ 31,225.22
** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 31,225.22
** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N. **					
16% IVA					\$ 4,996.04
Total					\$ 36,221.26

** TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 26/100 M.N. **



Licitación:
Asignación Directa
Fecha: 09/10/2025

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



Fecha Inicio: 20/10/2025
Fecha de Terminó: 31/10/2025
Tiempo Ejecución: 12 Días Naturales

Hoja No. 1



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-001

SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4", FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LAMPARAS, INCLUYE: CONDULET, CONECTORES Y COOPLES, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad : ML
Cantidad : 75.60
Precio unitario : \$ 144.14
Total : \$ 10,896.98

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Materiales

PIJA-PUNT-BROCA	Pija Hexagonal Punta Broca #14 X 1 PuLG	pieza	0.69372	\$ 1.94	\$ 1.35
CONDULET 3/4 T	CONDULET TIPO T DE 3/4"	pieza	0.09260	\$ 46.05	\$ 4.26
CONEC-USO RUDC	CONECTOR USO RUDO 3/4 PULGADA PLATA	pieza	0.10600	\$ 12.14	\$ 1.29
CONDUIT TIPO C	CAJA OVAL ROSCADA CON TAPA TIPO OC DE 3/4 DE PULGADA GRIS	pieza	0.05200	\$ 54.32	\$ 2.82
TUBO CONDUIT	TUBO CONDUIT PARED DELGADA 3/4"	ml	1.00000	\$ 46.10	\$ 46.10
COPL 3/4" TUB-C	COPL PARA PARED DELGADA 3/4 DE PULGADA PLATA	pieza	0.33000	\$ 8.69	\$ 2.87
CONECT3/4"-TUBO	CONECTOR PARA TUBO CONDUIT 3/4 DE PULGADA CM PLATA	pieza	0.25500	\$ 9.24	\$ 2.36
CABLE USO RUDO	CABLE USO RUDO SJT 3 POLOS CALIBRE 12 NEGRO 3.31 MM2 INDIANA	ml	0.05200	\$ 53.44	\$ 2.78
ABRASADERA UÑA	UÑA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4 PULGADA	pieza	0.66000	\$ 2.61	\$ 1.72

Total de Materiales

\$ 65.55

Mano de Obra

+ CUAD002

CUADRILLA 002 (1 ELECTRICISTA+ 1 AYDTE. ESPECIALIZADO) JOR

JOR005	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	1.00000	\$ 1,238.96	\$ 1,238.96
JOR006	PEON	JOR	1.00000	\$ 764.98	\$ 764.98
MI	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	0.10000	\$ 2,003.94	\$ 200.39
HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 2,003.94	\$ 60.12
ES	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.02000	\$ 2,003.94	\$ 40.08

Suma \$ 2,304.53

Cantidad : 0.01408 Total \$ 32.47

Total de Mano de Obra

\$ 32.47

Herramienta

ANDAMIOS TU

ANDAMIOS TUBULARES

(%)mo 0.35000 \$ 32.47 \$ 11.36

Total de Herramienta

\$ 11.36



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Licitación:
Asignación Directa
Fecha: 09/10/2025

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

Costo Directo	\$ 109.38
Indirectos (13.95%)	\$ 15.26
Subtotal	\$ 124.64
Financiamiento (0.95%)	\$ 1.18
Subtotal	\$ 125.82
Utilidad (11.95%)	\$ 15.04
Subtotal	\$ 140.86
Cargos Adicionales (3.00%)	\$ 3.28

Fecha Inicio: 20/10/2025

Fecha de Termin: 31/10/2025

Tiempo Ejecución: 12 Días Naturales

Hoja No. 1



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


Análisis de Precio Unitario Extraordinarios

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---	-------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Subtotal \$ 144.14

Precio Unitario \$ 144.14

** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. **



Licitación:
Asignación Directa
Fecha: 09/10/2025

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



Fecha Inicio: 20/10/2025
Fecha de Terminó: 31/10/2025
Tiempo Ejecución: 12 Días Naturales

Hoja No. 2



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-002

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN A LAMPARAS CON 2 CABLES CU. CAL-12, Y 1 CABLE CU. CAL-14 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.

Unidad : ML
Cantidad : 75.60
Precio unitario : \$ 117.69
Total : \$ 8,897.36

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
CABLE	CABLE ELECTRICO CAL 12	ml	2.00000	\$ 14.23	\$ 28.46
INTERRUPTOR	INTERRUPTOR 20 AMP	pieza	0.01700	\$ 147.58	\$ 2.51
CABLE CAL14	CABLE INDIANA THW-LS/THHW-LS CALIBRE 14 VERDE	ml	1.00000	\$ 10.14	\$ 10.14
Total de Materiales				\$	41.11
Mano de Obra					
+ CUAD002	CUADRILLA 002 (1 ELECTRICISTA+ 1 AYDTE. ESPECIALIZADO)	JOR			
JOR005	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	1.00000	\$ 1,238.96	\$ 1,238.96
JOR006	PEON	JOR	1.00000	\$ 764.98	\$ 764.98
MI	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	0.10000	\$ 2,003.94	\$ 200.39
HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 2,003.94	\$ 60.12
ES	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.02000	\$ 2,003.94	\$ 40.08
				Suma	\$ 2,304.53
				Total	\$ 41.90
Total de Mano de Obra				\$	41.90
Herramienta					
ANDAMIOS TU	ANDAMIOS TUBULARES	(%)mo	0.15000	\$ 41.90	\$ 6.29
Total de Herramienta				\$	6.29

Costo Directo	\$	89.30
Indirectos (13.95%)	\$	12.46
Subtotal	\$	101.76
Financiamiento (0.95%)	\$	0.97
Subtotal	\$	102.73
Utilidad (11.95%)	\$	12.28
Subtotal	\$	115.01
Cargos Adicionales (3.00%)	\$	2.68
Subtotal	\$	117.69
Precio Unitario	\$	117.69

** CIENTO DIECISIETE PESOS 69/100 M.N. **



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Licitación:
Asignación Directa
Fecha: 09/10/2025

Fecha Inicio: 20/10/2025
Fecha de Término: 31/10/2025
Tiempo Ejecución: 12 Días Naturales

Hoja No. 3



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Análisis de Precio Unitario Extraordinarios

Descripción

Clave: EXT-003

SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTAL TEMPLADO, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA

Unidad : PZA
Cantidad : 8.00
Precio unitario : \$ 1,428.86
Total : \$ 11,430.88

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales					
CINTA ELECTRICA	CINTA AISLANTE NEGRA	pieza	0.02198	\$ 29.89	\$ 0.66
LAMP LED HIGBAY	LAMPARA LED HIGBAY	pieza	1.00000	\$ 525.07	\$ 525.07
TORNILLO/EXAG/1,	(10 juegos) tornillo hexagonal de 1/4"-20" x 2" con tuerca hexagonal, arandelas planas (SAE) y arandelas de bloqueo, rosca completa, rosca gruesa, acero inoxidable 304 18-8	PZA	4.00000	\$ 30.00	\$ 120.00
Total de Materiales				\$	645.73
Mano de Obra					
+ CUAD002	CUADRILLA 002 (1 ELECTRICISTA+ 1 AYDTE. ESPECIALIZADO)	JOR			
JOR005	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	1.00000	\$ 1,238.96	\$ 1,238.96
JOR006	PEON	JOR	1.00000	\$ 764.98	\$ 764.98
MI	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	0.10000	\$ 2,003.94	\$ 200.39
HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 2,003.94	\$ 60.12
ES	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.02000	\$ 2,003.94	\$ 40.08
				Suma	\$ 2,304.53
				Total	\$ 381.35
Total de Mano de Obra				\$	381.35
Herramienta					
ANDAMIOS TU	ANDAMIOS TUBULARES	(%)mo	0.15000	\$ 381.35	\$ 57.20
Total de Herramienta				\$	57.20

Costo Directo	\$ 1,084.28
Indirectos (13.95%)	\$ 151.26
Subtotal	\$ 1,235.54
Financiamiento (0.95%)	\$ 11.74
Subtotal	\$ 1,247.28
Utilidad (11.95%)	\$ 149.05
Subtotal	\$ 1,396.33
Cargos Adicionales (3.00%)	\$ 32.53
Subtotal	\$ 1,428.86

Precio Unitario \$ 1,428.86

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 86/100 M.N. **



SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación:
Asignación Directa
Fecha: 09/10/2025

Fecha Inicio: 20/10/2025
Fecha de Termin: 31/10/2025
Tiempo Ejecución: 12 Días Naturales

Hoja No. 4



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
Materiales					
ELE001	LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL 26'	M2	15.48498	\$ 224.03	\$ 3,469.10
ELE003	PINTURA DE HULE CLORADO	LT	77.94590	\$ 231.81	\$ 18,068.64
ELE004	THINNER	LT	40.89500	\$ 43.10	\$ 1,762.57
ELE007	ESCOBA ATRAPA POLVO DUAL REYNA	PZA	5.49000	\$ 125.00	\$ 686.25
ELE008	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4	PZA	4.00000	\$ 40.00	\$ 160.00
ELE009	PIJAS AUTORROSCABLES CON ARANDELA DE CAUCHO	PZA	54.96000	\$ 1.10	\$ 60.46
ELE010	PINTURA FONDO NOXID 1 L	LT	28.69848	\$ 211.21	\$ 6,061.41
ELE011	PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA	PZA	1.00000	\$ 244.25	\$ 244.25
ELE012	PINTURA ESMALTE SUMMA	LT	28.69848	\$ 254.31	\$ 7,298.31
Total de Materiales					\$ 37,810.99
Mano de Obra					
JOR001	OF. SOLDADOR	JOR	0.56059	\$ 1,473.02	\$ 825.76
JOR002	OFICIAL PINTOR	JOR	25.29585	\$ 1,238.96	\$ 31,340.55
JOR005	OFICIAL ELECTRICISTA	jor	0.02125	\$ 1,238.96	\$ 26.33
JOR006	PEON	jor	28.58426	\$ 764.98	\$ 21,866.39
MI	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	0.10000	\$ 54,059.01	\$ 5,405.90
Total de Mano de Obra					\$ 59,464.93
Herramienta					
AT	ANDAMIOS TUBULARES	(%)mo	0.10000	\$ 1,442.84	\$ 144.28
ES	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.02000	\$ 54,059.01	\$ 1,081.18
HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	0.03000	\$ 104,817.34	\$ 3,144.52
Total de Herramienta					\$ 4,369.98
Equipo					
EQ001	CAMION VOLTEO MARCA FAMSA DE 7 M3 MODELO 2005	HORA	0.00935	\$ 887.72	\$ 8.30

Licitación:
Asignación Directa
Fecha: 09/10/2025

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Fecha Inicio: 20/10/2025
Fecha de Término: 31/10/2025
Tiempo Ejecución: 12 Días Naturales

Hoja No. 1



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL


RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Explosión de Insumos de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto
EQ002	GRUA HIDRAULICA ARTICULADA HIAB 090/AW CAPACIDAD DE CARGA 8,4 TON/TON/M ALCANCE HORIZONTAL 7.20 M	HORA	0.02748	\$ 863.81	\$ 23.74
EQ003	HIDROLAVADORA	HORA	88.20000	\$ 68.89	\$ 6,076.10
Total de Equipo					\$ 6,108.14
TOTAL DEL REPORTE					\$ 107,754.04



**SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA**

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

Licitación:
Asignación Directa
Fecha: 09/10/2025

Fecha Inicio: 20/10/2025
Fecha de Término: 31/10/2025
Tiempo Ejecución: 12 Días Naturales

Hoja No. 2

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME. SIN Cell: 6654800520
LMINGENIERIA Y CONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



ELECTRO MAYOREO AHOME

Page 1 of 1

COTIZACION

RFC EMA230209NA7
INDEPENDENCIA No. 1918 PTE Los Olivos C.P. 81248
Los Mochis

FOLIO: AH49142
CONTADO

FECHA: 11/12/2025
STATUS: VIGENTE
VENDEDOR: 118

CLIENTE: 0714-"PUBLICO EN GENERAL"

DOMICILIO: LAURELY CEIBA, SN
Cuauhtémoc Los Mochis, Ahome, Sinaloa

Por este conducto presento a su consideración el presupuesto de los siguientes productos.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
50	PZA	FIJA0002	ABRAZADERA UNA DE 3/4 (UC 34)	2.61	130.50
152	MTS	IUSC0011	ML. CABLE THW-LS CAL. 12 IUSA NEGRO	14.23	2,162.96
76	MTS	IUSC0009	ML. CABLE THW-LS CAL. 14 IUSA VERDE	10.14	770.64
4	ML	CDCE0019	CORDON USO RUDO 3 X 12 CDC	53.44	213.76
1	PZA	CINT0008	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M NEGRA. (MOD. 165)	29.89	29.89
7	PZA	FESA0010	CONDULET T 3/4 (9840505)	46.05	322.35
8	PZA	TUBE0102	CONECTOR USO RUDO DE 3/4 (CUR 34)	12.14	97.12
20	PZA	TUBE0034	CONECTOR DE ACERO 3/4 " (CCA 34) (9570100)	9.24	184.80
25	PZA	TUBE0052	COPE DE ACERO DE 3/4 " PD (CPA 34) (9570500)	8.69	217.25
1	PZA	SIEM0002	D120EE INT. TERMOMAG. 1P. 20 A. SIEMENS	147.58	147.58
53	PZA	FIJA0098	44401 PIJA BROCA 1/4 X 1" CABEZA HEX. / P. BROCA	1.94	102.82
26	PZA	TUBE0002	TUBO GALV. 3/4 " SIN ROSCA EN RYMCO	140.59	3,655.34
8	PZA	MAXI0061	CW-100W, CAMPANA INDUSTRIAL CW 100W 6500K 100-240V TECNOLED	525.07	4,200.56


Subtotal	12,235.57
IVA	1,957.68
Total	14,193.25

Vigencia hasta: 10/01/2026

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA
SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA

Ac
Ver

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO (RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDADES: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRAS: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; (125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-1

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

IMPORTE DEL CONTRATO ORIGINAL: \$674,169.56 (IMPORTE INCLUYENDO I.V.A.)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2025, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y EL CIUDADANO MARTIN ULISES LEON LAZCANO, CELEBRARON CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

SE OTORGÓ EL ANTICIPO RESPECTIVO AL QUE POR LEY TIENE DERECHO CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO, "EL CONTRATISTA" INICIARA LOS TRABAJOS CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.



III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:


I. DE DIFERIMIENTO: CUANDO LA CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA DOCUMENTACION SUFICIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL ANTICIPO NO SE OTORQUE EN EL TIEMPO CONVENIDO EN EL CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR EL DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN IGUAL NÚMERO DE DÍAS NATURALES AL DEL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EN ESTE CASO NO SE MODIFICARÁ EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO, IGUAL TRATAMIENTO SE DARÁ SI EL DIFERIMIENTO OBEDECE A UNA CAUSA DISTINTA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA;

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO AL RETRASO DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR PARTE DE “**EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**”, Y UNA VEZ QUE “**LAS PARTES**” SE PUSIERON DE ACUERDO, SE REQUIERE DIFERIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN “**EL CONTRATO PRINCIPAL**”. POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO DE DIFERIMIENTO A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

ELABORÓ Y REVISÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA

CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, representado en este acto jurídico por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte el ciudadano **MARTIN ULISES LEON LAZCANO**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 17 de octubre de 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número **FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad las obras: **(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** **(125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** y **(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;** el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

DECLARACIONES:

I. - DECLARAN "LAS PARTES":

I.1. - Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2. - Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3. - Que **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción I, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentación suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podrán acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual número de días naturales al del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificará el plazo de ejecución pactado en el contrato, igual tratamiento se dará si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista;

I.4. - Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan el diferimiento del plazo de ejecución contenido en el primer párrafo de la cláusula **TERCERA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** el cual dice de la siguiente manera:

GP

X


SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCIÓN). -

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 20 (VEINTE) días naturales, iniciando los trabajos el día 20 de octubre de 2025 y a terminarlos a más tardar el día 08 de noviembre de 2025, de conformidad con los programas de trabajo aprobados.

I.5. - Que el importe total de "EL CONTRATO PRINCIPAL" fue por la suma de:

SUB-TOTAL:	\$581,180.65	(SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 65/100 M.N.)
I.V.A. (16%):	\$92,988.91	(SON: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.)
TOTAL:	\$674,169.56	(SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.)

I.6. - Con base en lo anterior "LAS PARTES" celebran el presente convenio, acordando las siguientes:

CLÁUSULAS:


PRIMERA. - "LAS PARTES" convienen en diferir el periodo de ejecución de las obras.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, en el nuevo periodo de ejecución, mismos que son derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

1.- Debido al retraso de la entrega del anticipo por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" para el inicio de las obras que se encuentran en "EL CONTRATO PRINCIPAL"; y una vez que "LAS PARTES" se pusieron de acuerdo para el inicio de las obras, se acuerda diferir el periodo de ejecución contratado y "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar la solicitud de diferimiento junto con la reprogramación de las obras.

TERCERA. - "LAS PARTES" acuerdan en diferir el plazo de ejecución de las obras contratadas, quedando de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO		PLAZO DE EJECUCIÓN DIFERIDO	
	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO
(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(12 DÍAS NATURALES)		(12 DÍAS NATURALES)	
	20/10/2025	31/10/2025	24/11/2025	05/12/2025
(125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(20 DÍAS NATURALES)		(20 DÍAS NATURALES)	
	20/10/2025	08/11/2025	24/11/2025	13/12/2025
(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	(20 DÍAS NATURALES)		(20 DÍAS NATURALES)	
	20/10/2025	08/11/2025	24/11/2025	13/12/2025



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
Convenio No. (FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-1

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar las obras objeto del presente convenio de diferimiento en el nuevo plazo de ejecución diferido, de conformidad con la reprogramación de trabajo autorizado por **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**.

CUARTA. - Salvo las que resulten modificadas por este convenio continuaran vigentes todas las estipulaciones de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

QUINTA. - El presente convenio comenzará a surtir sus efectos legales a partir de la fecha de su firma.

SEXTA.- "LAS PARTES" acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación, interpretación, cumplimiento y ejecución de este convenio, será resuelto en primera instancia en la vía administrativa en las oficinas de **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la jurisdicción de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído por **"LAS PARTES"** que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio al calce y al margen de todas sus fojas útiles, en presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, el día **21 de noviembre de 2025**.

Por **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**

Por **"EL CONTRATISTA"**


C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL



C. MARTIN ULISES LEON LAZCANO

TESTIGOS:


C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME


C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME




C. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA**


C. VLADIMIR HERRERA BLANCAS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



CONVENIO DE DIFERIMIENTO A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte el ciudadano MARTIN ULISES LEON LAZCANO, celebrado con fecha 21 de noviembre de 2025.

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

JUSTIFICACIÓN

PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE (MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE SERVICIO POR EJECUTAR)

I.- DATOS GENERALES

LOCALIDAD: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

OBRA: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

No. DE CONVENIO: (FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-2

CONTRATISTA: MARTIN ULISES LEON LAZCANO

IMPORTE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$674,169.56 (I.V.A. INCLUIDO)

IMPORTE NETO POR AUMENTAR DE "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$102,449.30 (I.V.A. INCLUIDO)

IMPORTE NETO QUE QUEDARA EN "EL CONTRATO PRINCIPAL": \$776,618.85 (I.V.A. INCLUIDO)

IMPORTE NETO QUE QUEDARA PARA LA OBRA (039AH25CP): \$267,159.14 (I.V.A. INCLUIDO)

II.- ANTECEDENTES

CON FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2025, "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" Y "EL CONTRATISTA" EL CIUDADANO MARTIN ULISES LEON LAZCANO, CELEBRARON CONTRATO IDENTIFICADO CON EL NUMERO: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

SE ELABORO CONVENIO DE DIFERIMIENTO No. (FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-1 CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR ATRASO EN EL PAGO DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE "LAS PARTES" SE PUSIERÓN DE ACUERDO PARA INICIAR LOS TRABAJOS LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUEDA CON LA SIGUIENTE FECHA:

(12 DÍAS NATURALES)

FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE DE 2025



III.- CONSIDERACIONES

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

ARTÍCULO 84. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, PODRÁN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS; LOS MIXTOS EN LA PARTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO LOS DE AMORTIZACIÓN PROGRAMADA, MEDIANTE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN CUANTO A LOS MONTOS Y PLAZOS ORIGINALMENTE PACTADOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

III. MODIFICATORIO DE IMPORTE. CUANDO LA CONTRATANTE AUTORICE LA MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE SERVICIO POR EJECUTAR O LA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PODRÁN CELEBRARSE ESTE TIPO DE CONVENIOS SIN VARIAR EN MÁS DEL VEINTICINCO POR CIENTO LA NATURALEZA DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTO, EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ESTAS MODIFICACIONES NO REBASAN EN SU CONJUNTO EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE DEL CONTRATO:

CONSIDERANDO LO ANTERIOR Y DEBIDO A QUE EN LA OBRA SE REALIZARÁN TRABAJOS A CANCELAR, TRABAJOS ADICIONALES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, NECESARIOS QUE NO CAMBIAN NI AFECTAN LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA, SE REQUIERE AUMENTAR EL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA QUE SE MENCIONA EN I. **DATOS GENERALES**. POR LO QUE SE DETERMINA PROCEDER A LO SIGUIENTE:

IV.- RESOLUCIÓN

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 84, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE A FIN DE CUBRIR LAS MODIFICACIONES QUE OCASIONARON LAS CIRCUNSTANCIAS REFERIDAS EN LOS ANTECEDENTES Y LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS EN LA PRESENTE JUSTIFICACIÓN.

LOS MOCHIS, SIN. 05 DE DICIEMBRE DE 2025



ELABORÓ Y REVISÓ

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo. Y APROBÓ

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran por una parte; el **HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**, representado en este acto por el ciudadano **CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO**, en su carácter de **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL**, a quien en lo sucesivo se le denominará **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**; y por otra parte el ciudadano **MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO**, a quien en lo sucesivo se les denominará **"EL CONTRATISTA"**; manifestando **"LAS PARTES"** que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

I. Que con fecha 17 de octubre de 2025, **"EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"** y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato público número: **FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025**, siendo este a precios unitarios y tiempo determinado, en virtud de que **"EL CONTRATISTA"** se obligó a realizar para la entidad las obras: **(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; **(125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; y **(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; el cual para los efectos del presente instrumento en lo sucesivo se denominará **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**.

II.- Se elaboró Convenio de Diferimiento No.: **(FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-1**, debido al retraso en el pago del anticipo por parte del **"H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"**, con fecha 21 de noviembre de 2025.

DECLARACIONES:

I.- DECLARAN **"LAS PARTES"** QUE:

I.1.- Ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones establecidas en **"EL CONTRATO PRINCIPAL"**, aceptando la formalización del presente convenio.

I.2.- Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

I.3.- Que por el presente convenio **"LAS PARTES"** acuerdan aumentar el importe contratado para la obra: **(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; importe señalado en la **CLÁUSULA SEGUNDA** de **"EL CONTRATO PRINCIPAL"** número: **FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025**, que se celebró con fecha 17 de octubre de 2025, el cual a la letra dice de la siguiente manera:

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO).-

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: **\$581,180.65 (SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 65/100 M.N.)**, importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), siendo las inversiones de manera individual las siguientes cantidades:

[Handwritten signatures and initials]





(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

\$141,991.24 (importe sin incluir I.V.A.)
(SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.)

(125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

\$218,075.18 (importe sin incluir I.V.A.)
(SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
SETENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.)

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

\$221,114.23 (importe sin incluir I.V.A.)
(SON: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL
CIENTO CATORCE PESOS 23/100 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podrá dentro del programa de inversiones aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato mediante convenios modificatorios en términos del artículo número 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

I.4.- Que “EL CONTRATO PRINCIPAL” está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y conforme al artículo 84 fracción III, dice lo siguiente:

Artículo 84. Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y transparentadas, podrán poner a consideración del Comité de obra la modificación de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa más no limitativa a continuación se señalan:...

III. Modificadorio de Importe: Cuando la contratante autorice la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catálogo de conceptos, podrán celebrarse este tipo de convenios sin variar en más del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catálogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato;

En base a lo anterior, “LAS PARTES” celebran convenio modificadorio de importe, en razón de que en la obra se realizaron conceptos a cancelar, cantidades adicionales y trabajos extraordinarios, necesarios que no cambian ni afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto de “EL CONTRATO PRINCIPAL”; “LAS PARTES” celebran el presente convenio modificadorio de importe, acordando las siguientes:



CLÁUSULAS:

PRIMERA.- “LAS PARTES” convienen realizar aumento al importe neto de “**EL CONTRATO PRINCIPAL**” por la cantidad de: **\$102,449.30 (SON: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)**, quedando un importe contratado de: **\$776,618.85 (SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N.)**, importe neto, siendo los conceptos que generan tal aumento los que se describirán en el cuerpo del presente convenio.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos del presente convenio, mismos que no fueron previstos o considerados en “**EL CONTRATO PRINCIPAL**” y que generan el aumento descrito en la **CLÁUSULA** que antecede en este instrumento jurídico, siendo los derivados por los siguientes argumentos y/o justificaciones:

- En visita y recorrido por la institución educativa junto a personal directivo, residente de la Secretaría de Obras Públicas, verificador de la Secretaría de Bienestar y el Contratista; se hizo la petición por parte de la institución que en el pintado de la cancha se respetaran los colores que ya existían (verde) y también se pidió el apoyo en la rehabilitación del alumbrado de la techumbre, ya que se llevan a cabo torneos deportivos y es necesario que se cuente con buena iluminación.

Los trabajos originados por los argumentos anteriores son los siguientes:

CONCEPTOS A CANCELAR							
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad Proyecto	Cantidad Ejecutada	Cantidad Cancelar	P.U.	Importe
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
1.3	PINTURA HULE CLORADO						
1.3.3	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	396.63	0.00	396.63	\$118.27	\$46,909.43
SUB-TOTAL DE CONCEPTOS A CANCELAR DE LA OBRA:							\$46,909.43

IMPORTE POR CONCEPTOS A CANCELAR:	\$46,909.43
-----------------------------------	-------------

CANTIDADES A CANCELAR							
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad Proyecto	Cantidad Ejecutada	Cantidad Cancelar	P.U.	Importe
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
1.3	PINTURA HULE CLORADO						
1.3.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	190.01	190.00	0.01	\$109.11	\$1.09
1.5	VARIOS						
1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	549.00	548.91	0.09	\$7.37	\$0.66
SUB-TOTAL DE CANTIDADES A CANCELAR DE LA OBRA:							\$1.75



IMPORTE POR CANTIDADES A CANCELAR: \$1.75

CANTIDADES ADICIONALES							
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad Proyecto	Cantidad Ejecutada	Cantidad Adicional	P.U.	Importe
1	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
1.3	PINTURA HULE CLORADO						
1.3.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	66.43	463.06	396.63	\$262.22	\$104,004.32
SUB-TOTAL DE CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA:							\$104,004.32

IMPORTE POR CANTIDADES ADICIONALES: \$104,004.32

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS						
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad Proyecto	Cantidad Extraordinaria	P.U.	Importe
EXT-001	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD 3/4" , FIJADO CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE 3/4" DESDE CENTRO DE CARGA HASTA LAMPARAS, INCLUYE : CONDULET, CONECTORES Y COOPLES, ANDAMIOS, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	75.60	\$144.14	\$10,896.98
EXT-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTACIÓN A LAMPARAS CON 2 CABLES CU. CAL-12, Y 1 CABLE CU. CAL-14 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO.	ML	0.00	75.60	\$117.69	\$8,897.36
EXT-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTALTEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA.	PZA	0.00	8.00	\$1,428.86	\$11,430.88
SUB-TOTAL DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE LA OBRA:						\$31,225.22

IMPORTE POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS: \$31,225.22

LOS IMPORTES ANTERIORES SON ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

OBRA: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.


IMPORTE DE LA OBRA
\$141,991.24

-

MONTO DE CONCEPTOS A CANCELAR
\$46,909.43

-

MONTO DE CANTIDADES A CANCELAR
\$1.75



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MONTO DE CANTIDADES ADICIONALES	+	MONTO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	=	IMPORTE NETO QUE QUEDARA CONTRATADO DE LA OBRA INCLUYENDO CONVENIO
\$104,004.32		\$31,225.22		\$230,309.60

IMPORTE NETO QUE QUEDARÁ DE LA OBRA INCLUYENDO CONVENIO:

\$230,309.60 (MAS I.V.A.) = \$267,159.14 (SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.)

IMPORTE NETO QUE QUEDARÁ CONTRATADO DE LA OBRA INCLUYENDO CONVENIO	-	IMPORTE CONTRATADO	=	IMPORTE NETO POR AUMENTAR DEL CONTRATO
\$230,309.60		\$141,991.24		\$88,318.36

IMPORTE NETO POR AUMENTAR DE LA OBRA:

\$88,318.36 (MAS I.V.A.) = \$102,449.30 (SON: CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.)

LOS IMPORTES ANTERIORES SON ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

"EL CONTRATO PRINCIPAL"

IMPORTE DE "EL CONTRATO PRINCIPAL"	+	IMPORTE A AUMENTAR DE LA OBRA (124AH25CP)	=	IMPORTE NETO QUE QUEDARA CONTRATADO INCLUYENDO CONVENIO
\$581,180.65		\$88,318.36		\$669,499.01

IMPORTE NETO QUE QUEDARÁ CONTRATADO INCLUYENDO CONVENIO:

\$669,499.01 (MAS I.V.A.) = \$776,618.85 (SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N.)

TERCERA.- Se mantiene el plazo de ejecución para la obra establecido en el Convenio de Diferimiento No.: (FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-1.

CUARTA.- Conforme a lo que estipula el artículo 84, párrafo séptimo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se suscribe el presente Convenio Modificatorio de Importe y a la letra dice lo siguiente:

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, misma que no deberá exceder de treinta y un días hábiles, contados a partir de la mencionada determinación.

QUINTA.- Conforme a lo que estipula el artículo 73 fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, dice lo siguiente:

[Handwritten signatures and initials]





Artículo 73. Las garantías deben constituirse a favor de la dirección de administración de la institución contratante, por actos celebrados por los contratistas y cuando los actos o contratos se celebren con ellos, y deberán garantizar:

En caso de ampliación del monto o plazo del contrato celebrado por las partes, deberá modificarse la garantía por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se deberá hacer del conocimiento a la afianzadora para la modificación de la fianza respectiva, con el fin de que se continúe garantizando la obligación.

SEXTA.- "LAS PARTES" están de acuerdo que salvo las que resulten modificadas por este convenio continuaran vigentes todas las estipulaciones del contrato original.

SÉPTIMA.- Para la interpretación y cumplimiento de este convenio así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de esta ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa; por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia a la competencia de los Tribunales que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído y explicado el contenido del presente instrumento y estando **"LAS PARTES"** de acuerdo en todos sus términos y condiciones contenidas en el mismo, lo firman y ratifican para constancia y plena validez, por ante la presencia de cuatro testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, al día **05 de diciembre de 2025**.

POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"

C. CARLOS GABRIEL BRECEDA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y APODERADO LEGAL

POR "EL CONTRATISTA"

C. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO

TESTIGOS

C. JORGE ISAAC ISLAS ARREDONDO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGÍA**

C. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. JOAQUÍN PÁEZ ROIZ
SECRETARIO DE BIENESTAR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

C. VLADIMIR HERRERA BLANCAS
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME



CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO que celebran, por una parte, el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA; y por otra parte el ciudadano MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO, celebrado con fecha 05 de diciembre de 2025.

Datos de la Fianza**FOLIO 2194215**

Movimiento :	AUMENTO	R.F.C. Fiado :	LELM8911168QA	Monto Afianzado del	
Fianza :	25A52429	Endoso :	260002AM	Movimiento	\$10,244.93
Ramo :	ADMINISTRATIVO				
Subramo :	OBRA				
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD				
Moneda :	PESOS	Código Seguridad:	1800025A524292194		
		C.C. :	3004040		

División : FORANEA

Monto Total de la Fianza: \$77,661.88

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, HACEMOS CONSTAR POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO QUE LA FIANZA NUMERO 25A52429, QUE EXPEDIMOS HASTA POR LA CANTIDAD DE \$67,416.95 (SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 95/100 M.N.), ANTE: EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME, PARA GARANTIZAR POR: MARTIN ULISES LEON LAZCANO, LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIESEN DERIVARSE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2025, RELATIVO A: "(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; (125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; Y (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA." LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS EN LA FIANZA CITADA, DENTRO DE SU TEXTO SE MODIFICA EN LO SIGUIENTE:

MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO NO. (FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025)-2, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2025, SE INCREMENTA EL MONTO DEL CONTRATO EN LA CANTIDAD DE \$102,449.30 (CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. PARA QUEDAR EN UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE \$776,618.85 (SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 85/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. EXCEPCIÓN HECHA DE DICHA MODIFICACION, SUBSISTIRAN INALTERADOS LOS TERMINOS, CONDICIONES, EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA FIANZA.

ESTA POLIZA DE FIANZA ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL.


NANCI EDIT AGRAMON MONTOYA

JEFE DE OFICINA

CULIACAN, SINALOA, A 5 DE DICIEMBRE DE 2025

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 025A 5242 9219 4215



Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA (3672624)
R.F.C. FDO9411098R8

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Datos de la Fianza
FOLIO 2194215
Movimiento : AUMENTO

R.F.C. Fiado : LELM8911168QA

Monto Afianzado del Movimiento
\$10,244.93
Fianza : 25A52429

Endoso : 260002AM

Ramo : ADMINISTRATIVO

Subramo : OBRA

Obligación : CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD

Moneda : PESOS

Código Seguridad: 1800025A524292194


C.C. : 3004040

División : FORANEA

Monto Total de la Fianza: \$77,661.88

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

*** FIN DE TEXTO ***



Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: \$77,661.88 (***SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.***)

mIVUDTkmB1YioGZ4V2BmZAFBhpKPR38ZDsKpKp32UzkgYIZweelVHjdnQrFjbn3Z74fjOULHOLM6R8lhc7b+130443JWAw0wQ9ohH1921/X2oC/AOSmT+4Ex8V71Onxb71IhjaBuyW/WmEHEFPYX=-

NANCIEDIT AGRAMON MONTOYA

JEFE DE OFICINA

CULIACAN, SINALOA, A 5 DE DICIEMBRE DE 2025

La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 025A 5242 9219 4215

Dorama, Institución de Garantías, S.A.

Av. Patriotismo No. 201 Piso 1

Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)

R.F.C. FDO9411098R8



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Las presentes condiciones generales aplican para las pólizas del **Ramo Administrativo** emitidas por Dorama, Institución de Garantías, S.A. en adelante "La Institución".

- 1.- Los derechos y obligaciones que se generen por la emisión de esta fianza se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y en lo no previsto por esa ley se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal (CCF). Art. 183 de la LISF.
- 2.- De acuerdo al Art. 17 y 18 de la LISF, las fianzas serán admisibles como garantía ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y ante las autoridades locales, en todos los supuestos que la legislación exija o permita constituir garantías ante aquellas, las autoridades federales o locales al admitirlas aceptan la solvencia de "La Institución", sin calificar dicha solvencia ni exigir la constitución de depósitos, otorgamiento de fianzas o comprobación de que la institución es propietaria de bienes raíces, ni la de su existencia jurídica.

Las mismas autoridades no podrán fijar mayor importe para la fianza que otorgue "La Institución", que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía.

- 3.- "La Institución" se considera de acreditada solvencia por las fianzas que emita, de conformidad con el Art. 15 y 16 de la LISF.

4.- Las fianzas y todos los contratos que deriven de la emisión de ellas se reputarán mercantiles para todas las partes que en ellos intervengan ya sea como "El Solicitante y/o Fiado", "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" o contrafiador(es), "El(los) beneficiario(s)", con excepción de la garantía hipotecaria. Art. 32 de la LISF.

5.- "La Institución" solo asumirá obligaciones en su calidad fiadora, mediante el otorgamiento de esta póliza cuando la misma se encuentre numerada así como los documentos adicionales a la misma, tales como ampliación, disminución, prórroga y otros documentos de modificación, determinando con exactitud el monto de la fianza, nombre completo de "El(los) Beneficiario(s)", el fiado y el concepto garantizado. Art. 166 de la LISF y Art. 78 del Código de Comercio.

6.- El texto de la fianza debe ser claro y preciso, sin que se contradiga en sus propias limitantes.

- 7.- De acuerdo a lo establecido en la disposición 4.5.2., fracción II de la "Circular Única de Seguros y Fianzas", se transcribe lo siguiente:

"Durante la vigencia de la póliza, el solicitante o fiado podrá solicitar por escrito a la institución le informe el porcentaje de la prima que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al intermediario por su intervención en la celebración de este contrato. La institución proporcionará dicha información, por escrito o por medios electrónicos, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud."

8.- En términos de lo dispuesto por los artículos 165, 214, 389 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, las partes pactan que en la celebración de sus operaciones y la prestación de sus servicios, "La Institución" podrá hacer uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos. Para tal efecto se determina lo siguiente:

- En la celebración de operaciones y servicios que "La Institución" realice en términos del presente contrato, en las que se incluya la expedición electrónica de fianzas y los documentos modificatorios a las mismas, podrán ser utilizados medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología
- La identificación de usuarios, la determinación de responsabilidades y la manera en que se hará constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones y servicios que se celebren utilizando los medios electrónicos mencionados con anterioridad, estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Segundo (DEL COMERCIO ELECTRONICO), Libro Segundo del Código de Comercio vigente, en cuyos artículos 89 al 114, regula el empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio

Con base en lo anterior, "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" están enterados que el uso de los medios de identificación que se utilicen en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio, es decir, las obligaciones derivadas de las pólizas de fianza electrónicas, se soporta mediante una firma electrónica generada utilizando certificados digitales en términos de lo dispuesto por los artículos 89 al 99 Título Segundo del Comercio Electrónico, Capítulo I, de los Mensajes de Datos, del Código de Comercio vigente, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)".

Por tanto, los firmantes del presente instrumento podrán pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios celebrados, por lo que "La Institución" podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" garanticen a satisfacción de la receptora, los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

9.- En los términos de los artículos 89 del Código de Comercio (CC), 1803 del CCF y 166 de la LISF, la obligación de "La Institución" consignada en esta póliza se expresa a través de las firmas electrónicas que la calzan, correspondientes a los funcionarios de "La Institución", debidamente facultados para ello ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

- 10.- La obligación de "La Institución" consignada en esta póliza queda sujeta a las figuras de caducidad y prescripción reguladas por el Art. 174 y 175 de la LISF, de conformidad con lo siguiente:

Cuando la Institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado.

Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años.

Presentada la reclamación a la Institución dentro del plazo que corresponda conforme al artículo 174 de esta Ley, habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza de fianza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor. Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere este párrafo será de tres años.

Cualquier solicitud de pago por escrito hecha por el beneficiario a la Institución o, en su caso, la presentación de la reclamación o requerimiento de pago de la fianza, interrumpe la prescripción, salvo que resulte improcedente.

11.- Cualquier modificación a las condiciones originales de una póliza deberá ser notificada con anticipación, por escrito, a "La Institución" en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, debidamente suscrito por "El Solicitante" y "El Beneficiario", considerándose como legalmente aceptado únicamente si "La Institución" manifiesta su conformidad por escrito. "La Institución" deberá ser notificada en los mismos términos descritos si existe alguna otra fianza o garantía adicional a la obligación principal y cuando "La Institución" se encuentre garantizando en forma parcial la misma obligación. De aceptar "La Institución" la concurrencia de otras pólizas de fianza, "El Beneficiario" se compromete a presentar cualquier eventual reclamación proporcionalmente a cada Coafianzadora, en los términos del artículo 2° Fracción IV y 180 de la LISF.

La novación de la obligación principal extingue a la fianza, salvo consentimiento expreso y por escrito de "La Institución". Art. 2220 CCF.

12.- Cuando "La Institución" no cumpla con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar a "El Beneficiario" una indemnización por mora de acuerdo a las tasas y valores pactados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso de las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente artículo.

13.- En caso de quita, la fianza se reduce en la misma proporción que la obligación principal y la extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. Art. 2847 CCF.

14.- La fianza se extingue si "El Beneficiario" concede al fiado prórroga o espera sin consentimiento expreso o por escrito de "La Institución". Art. 179 de la LISF.

15.- "La Institución" no goza de los beneficios de orden y excusión y sus fianzas no se extinguirán aún cuando "El Beneficiario" no requiera judicialmente al fiado por el cumplimiento de la obligación principal o cuando sin causa justificada deje de promover en el juicio entablado contra el fiado. Art. 178 de la LISF.

16.- Toda dependencia de los poderes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligadas a proporcionar a "La Institución" los datos sobre antecedentes personales o económicos de quienes les soliciten la emisión de la fianza, así como de informar la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza para el que se haya otorgado la fianza y resolver la solicitud de cancelación de la fianza dentro de los treinta días naturales posteriores a la misma. Si esas autoridades no resuelven dicha solicitud dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Art. 293 de la LISF.

17.- Para el debido ejercicio de sus derechos, "El Beneficiario" debe de conservar en su poder el original de la póliza, así como cualquier modificación que a la misma se haga, tales como aumento o disminuciones de monto, prórroga, etc. pues la devolución de la póliza establece a favor de "La Institución" la presunción de que se ha extinguido su obligación fiadora, salvo prueba de lo contrario Art. 166 de la LISF.

18.- "El Beneficiario" deberá presentar su reclamación directamente ante "La Institución" y en caso de que ésta no dé respuesta dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, "El Beneficiario" podrá a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) o bien, ante los tribunales competentes. Arts. 1173 y 280 de la LISF.

"La Institución" cuenta con una unidad especializada que tiene por objeto atender consultas y reclamaciones de los usuarios, la cual deberá responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones. La presentación de reclamaciones ante la unidad especializada de "La Institución" o de la CONDUSEF, suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieran dar lugar, tal como lo establece el artículo 50-Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. En caso de otorgarse la póliza a favor de la Federación, entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, "La Institución" se sujeta al procedimiento de cobro establecido en el Art. 282 de la LISF, salvo que se emita ante la Federación para garantizar las obligaciones fiscales a cargo de terceros, pues en ese caso se observará lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

19.- "La Institución" podrá constituirse en parte y gozar de todos los derechos inherentes a ese carácter, en los negocios de cualquier índole, en procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los que se haya otorgado una fianza, en todo lo que se refiera a las responsabilidades derivadas de ésta así como en los procesos que se sigan a los fiados por responsabilidades garantizadas por "La Institución". Asimismo, a petición de parte, "La Institución" deberá comparecer en los procesos o juicios mencionados a fin de estar a las resultas de los mismos. Art. 287 de la LISF.

20.- En caso de que "La Institución" realice un pago en virtud de una póliza, la subroga por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor de "El Beneficiario" se servían, la obligación garantizada.

"La Institución" podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones, si por causas imputables a "El Beneficiario" de la póliza de fianza, es impedido o le resulta imposible la subrogación. Arts. 177 y 178 de la LISF.



21.- De acuerdo con la Disposición 4.2.8. Fracción VII y Disposición 19.2.3. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, cuando "La Institución" emita pólizas con responsabilidades en moneda extranjera se establece lo siguiente:

- I. Que las obligaciones de pago que deriven de dichas contrataciones se solventarán en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeros se realice en moneda extranjera;
- II. Que el pago de las reclamaciones que realicen las Instituciones en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas, en la moneda que se haya establecido en la póliza, y;
- III. Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere este Capítulo, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos de la LISP, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y demás disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se pacte la ampliación de las normas correspondientes.

22.- "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" aceptan que conocen indubitadamente el contenido del Artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 289.- Salvo el caso previsto en el cuarto párrafo de este artículo, cuando las Instituciones reciban la reclamación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado o, en su caso, del solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la Ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los beneficiarios, para resolver o inconformarse en contra de la reclamación.

Por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidarios y contrafiadores, estarán obligados a proporcionar a la Institución oportunamente todos los elementos y documentación que sean necesarios para determinar la procedencia y, en su caso, la cuantificación de la reclamación o bien su improcedencia, incluyéndose en este caso las excepciones relacionadas con la obligación principal que la Institución pueda oponer al beneficiario de la póliza de fianza. Asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o parcialmente procedente, tendrán la obligación de proveer a la Institución las cantidades necesarias para que ésta haga el pago de lo que se reconozca al beneficiario.

En caso de que la Institución no reciba los elementos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere el párrafo anterior, realizará el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a rembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerse a la Institución las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del Distrito Federal y de los Estados de la República.

En los documentos que consignen la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario con la Institución, se podrá pactar que la Institución realizará el pago de las cantidades que le sean reclamadas, hasta por el monto afianzado, sin necesidad de notificación previa al fiado, al solicitante, a sus obligados solidarios o a sus contrafiadores, ni de que éstos muestren o no previamente su conformidad, quedando la afianzadora exenta de la obligación de tener que impugnar u oponerse a la ejecución de la fianza. En este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a proveer a la Institución las cantidades necesarias que ésta le solicite para hacer el pago de lo que se reconozca al beneficiario o, en su caso, a rembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerle las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del Distrito Federal y de los Estados de la República.

No obstante lo establecido en los dos párrafos anteriores, el fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la Institución y de los daños y perjuicios que con ese motivo le hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a la Institución fueren el solicitante o los obligados solidarios o contrafiadores, podrán recuperar lo que a su derecho conviniera en contra del fiado y por vía de subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza la hizo efectiva. Las Instituciones, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, podrán denunciar el pleito al deudor principal, así como al solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, para que éstos rindan las pruebas que crean convenientes. En caso de que no salgan al juicio para el indicado objeto, les perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la Institución. Lo anterior también será aplicable en los procedimientos conciliatorios y juicios arbitrales, así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 288 de este ordenamiento. En caso de que no salgan al juicio para el indicado objeto, les perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la Institución. Lo anterior también será aplicable en los procedimientos conciliatorios y juicios arbitrales, así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 288 de este ordenamiento.

El texto de este artículo se hará saber de manera inequívoca al fiado, al solicitante y, en su caso, a los obligados solidarios o contrafiadores, y deberá transcribirse íntegramente en el contrato solicitud respectivo.

La Institución, en todo momento, tendrá derecho a oponer al beneficiario la compensación de lo que éste deba al fiado, excepto cuando el deudor hubiere renunciado previa y expresamente a ella."

GUIA PARA PRESENTACION DE RECLAMACIONES

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el artículo 280 de esta Ley.

En las reclamaciones en contra de las Instituciones, se observará lo siguiente:

- I. El beneficiario requerirá por escrito a la Institución de que se trate el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza. La Institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de quince días, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá quince días para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.

La Institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de quince días, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá quince días para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.

Si la Institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario.

Una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos anteriores, la Institución tendrá un plazo hasta de treinta días, contado a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia;
- II. Si a juicio de la Institución procede parcialmente la reclamación, podrá hacer el pago de lo que reconozca dentro del plazo que corresponda, conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará obligado a recibirla, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la diferencia, en los términos de la fracción III de este artículo. Si el pago se hace después del plazo referido, la Institución deberá cubrir los intereses mencionados en el artículo 283 de esta Ley, en el lapso que dicho artículo establece, contado a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, teniendo el beneficiario acción en los términos del artículo 280 de esta Ley;
- III. Cuando el beneficiario no esté conforme con la resolución que le hubiere comunicado la Institución, podrá a su elección, acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes conforme a lo establecido en el artículo 280 de esta Ley, y;
- IV. La sola presentación de la reclamación a la Institución en los términos de la fracción I de este artículo, interrumpirá la prescripción establecida en el artículo 175 de esta Ley.

SEGUNDA.- Conforme a la Disposición 4.2.8. Fracción VIII del Capítulo 4.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, se da a conocer al "Beneficiario" de la presente fianza, la siguiente información.- Los reclamos que formule el "El Beneficiario" deberán ser presentados ante el domicilio de sus oficinas o sucursales de esta Institución, deberán ser originales, firmados por el "Beneficiario" de la póliza de fianza, o su representante legal y deberán contener como mínimo los siguientes datos, con el objeto de que la Institución cuente con elementos para la determinación de su procedencia total o parcial son: A) Fecha de la reclamación, B) Número de la póliza de fianza relacionada con la reclamación; C) En caso de fianza electrónica, deberán presentar el Código de Seguridad y folio proporcionado por "La Institución"; D) Fecha de expedición de la fianza; E) Monto de la fianza; F) Nombre o denominación del fiado; G) Nombre o denominación de "El Beneficiario"; H) Domicilio de "El Beneficiario" para oír y recibir notificaciones; I) Descripción de la obligación garantizada; J) Referencia del contrato fuente (fechas, número de contrato, etc.) K) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y L) El importe de lo reclamado.

TERCERA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a lo establecido por la Disposición 4.2.8. Fracción VIII de la Circular Única de Seguros y Fianzas, todos los reclamos y requerimientos de pago de fianza, deberán ser presentados directamente en el domicilio de las oficinas o sucursales de esta Institución, en original y firma autógrafa del "Beneficiario" o su representante legal, por lo que no se admitirán a trámite reclamos o requerimientos de pago de fianza efectuados por medios electrónicos o cualquier otro medio distinto al precisado en esta Disposición.

CUARTA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 279 Fracción I de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, correrá a cargo del "Beneficiario" la obligación de probar documentalmente y en forma fidedigna la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada, por lo que no podrá condicionar o relevarse de tal obligación, trasladándola a la Institución Afianzadora o al "El Solicitante y/o Fiado" al amparo de lo dispuesto en el artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

QUINTA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuando sea el "Beneficiario" de la presente fianza la Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, para la obligación de la presente fianza, deberán seguir el procedimiento que enmarca el numeral en comento, informando que conforme a la Disposición Transitoria Decimo Segunda de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas establece lo siguiente:

"Décima Segunda.- En tanto se expida el Reglamento a que hacen referencia los artículos 278 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se aplicará, en lo conducente, lo establecido en el Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones federales a cargo de terceros."

Para el caso de las fianzas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, además se deberá observar lo que, respecto a las mismas, se prevea en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

SEXTA.- Cuando "La Institución" no cumpla con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar a "El Beneficiario" una indemnización por mora de acuerdo a las tasas y valores pactados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso de las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente artículo.

El presente documento quedó registrado en el portal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 30 de abril de 2015, con el número RESP-F0018-0122-2015





MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

LOS MOCHIS, SINALOA, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO ME REFIERO AL CONTRATO FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025
DE LA OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA
CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EL PARTICULAR ME
PERMITO INFORMARLE QUE DEBIDO AL RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y UNA VEZ QUE LAS PARTES
LOGRARON ACORDAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION QUEDA DE LA
SIGUIENTE MANERA:

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN CONTRATO:
FECHA DE INICIO: 20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION: 12 DIAS NATURALES


PLAZO DE EJECUCION POR DIFERIMIENTO A CAUSA DEL RETRASO EN ENTREGA AL ANTICIPO:
FECHA DE INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION: 12 DIAS NATURALES

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

MARTIN ULISES LEON LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/2049-25

Asunto: Aviso de Elaboración de Convenio de Diferimiento.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 27 de noviembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a la obras que fueron contratadas, según contrato número: **FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025.**, mismas que se detallan a continuación: **(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Cuyas obras le fueron adjudicadas al contratista de nombre: **MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.**

Procedo a notificarle e informarle de la elaboración del Convenio de Diferimiento, debido al retraso en la entrega del anticipo, con fecha del **21 de noviembre de 2025**, y una vez que las partes lograron acordar el inicio de los trabajos, el nuevo plazo de ejecución queda de la siguiente manera:

<u>(124AH25CP)</u>	Contrato:	Convenio Diferimiento:	<u>(125AH25PR)</u> <u>(126AH25PR)</u>	Contrato:	Convenio Diferimiento:
Fecha de inicio:	20/10/2025	24/11/2025	Fecha de inicio:	20/10/2025	24/11/2025
Fecha de termino:	31/10/2025	05/12/2025	Fecha de termino:	08/11/2025	13/12/2025
Plazo de ejecución:	12 Días naturales.		Plazo de ejecución:	20 Días naturales.	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.



C.C.P. Archivo
JETC/AARF

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(125AH25PR) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
-----------	----------	-------------	-----------------	----------	------------------	----------	---------------	---------------

(125AH25PR) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

PORTERIAS Y TABLEROS

30 2.1.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 24/ Nov/2025 6c 29/Nov/2025

PORTERIA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO CED 40, INCLYE: TUBERIA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCION.

40 2.1.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 24/ Nov/2025 6c 29/Nov/2025

TABLERO DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE

Licitación: AHOME
Asignación Directa

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Termino: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 1

PER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC. CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME.SIN Cell:6684800520
LMINGENIERIA Y CONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

(125AH25PR) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CAIRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
-----------	----------	-------------	-----------------	----------	------------------	---------------------------	---------------

2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA,
INCLUYE: ARO PROFESIONAL
ABATIBLE, RED DE NYLON
PROFESIONAL, PINTURA
ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA
GALVANIZADA GRADO 5 PARA
FIJACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS
ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO,
INCLUYE TAMBIÉN LETRERO Y LOGO
DE LA ADMINISTRACIÓN

PINTURA HULE CLORADO

60	2.2.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	29/Nov/2025	10c	08/Dic/2025	
----	-------	--	-------------	-----	-------------	--

70	2.2.2	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	29/Nov/2025	10c	08/Dic/2025	
----	-------	--	-------------	-----	-------------	--

80	2.2.3	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO	29/Nov/2025	10c	08/Dic/2025	
----	-------	----------------------------------	-------------	-----	-------------	--

Licitación:
Asignación Directa

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Término: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 2



3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME SIN Cell: 6684800520
LMINGENIERIAYCONSTRUCCION@HOTMAIL.COM



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL
RFC: LELM-891116-8QA
CEDULA PROF: 12000270

(125AH25PR) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
		CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
90	2.2.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	29/Nov/2025	10c	08/Dic/2025		
		VARIOS					
110	2.3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	08/Dic/2025	6c	13/Dic/2025		
120	2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15X30, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA	08/Dic/2025	6c	13/Dic/2025		

Licitación:
Asignación Directa



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORGANISMO ECOLÓGICO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME SIN Cell:6684800520
LMINGENIERIAYCONSTRUCCION@HOTMAIL.COM

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Terminación: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 3



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

(125AH25PR) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIVARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Reprogramación de Obra (20 Días Naturales)

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	Año 2025 01 Nov-30 Nov	C1 Dic-31 Dic
-----------	----------	-------------	-----------------	----------	------------------	---------------------------	---------------

INSTALACIÓN.

% PARCIAL:

61.25%

38.75%

% ACUMULADO:

61.25%

100.00%

Licitación:
Asignación Directa



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS, URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE

OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE:

C. ING. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

3ER RETORNO CERRO DEL RODADERO 1963-A FRACC CENTRO PLAZA, LOS MOCHIS, AHOME.SIN Cell: 6684800520
LMINGENIERIA Y CONSTRUCCION@HOTMAIL.COM

Fecha Inicio: 24/11/2025
Fecha de Terminación: 13/12/2025
Tiempo Ejecución: 20 Días Naturales

Hoja No. 4



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

LOS MOCHIS, SINALOA, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ASIGNACION DEL SUPERINTENDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTRO SUPERINTENDENTE SERA SU SERVIDOR C. **ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO** MISMO QUE ESTARA A CARGO DE LA OBRA: **(124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

CONTRATO No. FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

PROFESIÓN:

LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL

CEDULA PROFESIONAL:

No. 12000270

MARTIN ULISES LEON LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Asunto: Asignación de residente de obra.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 18 de octubre del 2025.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA ADSCRITO A LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, le informo a usted que a partir de la presente fecha estará asignado como residente de obra de la siguiente: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Número de contrato: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

Fecha: 17 de octubre de 2025.

Al mismo tiempo le encomiendo para que de manera coordinada con el contratista respectivo, programen el inicio de los trabajos.

Sin otro asunto en particular y en espera de cualquier aclaración me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Recn:
18.10.2025

18/10/25

C.c.p.- MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO/Contratista
C.c.p.- Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes/Residente de Obra
C.c.p.- Archivo
JETC/CSMB



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

LOS MOCHIS, SINALOA, A 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE EL INICIO DE OBRA EMPEZÓ A REALIZARSE EN LA FECHA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
CONTRATO No. FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

 ATENTAMENTE

MARTIN ULISES LEON LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/2043-25

Asunto: Aviso de inicio de obra

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 27 de noviembre de 2025.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Presente.-

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y a su vez le informo que de conformidad con lo establecido en el Artículo 77, Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, mismo que en su parte medular señala lo siguiente: "...dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de iniciación de la obra pública contratada, las dependencias o entidades notificarán a la contraloría dicho inicio; así mismo, deberá informar cualquier modificación, suspensión y terminación de las obras."; ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición antes señalada, le hago de su conocimiento que respecto de los trabajos relativos a las obras que fueron contratadas, según contrato numero: FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025., consistentes específicamente en: (124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; cuyas obras le fueron adjudicadas a "EL CONTRATISTA" MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO, con un importe total de hasta: \$ 674,169.56, identificándose como origen del recurso el correspondiente a: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2025).

Procedo a notificarle e informarle, que el inicio en los plazos de ejecución de los trabajos relativos a las obras antes señaladas, quedaron establecidos como a continuación se indica:

(124AH25CP)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
24/11/2025	05/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 días naturales	


(125AH25PR)(126AH25PR)	
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINO:
24/11/2025	13/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 días naturales	

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, la presente, me despido de usted.



ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretario de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/Síndica Procuradora
c.c.p. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO/Contratista
c.c.p. Archivo
JETC/AARF



MARTIN ULISES LEON LAZCANO

INGENIERO CIVIL

RFC: LELM-891116-8QA

CEDULA PROF: 12000270

LOS MOCHIS, SINALOA, A 05 DE DICIEMBRE DEL 2025

C. ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE TERMINACIÓN DE LA OBRA EMPEZÓ A REALIZARSE EN LA FECHA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES DE LA OBRA: (124AH25CP) REHABILITACION DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
CONTRATO No. FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED CON NUESTRA MÁS ATENTAS CONSIDERACIONES.

ATENTAMENTE

MARTIN ULISES LEON LAZCANO
REPRESENTANTE LEGAL



Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social	Sentido
MARTIN ULISES LEON LAZCANO	POSITIVO

RFC	Folio
LELM8911168QA	25NG7998793

Fecha y hora de emisión
08 de diciembre de 2025 a las 11:34 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||LELM8911168QA|25NG7998793|08-12-2025|P||00001088888800000031||

Sello Digital

H59Bj3Tox3xepVRoCQDXsExkYb+6yjnUp/C0J6nbMTweZdu8nSGjOwdwqGAcr0M7om6eFfcBuJ4KFgO2jMibRA+6
STXBud7YT3ghRZCPcvMWkpVM0TGjMX3B7NSKw9DHOTEDCoxupoNDCJDwAtDnYnXSfYN/II8hJcebFQZHpsK3mFT1h
vW29JmPwyh9/pvIrMrVMjL78Ayz5c6YPni/d7ap7s2PQBXRnlh0+3P1y0HZjFVcf1nx54II0Ai52Fe1eDPdKMYwub
QBSXVUVNxrIm83Bv/7yWFw+8Gd6qHXAmSeYjlgPFCXUwZ3PF/VbTjw3xVaX8IZCqc0kA4B1A==




Gobierno de México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.



Certificado de situación de obligaciones municipales



Folio: 2025-010254

Los Mochis, Sinaloa, 10 de octubre de 2025

C. LEON LAZCANO MARTIN ULISES, de la revisión que se realizó en los registros de este H. Ayuntamiento de Ahome, se desprende la información que se detalla a continuación, en la que se puede observar el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones.


Obligación	Detalles	Al corriente
JAPAMA		✓
Transito Municipal		✓
Obras Publicas		✓
Impuesto Predial Urbano		✓
Impuesto Predial Rustico		✓
Licencias de Alcoholes		✓
Anuncios y Publicidad		✓
Por el uso, concesión de casillas y pisos en los mercados		✓
Por el uso de pisos en la vía pública y sitios públicos		✓

ATENTAMENTE

ING. OMAR OSUNA HERNANDEZ
DIRECTOR DE INGRESOS



Cadena de Seguridad
zmqbX51R77INIMrqB1ssFmosl78=





H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Oficio No.: SOP/DOP/006-26

Asunto: El que se indica.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 05 de enero de 2026.

C. DALVINGH ITURRIOS CORRALES
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Presente.-

Me refiero a los trabajos relativos a la obra: **(124AH25CP) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

Que tiene el número de contrato: **FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025.**

Al respecto le informamos que el término de la obra se dio con fecha del 09 de diciembre de 2025, y al mismo tiempo nos permitimos invitarlo a la entrega recepción de la obra anteriormente mencionada con fundamento del Artículo 86, párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, dicho acto se llevará a cabo el día jueves 08 de enero de 2026 a las **09:00 a.m.** horas.

- Nombre de la Comunidad: Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.
- Beneficiarios: Plantel de la Escuela CONALEP.
- Montos ejecutados de la obra: \$ 267,159.14.
- Residente de la obra: Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes.
- Número de celular de residente: 6671.85.05.75.

Se anexan croquis de localización.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente, me despido de usted.

ATENTAMENTE

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



c.c.p. Joaquín Páez Roiz/Secretaría de Bienestar
c.c.p. María Luisa Gómez Lizárraga/ Sindica Procuradora
c.c.p. MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO/Contratista
c.c.p. Arq. Miguel Ángel Cabanillas Reyes/Residente de Obra
c.c.p. Archivo
JETC/AARF



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Obra :	(125AH25PR) REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
Localidad	LOCALIDAD BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		
Municipio	AHOME		
Num. De contrato	FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025.		
Contratista	MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO		
Importe de la obra	\$164,709.84		
Importe de Convenio	\$102,449.30		
Importe de la obra+Convenio	\$267,159.14		
Anticipo entregado	\$57,648.44		
Fianza de anticipo	25A52428 DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
Fianza de cumplimiento	25A52429 DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.		
Inicio de los trabajos	24 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Termino de los trabajos	05 DE DICIEMBRE DE 2025		
Plazo de días de ejecución de la obra	12 DIAS		

En Los Mochis sinaloa siendo las: 09:00 horas del día 08 de ENERO del 2026

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO

Director de Obras públicas

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES

Residente de Obra

MARTIN ULISES LEÓN LAZCANO

Contratista

Con objeto de llevar a cabo la recepción de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, siendo el importe ejercido como a continuación se enlista:

No. de estimación	Periodo		Estimado		Neto a pagar	
	Inicio	Termino	Estimación	Acumulado	Estimación	Acumulado
ESTIMACION NO. 3 (ULTIMA) (124AH25CP) REHAB. PINTURA EN CANCHA USOS MULTIPLES PLANTEL CONALEP, COL. ESTRELLA	24/11/2025	05/12/2025	\$267,159.14	\$267,159.14	\$202,601.41	\$202,601.41
Saldo a cancelar			\$0.00			

El Municipio de Ahome recibe los trabajos antes descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente conforme a ley, declarando las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construcción final.

Leída la presente acta por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

RECIBE EL MUNICIPIO DE AHOME

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
Director de Obras públicas

ENTREGO EL CONTRATISTA

C. MARTÍN ULISES LEÓN LAZCANO
CONTRATISTA

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
Residente de Obra





Municipio de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA ADMINISTRATIVA
DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Datos generales de las Obras:

Obra: **(124AH25CP)** REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. **(125AH25PR)** REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. **(126AH25PR)** REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. de contrato: **FAISMUN-EDU-124CP-125PR-126PR-AH-2025.**
Fecha de contrato: **17 de octubre de 2025**
Inversión contratada
+ convenio: **\$ 776,618.86.**
Inversión ejercida: **\$ 776,618.86.**
Fecha de inicio: **24 de noviembre de 2025**
Fecha de término: **09 de diciembre de 2025**

Siendo las **10:00** hrs. del día **08 de enero** del año **2026**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, ubicadas en Palacio Municipal, cita en Degollado y Cuauhtémoc, Los Mochis, Sinaloa; las siguientes personas:

Nombre

Cargo

Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro

Director de Obras Públicas

C. Martín Ulises León Lazcano

Contratista



Declaraciones

I.-EI H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que encomendó al C. Martín Ulises León Lazcano, "El Contratista" la realización de las obras: **(124AH25CP)** REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA CONALEP, COLONIA ESTRELLA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. **(125AH25PR)** REHABILITACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



Municipio de Ahome
Secretaría de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología
Dirección de Obras Públicas

(126AH25PR) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Observando para ello todo lo establecido en el contrato, proyecto, especificaciones técnicas, presupuesto y programa de obra respectivos.

II.-El H. AYUNTAMIENTO DE AHOME declara que "El Contratista" cumplió con dicha encomienda acatando para ello, lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en el contrato, de acuerdo al presupuesto, proyecto, especificaciones técnicas y programa de ejecución respectivo. Se ha levantado el acta correspondiente a la entrega-recepción de la obra con fecha 08 de enero de 2026, y se elaboró el finiquito con fecha 09 de diciembre de 2025.

III.-Ambas partes, EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME y "El Contratista" declaran que a la fecha no existen adeudos por lo que se dan por terminadas las obligaciones establecidas en el contrato respectivo, sin derecho a posterior reclamación, reservándose EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME el derecho de hacer reclamaciones a "El Contratista" en lo que resulte por daños derivados de vicios ocultos, en los términos señalados en el contrato y fianza respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron siendo las 10:15 horas del día 08 del mismo mes y año arriba señalado.

Por "El Contratante"

Arq. Jesús Ernesto Tapia Castro
Director de Obras Públicas

Por "El Contratista"

C. Martín Ulises León Lazcano
Contratista

