



UAdeO
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA ENERO - MARZO 2024

BD-OP-36-(20240103)


N°	CAMPO	Descripción del campo	
1	Año	2024	2024
2	Periodo	20240103	20240103
3	Cuenta Contable	N/A	N/A
4	Nombre Cuenta Contable	N/A	N/A
5	Núm. de Obra	UADEO-001-2024	UADEO-002-2024
6	Municipio	AHOME	EL ROSARIO
7	Localidad	LOS MOCHIS	EL ROSARIO
8	Coordenadas Geográficas	25.8101149,-108.9682740	22.979977,-105.878908
9	Programa	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
10	Subprograma	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCIÓN
11	Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRANSMISORA DE RADIO XHUDO-FM, INCLUYE CASETA DE CUARTO DE CONTROL, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN UBICADA EN CERRO DE LA MEMORIA EN MUNICIPIO DE AHOME	COMPLEMENTO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, MURO ARQUITECTONICO, ACERO DE REFUERZO Y REFLECTORES, EN EDIFICIO "A" DE EXTENSIÓN EL ROSARIO
12	Importe Total Autorizado	\$ 1,417,000.00	\$ 508,396.41
13	Origen Federal	N/A	N/A
14	Importe	\$0.00	\$0.00
15	Origen Estatal	N/A	N/A
16	Importe	\$0.00	\$0.00
17	Origen Municipal	N/A	N/A
18	Importe	\$0.00	\$0.00
19	Otras Inversiones	RECURSOS PROPIOS 2023	RECURSOS PROPIOS 2023
20	Origen	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
21	Importe	\$ 1,417,000.00	\$ 508,396.41
22	Modalidad de Ejecución	CONTRATO	CONTRATO
23	Tipo de Contratación	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL
24	Nombre del Contratista o Proveedor	OLIVER ENRIQUE LOPEZ LOW	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL S.A. DE C.V.
25	Representante legal	C. OLIVER ENRIQUE LOPEZ LOW	C. ANGEL ALFONSO OCHOA DEL VALLE
26	Número de Contrato	UADEO-OP-ADE-001-2024	UADEO-OP-ADE-002-2024
27	Importe del Contrato /	\$ 1,417,000.00	\$ 508,396.41
28	Fecha del contrato	21 DE MARZO DE 2024	21 DE MARZO DE 2024
29	Fecha Inicio de Ejecución	22 DE MARZO DE 2024	22 DE MARZO DE 2024
30	Fecha Terminación de Ejecución	20 DE ABRIL DE 2024	20 DE ABRIL DE 2024
31	Porcentaje Avance Físico	40%	40%
32	Importe Ejercido	\$ 1,417,000.00	\$ 508,396.41
33	Porcentaje Avance Financiero	0%	0%
34	Beneficiarios	20,000	90
35	Estatus	EN EJECUCION	EN EJECUCION
36	Fecha de convenio modificadorio al	N/A	N/A
37	Tipo de convenio modificadorio	N/A	N/A
38	Importe del convenio modificadorio	N/A	N/A
39	Días que se incrementan con el	N/A	N/A
40	Fecha del acta de entrega recepción	20 DE ABRIL DE 2024	20 DE ABRIL DE 2024
41	Fecha del acta de suspensión	N/A	N/A

ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
REPORTE TRIMESTRAL DE OBRA ENERO - MARZO 2024
REPORTE DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA POR PROGRAMA Y MODALIDAD
IA-RIOPPM-32-(20240103)

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	CONTRATO											DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DOMICILIO DE LOS TRABAJOS	RECURSOS	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
	NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL	MONTO AUTORIZADO	MONTO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONVENIO	IMPORTE CONTRATADO + IMPORTE DEL CONVENIO	FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	PLAZO DEL CONVENIO	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS + PLAZO DEL CONVENIO	FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS							
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	C. OLIVER ENRIQUE LOPEZ LOW	\$ 1,417,000.00	\$ 1,417,000.00	N/A	N/A	22 DE MARZO DE 2024	20 DE ABRIL DE 2024	30 DÍAS NATURALES	N/A	30 DÍAS NATURALES	20 DE ABRIL DE 2024	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRANSMISORA DE RADIO XHUDO-FM, INCLUYE CASETA DE CUARTO DE CONTROL, BARRA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN UBICADA EN CERRO DE LA MEMORIA EN MUNICIPIO DE AHOME	CALLE CERRO DE LA MEMORIA, NUMERO 001, COL. BUGAMBILIAS 1, C.P. 81220, AHOME, SINALOA	RECURSOS PROPIOS 2024	UADEO-001-2024	UADEO-OP-ADE-001-2024	40%	0%
ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA Y SUPERVISION INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$ 508,396.41	\$ 508,396.41	N/A	N/A	22 DE MARZO DE 2024	20 DE ABRIL DE 2024	30 DÍAS NATURALES	N/A	30 DÍAS NATURALES	20 DE ABRIL DE 2024	COMPLEMENTO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, MURO ARQUITECTONICO, ACERO DE REFUERZO Y REFLECTORES, EN EDIFICIO "A" DE EXTENSIÓN EL ROSARIO	UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN, EXTENSIÓN EL ROSARIO UBICADA EN CARRETERA A AGUA VERDE KM. 1.5, EL ROSARIO, SINALOA	RECURSOS PROPIOS 2024	UADEO-002-2024	UADEO-OP-ADE-002-2024	40%	0%


ARQ. JOEL SEBASTIÁN GARCÍA REGALADO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO