

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL S.A. DE C.V.

CALLE CUAUHEMOC S/N COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA.

CPC211112N38

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL 28 S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: FAIS-DOP-SIN-2023-011

LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, SIN.

ESTIMACION: UNO.

PERIODO DEL 22 DE MAYO AL DE 08 DE JUNIO DE 2023

UNI	PRECIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA			
		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA
M2	14.10	165.44		165.44	165.44	AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA. TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO.	2,332.70	0.00	2,332.70	2,332.70
M3	304.47	11.26		11.26	11.26	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	3,428.33	0.00	3,428.33	3,428.33
M3	518.62	55.62		55.62	55.62	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL INERTE, INCLUYE ACARREO LIBRE EN CARRETILLA A 20.00 MTS.	28,845.64	0.00	28,845.64	28,845.64
M2	397.64	14.08		14.08	14.08	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE CON F'C=100KG/CM2. DE 5 CMS. DE ESPESOR.	5,598.77	0.00	5,598.77	5,598.77
PZA	1,266.09	22.00		22.00	22.00	CIMENTACION ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 MTS. ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA.	27,853.98	0.00	27,853.98	27,853.98
TOTAL DE HOJA							68,059.43	0.00	68,059.43	68,059.43

Gustavo Alberto Lopez

REPRESENTANTE LEGAL

C. GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BOJORQUEZ

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JOSE LEON CASTRO VALDEZ

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL 28 S.A. DE C.V.

CALLE CUAUHEMOC S/N COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA.

CPC211112N38

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL 28 S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: FAIS-DOP-SIN-2023-011

LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, SIN.

ESTIMACION: UNO.

PERIODO DEL 22 DE MAYO AL DE 08 DE JUNIO DE 2023

UNI	PRECIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA			
		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA
M2	752.25	43.50		43.50	43.50	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS BANQUETA DE CONCRETO F'C = 150 KG/ CM2 ECHO EN OBRA CON 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10, INLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	32,722.88	0.00	32,722.88	32,722.88
ML	789.93	83.66		83.66	83.66	DALA DE DESPLANTE DE 15X40 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA.	66,085.54	0.00	66,085.54	66,085.54
M2	841.43	126.22		126.22	126.22	MURO DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	106,205.29	0.00	106,205.29	106,205.29
ML	534.80	88.00		88.00	88.00	CASTILLO DE 15x15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@15 CMS. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	47,062.40	0.00	47,062.40	47,062.40
ML	589.77	60.21		60.21	60.21	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VRS. 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA.	35,510.05	0.00	35,510.05	35,510.05
M2	841.43	24.08		24.08	24.08	MURO DE ENRASE DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	20,261.63	0.00	20,261.63	20,261.63
M2	1,807.24	100.32		100.32	100.32	LOSA DE CONCRETO ARMADA F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO APARENTE Y PLANEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 A 3 TERMINADO INTEGRAL A LA LOSA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	181,302.32	0.00	181,302.32	181,302.32
M2	841.43	11.50		11.50	11.50	MURO DE PRETIL DE TABIQUE DE JAL 10X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	9,676.45	0.00	9,676.45	9,676.45
TOTAL DE HOJA							498,826.56	0.00	498,826.56	498,826.56

REPRESENTANTE LEGAL

C. GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BOJORQUEZ

Gustavo Alberto Lopez

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JOSE LEON CASTRO VALDEZ

Jose Leon Castro Valdez

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

Juan Manuel Lopez Menchaca

CONFORME

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL 28 S.A. DE C.V.

CALLE CUAUHEMOC S/N COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA.

CPC211112N38

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL 28 S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: FAIS-DOP-SIN-2023-011

LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, SIN.

ESTIMACION: UNO.

PERIODO DEL 22 DE MAYO AL DE 08 DE JUNIO DE 2023

UNI	PRECIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA			
		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA
						IMPORTE DE ESTIMACION:	566,885.98	0.00	566,885.98	566,885.98
						SUBTOTAL:	566,885.98	0.00	566,885.98	566,885.98
						16% I.V.A.:	90,701.76	0.00	90,701.76	90,701.76
						TOTAL:	657,587.74	0.00	657,587.74	657,587.74
						INSPECCION Y VIGILANCIA 3%:	17,006.58	0.00	17,006.58	17,006.58
						IMPORTE TOTAL A LIQUIDAR:	640,581.16	0.00	640,581.16	640,581.16

REPRESENTANTE LEGAL

C. GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BOJORQUEZ

Gustavo Alberto Lopez

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JOSE LEON CASTRO VALDEZ

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL S.A. DE C.V.

CALLE CUAUHEMOC S/N COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA.

CPC211112N38

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL 28 S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: FAIS-DOP-SIN-2023-011

LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, SIN.

ESTIMACION: DOS (FINIQUITO)

PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL DE 05 DE JULIO DE 2023

		CANTIDAD DE OBRA					IMPORTES DE OBRA EJECUTADA			
UNI	PRECIO	SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA	CONCEPTO	SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA
M2	340.02	100.32		100.32	100.32	ACABADOS DE AZOTEA IMPERMEABILIZACION DE LOSA QUE INCLUYE: 1 RIEGO PRIMER, COLOCACION DE MEMBRANA.	34,110.81	0.00	34,110.81	34,110.81
M2	684.15	87.52		87.52	87.52	PISOS Y REPIZONES PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10 CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.	59,876.81	0.00	59,876.81	59,876.81
M2	741.39	76.18		76.18	76.18	VITROPISO DE 33X33 CMS	56,479.09	0.00	56,479.09	56,479.09
M2	696.13	24.62		24.62	24.62	RECUBRIMIENTO DE MUROS CON AZULEJO	17,138.72	0.00	17,138.72	17,138.72
ML	157.37	63.19		63.19	63.19	ZOCLO DE VITROPISO DE 8 CM DE ANCHO	9,944.21	0.00	9,944.21	9,944.21
M2	422.39	417.57		417.57	417.57	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 EN MUROS Y LOSAS, ACABADO FLOTEADO.	176,377.39	0.00	176,377.39	176,377.39
PZA	5,891.44	4.00		4.00	4.00	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL A BASE DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.10 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	23,565.76	0.00	23,565.76	23,565.76
PZA	5,624.15	1.00		1.00	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL A BASE DE ALUMINIO DE 0.90 X 2.10 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	5,624.15	0.00	5,624.15	5,624.15
PZA	5,374.05	2.00		2.00	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL A BASE DE ALUMINIO DE 0.76 X 2.10 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	10,748.10	0.00	10,748.10	10,748.10
M2	3,271.24	6.24		6.24	6.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	20,412.54	0.00	20,412.54	20,412.54
M2	3,463.12	6.24		6.24	6.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA A BASE DE VARILLA DE 1/2" Y SOLERA DE 1 1/4" PARA PROTECCIONES, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	21,609.87	0.00	21,609.87	21,609.87
TOTAL DE HOJA							435,887.44	0.00	435,887.44	435,887.44

REPRESENTANTE LEGAL

C. GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BOJORQUEZ

Gustavo Alberto Lopez

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JOSE LEON CASTRO VALDEZ

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL.V. S.A. DE C.V.

CALLE CUAUHEMOC S/N COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA.

CPC211112N38

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

OBRA: AMPLIACION DE HOSPITAL IMSS BIENESTAR.

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS CRISELL 28 S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: FAIS-DOP-SIN-2023-011

LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, SIN.

ESTIMACION: DOS (FINIQUITO)

PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL DE 05 DE JULIO DE 2023

UNI	PRECIO	CANTIDAD DE OBRA				CONCEPTO	IMPORTES DE OBRA EJECUTADA			
		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA		SEGUN	SALDO POR	ACUMULADO	ESTA
						INSTALACION ELECTRICA				
SALIDA	743.37	11.00		11.00	11.00	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE SALIDA CENTRO.	8,177.07	0.00	8,177.07	8,177.07
ML	154.76	16.00		16.00	16.00	ALIMENTACION GENERAL DE CORRIENTE ELECTRICA DE ACOMETIDA A REGISTRO A CENTRO DE CARGA.	2,476.16	0.00	2,476.16	2,476.16
SALIDA	706.23	10.00		10.00	10.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 110 VOLTS.	7,062.30	0.00	7,062.30	7,062.30
SALIDA	1,256.09	9.00		9.00	9.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SALIDA DE APAGADOR DOBLE POLARIZADO.	11,304.81	0.00	11,304.81	11,304.81
PZA	4,881.91	1.00		1.00	1.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA A 4 TECLAS MARCA SQUARE D, INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x30.	4,881.91	0.00	4,881.91	4,881.91
PZA	2,378.53	1.00		1.00	1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO A BASE DE CONCRETO DE 40X40 CMS; INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y MANO DE OBRA	2,378.53	0.00	2,378.53	2,378.53
						INSTALACIONES SANITARIAS				
PZA	3,379.40	2.00		2.00	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.	6,758.80	0.00	6,758.80	6,758.80
PZA	2,667.13	2.00		2.00	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.	5,334.26	0.00	5,334.26	5,334.26
PZA	1,115.93	2.00		2.00	2.00	SUMINISTROY COLOCACION DE REGADERA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.	2,231.86	0.00	2,231.86	2,231.86
PZA	608.70	2.00		2.00	2.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2", INCLUYE PEGAMENTOS, SOLDADURAS, CONEXIONES, ETC.	1,217.40	0.00	1,217.40	1,217.40
PZA	602.07	4.00		4.00	4.00	RAMALEO DE TUBERIA DE PVC DE 1/2"	2,408.28	0.00	2,408.28	2,408.28
PZA	876.03	2.00		2.00	2.00	RAMALEO DE TUBERIA DE PVC DE 4"	1,752.06	0.00	1,752.06	1,752.06
TOTAL DE HOJA							55,983.44	0.00	55,983.44	55,983.44

REPRESENTANTE LEGAL

C. GUSTAVO ALBERTO LOPEZ BOJORQUEZ ;

Gustavo Alberto Lopez

CONFORME

SUPERVISOR

ING. JOSE LEON CASTRO YALDEZ

CONFORME

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA

CONFORME