



Control Acumulativo de Estimaciones

Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V. Resumen De Estimación No. **02 NORMAL**
Obra: "REHABILITACIÓN DE 1,115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, POR LA CALLE CUARTA SUR, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAS CALLES TERCERA SUR, CANAL FRANCISCO CAÑEDO Y ANTONIO ROSALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".
Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/SANPEDRO/2023-11 Fecha: **05 de Oct. del 2023**

Concepto Estado De Cuenta		
Estimaciones	Importe	Saldo
Monto Contrato S/TVA	\$ 2,851,597.86	\$ 2,851,597.86
Estimación No. 1	\$ 1,906,529.94	\$945,067.92
Estimación No. 2	\$ 845,028.29	\$100,039.63

Anticipo - Amortización		
Retenciones	Importe	Saldo
Monto Anticipo S/TVA	\$ 998,059.25	\$ 998,059.25
Estimación No. 1	\$ 667,285.48	\$ 330,773.77
Estimación No. 2	\$ 295,759.90	\$ 35,013.87

Liquidación Estimación No. 2 (Normal)	
Concepto	Importe
Importe De La Estimación No.2	\$ 845,028.29
Menos Amortización	\$ 295,759.90
S u m a	\$ 549,268.39
Más 16% I.V.A.	\$ 87,882.94
Sub-Total	\$ 637,151.33
Saldo Líquido :	\$637,151.33

Representante Legal:
 Ing. Miguel Ángel Corrales Villaseñor

Revisó:
 Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante:
 C. Oracio Trápiero Zavala
 Gerente General de la JAPAN



JAPAN

Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato



Control Acumulativo de Estimaciones

HOJA : 1

DE : 1

Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 19 de Septiembre al 04 de Octubre del 2023

Importe : \$ 845,028.29

Lugar : SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.

Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Obra: REHABILITACION DE 1,115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, POR LA CALLE CUARTA SUR, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAS CALLES TERCERA SUR, CANAL FRANCISCO CAÑEDO Y ANTONIO ROSALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

Contrato No.
JAPAN/FAISMUN/1P/REH/COLECTOR/SANPEDRO/2023-11

Fecha : 05 de Oct. del 2023

Partida		Observaciones
Número	Descripción	Importe
	REHABILITACIÓN DE 1,115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO.	
	COLECTOR	\$ 392,736.55
	DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 452,291.74
TOTAL DE LA ESTIMACIÓN No. 2 :		\$845,028.29
Fecha del Contrato : 16 de Agosto del 2023		Avance Físico 97.00 %
		Avance Financiero \$845,028.29

Representante Legal :
Ing. Miguel Ángel Corrales Villaseñor

Reviso :
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Contratante :
C. Oracio Trapero Zavala
Gerente General de la JAPAN


JAPAN

 Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

Control Acumulativo de Estimaciones

NAVOLATO
JALISCO

Estimación No. 02 (Dos) Normal - Del 19 de Septiembre al 04 de Octubre del 2023		Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.		Importe: \$ 845,028.29
Lugar: SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REE/COLECTOR/SANPEDRO/2023-11		
Obra: REHABILITACIÓN DE 1,115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, POR LA CALLE CUARTA SUR, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAS CALLES TERCERA SUR, CANAL FRANCISCO CAÑEDO Y ANTONIO ROSALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.		Presupuesto: \$ 2,851,597.86		
		S/IVA	Fecha: 05 de Oct. del 2023	

Número	Partida	Descripción	Unidad	Cantidad de Obra			Importe		
				Presupuesto	Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	\$
1100 02	COLECTOR	REHABILITACIÓN DE 1,115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO.	M3	3,186.67	3,186.67	2,614.34	572.33	\$63.57	\$36,383.02
1140 03		EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCIÓN, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SONDEO DE TUBERÍAS EXISTENTES Y REPARACIÓN EN CASO NECESARIO.	HR	160.00	160.00	125.00	35.00	\$187.62	\$6,566.70
1130 01.B		BOMBEO DE ÁCHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA; DE 4" DE DIÁMETRO Y 12 H.P.	M3	60.11	57.90	18.96	38.94	\$155.90	\$6,070.75
1131 03.B		PLANTILLA APISONADA AL 86% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO-ARENOSO) NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMÉTRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.	M3	276.29	276.29	97.98	178.31	\$155.90	\$27,798.53
		RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 86% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (LIMO-ARENOSO), NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMÉTRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.							

 Representante Legal:
Ing. Miguel Ángel Corrales Villaseñor

 Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

 Autorizó:
C. Oracio Trapero Zavala
Gerente General de la JAPAN





Control Acumulativo de Estimaciones




Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 19 de Septiembre al 04 de Octubre del 2023		Importe : \$ 845,028.29	
Lugar : SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	
Obra: REHABILITACION DE 1.115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, POR LA CALLE CUARTA SUR, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAS CALLES TERCERA SUR, CANAL FRANCISCO CANEDO Y ANTONIO ROSALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.			
Presupuesto : \$ 2,851,597.86		S/IVA	Fecha : 05 de Oct. del 2023
Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REE/COLECTOR/SANPEDRO/2023-11			

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra		\$		
				Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	Importe
1131 05	RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMÉTRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CARGAS.	M3	1,797.57	1,797.57	1,418.77	378.80	\$168.18	\$63,708.58
9040 01	RETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARGA MÉCANICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	743.99	743.99	497.42	246.57	\$67.18	\$16,564.57
1135 02	AFINE CON EQUIPO MECÁNICO EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD.	ML	10,252.00	10,252.00	0.00	10,252.00	\$4.49	\$46,031.48
4200 03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (JOMO-ARENOSO), INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREO DESDE EL BANCO DE MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE REGALIAS.	M3	336.39	334.19	116.94	217.25	\$256.12	\$55,642.07
2040 04	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. CON COPILE INTEGRAL, DE 200 MM (8") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA TUBERÍA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA.	ML	519.00	519.00	0.00	519.00	\$59.76	\$31,015.44

Representante Legal:

 Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor

Reviso:

 Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:

 C. Oracio Trappero Zavala
 Gerente General de la JAPAN




Control Acumulativo de Estimaciones




Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 19 de Septiembre al 04 de Octubre del 2023		Importe : \$ 845,028.29	
Lugar : SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	
Obra: "REHABILITACION DE 1.115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, POR LA CALLE CUARTA SUR, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAS CALLES TERCERA SUR, CANAL FRANCISCO CANEDO Y ANTONIO ROSALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".			
Presupuesto : \$ 2,851,597.86		S/IVA	Fecha : 05 de Oct. del 2023

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra			Unitario	Importe
				Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.		
3060 00	POZO DE VISITA TIPO COMÚN, INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, MURO DE CUÑAS DE CONCRETO DE 16 X 10 X 25 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALONES A BASE DE VARILLA DE 1" DIÁMETRO PROTEGIDOS CON ALQUITRAN DE HULLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANILLOS DE HULE PARA LOGRAR HERMETICIDAD ENTRE POZO Y TUBERÍA DE P.V.C., COLADO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 ALREDEDOR DE UN ESPESOR DE 16 CM PERIMETRALMENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3).	PZA	2.00	2.00	1.00	1.00	\$9,002.00	\$9,002.00
3060 03	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD.	PZA	3.00	3.00	1.00	2.00	\$10,719.02	\$21,438.04
3060 05	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	PZA	4.00	4.00	1.00	3.00	\$15,213.79	\$45,641.37
2040 17	INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE MATERIALES.	PZA	4.00	4.00	2.00	2.00	\$2,137.38	\$4,274.76
1000 07.D	DEMOLICION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN EXISTENTE HASTA 3.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	51.11	46.34	31.03	15.31	\$104.96	\$2,984.84

Representante Legal:

 Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor

Reviso:

 Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:

 C. Osacio Trappero Zavala
 Gerente General de la JAPAN



Control Acumulativo de Estimaciones



Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 19 de Septiembre al 04 de Octubre del 2023		Importe : \$ 845,028.29	
Lugar : SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	
Obra: "REHABILITACIÓN DE 1,115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, POR LA CALLE CUARTA SUR, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAS CALLES TERCERA SUR, CANAL FRANCISCO CANEDO Y ANTONIO ROSALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA."			
Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/SANPEDRO/2023-11		Fecha : 05 de Oct. del 2023	
Presupuesto : \$ 2,851,597.86		S/TVA	

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra			Esta Estim.	Unitario	Importe
				Acum. Total	Acum. Ant.				
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA.	PZA	14.00	14.00	8.00		8.00	\$3,289.40	\$19,616.40
							SUB-TOTAL DE COLECTOR:		\$392,736.55
1005 01	DESCARGAS DOMICILIARIAS LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO, CON APARATOS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUYE TRAZOS NECESARIOS Y PLANOS DE OBRA TERMINADA EN AUTOCAD, FÍSICO Y DIGITAL.	M2	457.00	353.30	137.40		215.90	\$13.42	\$2,897.38
1100 02	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN, EN SECO, EN ZONA B, DE 0.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFLOJE DE MATERIAL, DERRUMBES, EXTRACCIÓN, AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SONDEO DE TUBERÍAS EXISTENTES Y REPARACIÓN EN CASO NECESARIO.	M3	489.45	415.03	161.79		253.24	\$63.57	\$16,098.47
1130 01.B	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (LIMO-ARENOSO) NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMÉTRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.	M3	31.99	24.80	9.64		15.16	\$155.90	\$2,363.44
1131 03.B	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO (LIMO-ARENOSO), NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMÉTRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE LAS CAPAS.	M3	136.88	105.09	40.86		64.23	\$155.90	\$10,013.46

Representante Legal:
Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor

Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:
C. Oracio Traperó Zavala
Gerente General de la JAPAN



JAPAN
Agua Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

Control Acumulativo de Estimaciones



Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 19 de Septiembre al 04 de Octubre del 2023		Importe : \$ 845,028.29	
Lugar : SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		Contratista : URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	
Obra: "REHABILITACIÓN DE 1.115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, POR LA CALLE CUARTA SUR, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAS CALLES TERCERA SUR, CANAL FRANCISCO CAÑEDO Y ANTONIO ROSALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".			
Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/SANPEDRO/2023-11		Fecha : 05 de Oct. del 2023	
Presupuesto : \$ 2,851,597.86		S/IVA	

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra			\$	
				Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	Importe
1131 05	RELLENO COMPACTADO AL 98% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMÉTRICA A CADA 40.00 ML EN CADA UNA DE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	135.83	111.01	0.00	111.01	\$168.18	\$18,669.66
1131 01	RELLENO EN ZANJAS A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	177.67	168.04	108.90	59.14	\$31.96	\$1,890.11
9040 01	RETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	221.31	136.13	52.93	83.20	\$67.18	\$5,589.38
4200 03	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (AIMO-ARENOSO), INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, ACARREO DESDE EL BANCO DE MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE REGALIAS.	M3	167.87	129.89	50.50	79.39	\$256.12	\$20,333.37
8049 02	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO SERIE 20 NOM-001-CNA, NMX 216, DE 160 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE ANILLOS, LUBRICANTE, FIETES Y ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	ML	457.00	353.30	137.40	215.90	\$106.89	\$23,077.55
2040 03	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE P.V.C. CON COPILE INTEGRAL, DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREOS PARA COLOCAR LA TUBERÍA A UN LADO DE LA ZANJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PREVENTIVA.	ML	457.00	353.30	137.40	215.90	\$50.51	\$10,805.11
8055 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. ALCANTARILLADO, YEE DE 200MM X 160 MM (8" X 6").	PZA	24.00	24.00	0.00	24.00	\$428.26	\$10,278.24

Representante Legal:
Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor

Reviso:

Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

Autorizó:
C. Oracio Trappero Zavala
Gerente General de la JAPAN



JAPAN
Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Navolato

Control Acumulativo de Estimaciones



Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 19 de Septiembre al 04 de Octubre del 2023		Importe : \$ 845,028.29	
Lugar : SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRILES, S.A. DE C.V.	
Obra: "REHABILITACIÓN DE 1.115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, POR LA CALLE CUARTA SUR, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAS CALLES TERCERA SUR, CANAL FRANCISCO CAÑEDO Y ANTONIO ROSALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA".			
Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REH/COLECTOR/SANPEDRO/2023-11		Fecha : 05 de Oct. del 2023	
Presupuesto : \$ 2,851,597.86		S/IVA	

Número	Partida Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra			\$	
				Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	Importe
8065 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. ALCANTARILLADO, YEE 315MM X 160MM (12" X 6").	PZA	56.00	46.00	29.00/	17.00 /	\$2,776.85	\$47,208.45
8065 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. ALCANTARILLADO, CODO DE 160 MM X 45° (6" X 45°).	PZA	80.00	79.00	29.00/	50.00 /	\$169.21	\$8,460.50
6006 01	REGISTRO DE 40X60X80 CMS. (INTERIOR) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CMS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE 3/8" DIAMETRO A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE, DALA CERRAMIENTO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ALAMBROÓN DE 1/4" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" Y CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2" X 1/4", CIMBRA Y DESCIMBRA, PREPARACIÓN PARA INTERCONEXIÓN AL ALBAÑAL INTERIOR EXISTENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	50.00	50.00	8.00 /	42.00 /	\$5,080.61	\$213,385.62

(Signature)

Representante Legal:
Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor

(Signature)

Reviso:
Ing. Emiliano Roman Rodriguez
Gerente Técnico de la JAPAN

(Signature)
Autorizó:
C. Oracio Trappero Zavala
Gerente General de la JAPAN



JAPAN
 Junta Municipal de Agua Potable
 y Alcantarillado de Navolato


Control Acumulativo de Estimaciones





NAVOLATO

Estimación No. 02 (Dos) Normal : Del 19 de Septiembre al 04 de Octubre del 2023		Contratista:	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	Importe :	\$ 845,028.29
Lugar : SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SIN.		Contrato No. JAPAN/FAISMUN/LP/REEH/COLECTOR/SANPEDRO/2023-11			
Obra: "REHABILITACION DE 1,115.50 METROS LINEALES DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE - NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO, POR LA CALLE CUARTA SUR, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LAS CALLES TERCERA SUR, CANAL FRANCISCO CANEDO Y ANTONIO ROSALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA."		Presupuesto :	\$ 2,851,597.86	S/TVA	Fecha :
					05 de Oct. del 2023

Número	Partida	Descripción	Unidad	Presupuesto	Cantidad de Obra			\$	
					Acum. Total	Acum. Ant.	Esta Estim.	Unitario	Importe
6006 03		REGISTRO DE 40X60X130 CMS. (INTERIOR) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CMS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO, PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE 3/8" DIÁMETRO A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE, DALA CERRAMIENTO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ALAMBROÓN DE 1/4" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4" Y CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2" X 1/4", CIMBRA Y DESCIMBRA, PREPARACIÓN PARA INTERCONEXIÓN AL ALBAÑAL INTERIOR EXISTENTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	30.00	29.00	21.00	8.00	\$6,015.75	\$48,126.00
1000 08.U		RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE REGISTRO EXISTENTE., HASTA 1.80 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, INCLUYE:RETIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	PZA	80.00	79.00	29.00	50.00	\$259.94	\$12,997.00
					SUB-TOTAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS:			\$452,291.74	
					TOTAL DE ESTIMACION No. 2:			\$845,028.29	


 Representante Legal:
 Ing. Miguel Angel Corrales Villaseñor


 Reviso:
 Ing. Emiliano Roman Rodriguez
 Gerente Técnico de la JAPAN


 Autorizó:
 C. Oracio Trapero Zavala
 Gerente General de la JAPAN