

OPPS - EST - LP - PEST - XIAL - 1006A - 2022

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANAL DE PANAMA. ENTRE CALLES SVELIANAS. Y CALLE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUARUTO MUNICIPIO CUHACAN ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION XIALIDAD. A CONTRATISTA PARA QUE INICIE TRABAJOS. CONTEMPLADOS EN CONTRATO.

02° - INICIA TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION

FECHA: 23-JUNIO-2022

03° - CONTINUAN CON EXCAVACION CON MAQUINA PARA DRENAJE SANITARIO LINEA DEL 0+000 - 0+098, LINEA ACTUAL MUY SATURADA Y ASCORDADA, SE REQUIERE CAMION VACTOR PARA BAJAR NIVEL Y PODER ENTRENAR (CONCEPTO EXTRAORDINARIO).


FECHA: 29-JUNIO-2022

04° - CONTINUAN TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LINEA DE DRENAJE. AL DIA DE HOY LINEA DE 10" CONCEPTO EXTRAORDINARIO NECESARIO PARA CONTINUAR LA OBRA DEL 0+098 - 0+332.

FECHA: 05-07-2022

05° - AL DIA DE HOY DRENAJE. ESTA DEL.

0+000	-	0+098	-	8"
0+098	-	0+332	-	10"
0+332	-	0+398	-	12"

 SUPERVISOR SOP.

 SUPERINTENDENTE.

OPPO - EST - LP - PEST - XIAL - 1006A - 2022.

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE CANAL DE PANAMA ENTRE CALLES AVILA Y CALLE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAPITO MUNICIPIO CUHACAN ESTADO DE SINALOA.

06° - EXCAVACION Y COLOCACION DE LINRA PARA AGUA POTABLE DE 6" DE 01000 - 01207

07° - SE TRABAJA A LA PAR EN FABRICACION DE REGISTOS Y DESCARGAS

FECHA: 20-07-2022

08° - LINRA DE AGUA POTABLE AL DIA DE HOY DEL 01000 - 01207 - 6" 01207 - 01332 - 3".

09° - RECURSO GENERADORES PARA ESTIMACION OT NORMAL CON UN PERIODO DEL 20-06-2022 AL 20-07-2022.

FECHA: 22-07-2022


10° - APROXIMACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION OT NORMAL DEL 20-06-2022 AL 20-07-2022.

FECHA: 25-07-2022

11° - RECURSO ESTIMACION OT NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 682,927.31 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO DEL 20-06-2022 AL 20-07-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

 SUPERVISOR SOP -

 SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1006A - 2022

OPERA: PAVIMENTACION CALLE PANAMA.
 ENTRR CALLE AVELLANAS Y CALLE PURPLA
 UPLICADA UMLEADA EN LA LOCALIDAD DE
 AGUARUTO MUNICIPIO CUCINCAN ESTADO DE
 SINALOA.

12° - SE TRABAJA EN DESCARGAS DOMICI-
 VIARIAS.

FECHA: 27-07-2022

13° - APERTURA DE CAVA Km. 0+010 - →

14° - RETIRO DE ARBORES QUE AFECTAN
 TRAZO DE VIALIDAD. CONCEPTO EXTRAOR-
 DINARIO NECESARIO PARA CONTINUAR CON
 EL DESARROLLO DE LA OBRA.

FECHA: 03-08-2022.

15° - CONTINUAN CON APERTURA DE CAVA.
 Km. 0+320.

16° - SE PRESENTA INESTABILIDAD. Km.
 0+315.

FECHA: 04-08-2022.

17° - SUMINISTRO DE MATERIAL - SUPRASANTE.
 EN Km. 0+010.

18° - TERRENO INESTABLE. Km. 0+315 -
 0+392.


 SUPERVISOR SOP.


 SUPERINTENDENTE

OPP- EST- LP- PEST- VIAL- 1006A- 2022.

OBRA: PAVIMENTACION CALIF CANAL DE PANAMA ENTRE CALIF AVELLANAS Y CALIF. PUERTAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAPITO MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

19° SE COLOCA PIEDRA PAPA PARA ESTABILIZAR CON UN ESPESOR DE 30 CMS: CONCEPTO EXTRAORDINARIO NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA OBRA.

FECHA: 09-08-2022.

20° TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL SUBRASANTE.

21° INICIAN CON SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BASE. ~~FECHA:~~

FECHA: 15-08-2022.

22° SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL BASE.

FECHA: 19-08-2022.

23° BASE TENDIDA Y COMPACTADA Km. 0+010 - 0+280.

24° ESTA PROGRAMADO KIRSO DE IMPRESION PARA HOY.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1006A - 2022.

OBRA: PAVIMENTACION CALIF. CANAL DE
PANAMA ENTRE CALIF. AVELIANAS Y CALIF.
DUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
AGUAKUTO MUNICIPIO CUHANAN ESTADO DE
SINALOA.

25° - TRAMO DEL 0+010 - 0+280 ESTA.
IMPREGNADO Y ARENEADO.

26° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
02 NORMAL PERIODO DEL 21-07-2022
AL 21-08-2022.

FECHA: 24-08-2022.

27° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 02 NORMAL PERIODO
DEL 21-07-2022 AL 21-08-2022.

FECHA: 30-08-2022.

28° - RECIBO ESTIMACION 02 NORMAL CON
UN PERIODO DEL \$ 1,159,988.82 IVA.
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO DEL 21-07-2022
AL 21-08-2022.


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE.

OPPV - EST - LP - PST - VIAL - 1006A - 2022

OBRA: PAV. DE LA CALLE PANAMA ENTRE CALLE AVELLANAS Y CALLE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAYTO MUNICIPIO DE CULACAN ESTADO DE SINALOA

29° - COLADO DE GUARNICION LADO DERECHO Km. 0+008 - 0+095. INSTALANDO CIMENTA PARA CONTINUAR CON COLADO DE LOSAS PARA GUARNICION

FECHA: 02-09-2022

30° - INSTALACION DE BASE PARA LUMINARIAS, INSTALACION DE DUCTO NARANJA Y COLOCACION DE REGISTROS PREFABRICADOS.

FECHA: 06-09-2022

31° - REBUNDO Y COMPACTACION EN AREA PARA BRANQUETAS.

32° - CONTINUAR CON COLADO DE GUARNICION LADO IZQ.

FECHA: 12-09-2022

33° - INSTALACION DE COLUMNA LUMINARIAS, COLADO DE LOSAS PARA BRANQUETAS DE 10 CMS. DE ESPESOR CONCRETO F/C = 150 Kg/cm².

FECHA: 16-09-2022

34° - COLADO DE LOSAS PARA PAVIMENTO DE 20 CMS DE ESPESOR CONCRETO F/C = 300 Kg/cm². INICIAN EN Km. 0+008 - LOSA LADO DERECHO.



SUPERVISOR SGP



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL 1006A - 2022

OPERA: PAV. DE LA CALIF. PANAMA.
ENTRE CALIF. AVELLANAS Y CALIF. PUERBLA
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AQUEPETO.
MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

35° COLADO DE LOSAS PARA BANQUETAS
DE 10 CMS. DE ESPESOR CONCRETO.
F/C = 150 Kg/cm².

36° COLADO DE LOSA PARA PAVIMENTO
20 CMS. DE ESPESOR CONCRETO
F/C = 300 Kg/cm²

FECHA: 22-09-2022

37° RECIBI GENERADORES PARA ESTIMACION
03 NORMAL PERIODO DEL 22-08-2022
AL 20-09-2022.



FECHA: 26-09-2022

38° APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 03 NORMAL PERIODO
22-08-2022 AL 20-09-2022.

FECHA: 29-09-2022

39° RECIBO ESTIMACION N° 03 NORMAL
POR UN IMPORTE DE: \$ 2,324,151.34
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
22-08-2022 AL 20-09-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP.
SUPERINTENDENTE

OPP0 - EST - LP - PEST - VIAL - 1006A - 2022.

OBRA: PAV. DE CALIE CANAL DE PANAMA
ENTRE CALIE AVELIANAS Y CALIE. DUEÑA
UBIENDA. EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALTO
MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

40° - CONTINUAN CON COLADO DE LOSAS.
PARA BANQUETA. YA EN RECTA FINAL

FECHA: 04-10-2022

41° - CONTINUAN CON COLADO DE LOSAS.
PARA PAVIMENTO $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$.
UN ESPESOR 20 CMS.

FECHA: 12-10-2022

42° - CAMBIEANDO PARA ALIMENTACION DE
ALUMBRADO PUBLICO.

43° - COLADO DE LOSAS PARA PAVIMENTO.

FECHA: 18-10-2022

44° - COLADO DE ULTIMAS LOSAS PARA
PAVIMENTO. $f'c = 300 \text{ Kg/cm}^2$.

FECHA: 21-10-2022.

45° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMA-
CION 04 NORMAL PERIODO DEL
21-09-2022 AL 21-10-2022.



SUPERVISOR sop.



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - TP - PST - VIAL - 1006A - 2022.

OBRA: PAV. DE CALIF. CANAL DE PANAMA
ENTRE CALIF. AVELIANAS Y CALIF.
PUERTA UPLADA. EN LA LOCALIDAD.
DE AGUARUP MUNICIPIO DE CUHACAN.
ESTADO DE SINALOA.

46° - APROVACION DE NUMEROS GENERA-
DORES PARA ESTIMACION OF NORMAL
PERIODO DEL 21-09-2022 AL
21-10-2022.

FECHA: 28-10-2022

47° - RECIBO ESTIMACION OF NORMAL.
POR UN IMPORTE. DES \$ 1,454,933.29
CON IVA. INCLUIDO. MENOS DEDUCCIO-
NES DE ACUERDO AL CONTRATO
PERIODO DEL 21-09-2022 AL 21-10-2022

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - LP - PEST - XIAL - 1006A - 2022.

OPERA: PAVIMENTACION EN CALIE CANAL
DE PANAMA. ENTRE CALIE AVELLANAS
Y CALIE PURPURA UBICADA EN LA VOCALI-
DAD DE AGUARUTO MUNICIPIO CUIACAN
ESTADO DE SINALOA.

48° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
OS MIXTA PERIODO DEL 22-10-2022.
AL 31-10-2022.

FECHA: 02-11-2022

49° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION OS MIXTA PERIODO
DEL 22-10-2022 AL 31-10-2022.

FECHA: 04-11-2022

50° - RECIBO ESTIMACION OS MIXTA POR
UN IMPORTE DE: \$ 201,890.23 IVA
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO 22-10-2022
AL 31-10-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

FECHA: 08-11-2022

51° - INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES.
(ALTOS, ESCUELA, VELOCIDAD, ETC).

FECHA: 20-11-2022

52° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1006A - 2022.

OBRA: PAVIMENTACION EN CALIE CANAL
DE PANAMA ENTRE CALIE AVELLANAS
Y CALIE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALI-
DAD DE AGUAKUTO MUNICIPIO CULIACAN
ESTADO DE SINALOA.

53° - RECIBO GENERADORES
06 FINQUITO PERIODO
AL 20-11-2022. DATA ESTIMACION
01-11-2022

54° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL
PROXIMO 28 NOVIEMBRE DEL 2022.
EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA
REALIZAR UN RECORRIDO Y CONFIRMAR
TRABAJO TERMINADOS Y SU CALIDAD Y
A SU VEZ ENTREGA Y RECEPCION.


FECHA: 24-11-2022

55° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 06 FINQUITO
PERIODO DEL 01-11-2022 AL 20-11-2022

" AUTORIZACION DE ~~GENERADORES~~

FECHA: 28-11-2022

56° - SE REALIZA RECORRIDO CONSTATANDO
TRABAJO TERMINADOS Y SU CALIDAD.
SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.


SUPERVISOR SEP.


SUPERINTENDENTE


OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1006A - 2022.

OBRA: PAVIMENTACION EN CALLE CANAL
DE PANAMA ENTRE CALLE AYELIANAS Y
CALLE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD
DE AGUARUTO MUNICIPIO CUILCAN ESTADO
DE SINALOA.

57° RECIBO ESTIMACION 06 FINQUITO POR
UN IMPORTE DE: \$ 667,063.14 IVA
INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO DEL 01-11-2022
AL 20-11-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

58° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE