

NOTA NO. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

PAVIMENTACION EN CARRETERO DE ALTURA ENTRE AV. JUAN ALVAREZ Y AV. PUERTO DE ZIHUATANEJO EN COL. EL VALLADO, EN LA CIUDAD DE CUMACAN, MUNICIPIO DE CUMACAN, ESTADO DE SINALOA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OFU-EFT-LP-FEST-VIAV-2306A-2022

PERIODO DEL CONTRATO: 01/07/2022 - 01/12/2022

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE SA DE CV EN ASOCIACION CON CONSTRUCTORA PARRA DE CV

MONTO CONTRATADO: \$4,351,295.03 IVA INCLUIDO.

SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:

PRESIDENTE DE OBRA SOP: ABO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

FIRMAS AUTORIZADAS:

ABO. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

15 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 2

A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA INICIADO FORMALMENTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEBIDO A QUE NO HA RECIBIDO PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS POR LO CUAL SE HAN VUELTO A CABO UNICAMENTE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES EXISTENTES PARA EVITAR DAÑOS A LAS MISTAS.

22 DE JUNIO DE 2022

NOTA NO. 3

EN LOS CORTADOS REALIZADOS EN EL AREA DE TRAZADO SE ENCONTRARON VARIAS CORTES DE RED.

- LINEA DE ALIMENTACION SUBTERRANEA DE LA C.F.E QUE CORRE A LO LARGO DEL TRAMO DE LA VIALIDAD PROYECTADA Y A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.00 M QUE PROVOCA QUE LAS EXCAVACIONES SE HAGAN A CABO DE MANERA MINUCIOSA POR LA ALTA TENSIVIDAD QUE ESTO CONLLEVA.
- LINEA DE FIBRA OPTICA DE TRUMEX A UNA PROFUNDIDAD DE 0.90 M CUANDO A TRAVES DE DOCTERA DE CONCRETO LO QUE EN ESTAS EXCAVACIONES MAYORES A ESA PROFUNDIDAD.

SE DA AVISO A AUTORIDADES DE LA C.F.E Y TRUMEX PARA QUE AYUDEN AL SITIO DE LA OBRA A UBICAR OFICIALMENTE LOS PUNTOS EXISTENTES.

NOTA No. 4	HASTA ESTE MOMENTO SE PRESENTAN EN EL SITIO DE LAS OBRAS PERSONAL TECNICO DE CFE Y TELMEX PARA REALIZACION DE PRUEBAS EXISTENTES. SE ENCUENTRAN PROBLEMAS DE ALTA TENSION DE LA CFE QUE SE UBICAN A TODO LO LARGO DEL TRAMO DE LA VARIADAD VARIANTE REPRESENTAN UN PELIGRO AL MOMENTO DE LAS EXCAVACIONES. DE TELMEX SE LOCALIZA UNA RED DE FIBRA OPTICA CUYO DUCTO SE ENCUENTRA A 35 CM DE PROFUNDIDAD DE LA FRENTE ACTUAL POR LO CUAL SE ADECUA CADA HASTA QUE ESTE A LO LARGO DE LA ANCHURA DE DUCTO DE CONSTRUCCION PARA LA CONFIRMACION DEL TIPO DE FIBRA OPTICA. SE MUEVA A CABO MONITOR DE REDES SANITARIAS EXISTENTES Y PROFUNDIDAD DE LOS DE VISTA PARA CONFIRMAR EL AVANCE DE RED DE PROYECTO.
NOTA No. 5	19 DE AGOSTO DE 2022 A LA FECHA EL CONTRATISTA MEXA AGRO TRABAJA DE INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE HASTA DONDE LAS CONSTANTES LUNAS SE LO HAN PERMITIDO, DE HECHO HAN SIDO CASI NULAS LAS ACTIVIDADES DEBIDO A LA IMPORTANTE ACUMULACION DE AGUA QUE SE CONCENTRA EN EL TRAMO DE LOS TRABAJOS DEBIDO A LAS LUNAS. ADENAS SE HA INTRODUCIDO RED SANITARIA DE PRIMARIA NUESTRA QUE SE ESTA TRATANDO DE ADECUAR PARA QUE SE PUEDA DE LA RED ELECTIVA DE ALTA TENSION QUE SE LOCALIZA A TRAVES DE LA LONGITUD DE VALIAR DE PROYECTO.
NOTA No. 6	20 DE AGOSTO DE 2022 A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CONSEGUIDO LOS TRABAJOS DE INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE INICIANDO PRUEBAS DE VIBRACION UTILIZANDO UNA PRESION DE 8 KG. HAN SIDO CASI NULAS LA REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES DEBIDO A LA FUERTE ACUMULACION DE AGUA QUE SE ACUMULA Y CONCENTRA EN EL TRAMO DE LOS TRABAJOS DEBIDO A LAS LUNAS.
NOTA No. 7	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA FECHA HAN SIDO CASI NULAS LAS ACTIVIDADES DEBIDO A LAS CONSTANTES LUNAS UNICAMENTE SE INICIO CON LA ABERTURA DE CASI EN UN TRAMO CORTO.
NOTA No. 8	03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LA FECHA SE HAN REALIZADO TRABAJOS DE ABERTURA DE CASI HASTA DONDE LAS LUNAS SE LO HAN PERMITIDO. SE MODIFICA EL TRAZO DE LA VARIADAD EN TRAMOS EN DONDE REGISTROS TELEFONICOS INVADEN EL TRAZO DEL PROYECTO DE CRUCE.

Notario. 9

A LA FECHA SE TIENEN VARIOS TRAMOS DE 90.00 M. V. ATRÁS. PARA INICIAR
TENDIDO DE MATERIAL SUBYACENTE, SI LAS LUVIAS SIGUEN FRENTES.

Notario. 10

23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
A LA FECHA SE VIERON A CABO TRABAJOS DE CORTE Y RETIRO DE MATERIAL
PARA APERTURA DE CAVA ENTRE CAD. 0+160 - CAD. 0+250, TRAMO EN DONDE
NO SE PRESENTA HUMEDAD CONSIDERABLE, ADENTRO SE EXTIENDE
Y PERFORA "HORIZO" DE MATERIAL SUBYACENTE DEL CAD. 0+250 - CAD. 0+390
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA COMPLETAR DE OBRA Y VAYA TRABAJANDO
PARA LA REPRESENTACIÓN ESTIMACIÓN No. 1.

Notario. 11

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
A LA FECHA SE HA TENDIDO Y COMPACTADO CAPA SUBYACENTE EN TRAMO
ENTRE CAD. 0+250 - 0+350 EN UN PRESENTE UN PUEBLO AVANCE DE SECAO
DESPUES DE FACHAS LUVIOSAS. ENTRE TRAMO 0+070 - 0+200
NO SE HA PODIDO TRABAJAR DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DE AGUA
QUE NO PERMITE TAN BUENA APERTURA CAVA UNavez QUE LAS
LUVIAS NO PERMITAN SE PROCEDE A ESTABILIZAR EL NIVEL
DE DESNIVEL DE LA TERRACIA.

Notario. 12

07 DE OCTUBRE DE 2022
A LA FECHA SE HA TENDIDO Y COMPACTADO CAPA SUBYACENTE EN EL
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAD. 0+250 - 0+350

Notario. 13

21 DE OCTUBRE DE 2022
A LA FECHA SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE BARRERA ENTRE CAD.
0+080 - 0+200, AREA QUE FUE ESTABILIZADA CON PIEDRA BOYA.
SE EFECTUA POR DE VISITA DE PROYECTO EN DONDE ADENTRO SE
COMPARAN CERCA ADENTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN.

Notario. 14

EN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE ESTA VIALIDAD YA SE TENÍA UNA TOTALIDAD DE TRAMO PARA APLICAR RIEGO DE IMPREGNACIÓN PERO LA LLUVIA PRESENTADA EN DÍA LUNES 21 DE OCTUBRE 2022 VINO A DERRAMAR TODO EL TRAMO DE TERRACERÍA A NIVEL DE BASE, UNA VEZ QUE EL MATERIAL DO FORTO SE INICIO CON TRABAJOS DE DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS DENTRORAS; ASÍ TAMBIÉN SE HECHO ACABO LA INTERCONEXIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A LA RED MUNICIPAL. UNA VEZ REHABILITADAS LAS ÁREAS DERRAMADAS SE RETOMARÁN LAS TROBAS DE IMPREGNACIÓN DE LA BASE E INICIA CON EL COLADO DE GUARNICIONES.

Notario. 15

04 DE NOVIEMBRE DE 2022
REPARACIÓN DE LOS BANCOS CAÍDOS A LA TERRACERÍA DE LA VIALIDAD ACABA DE COMENZAR DEL DÍA 21 DE OCTUBRE 2022 SE EFECTUAN POROS DE VISITA DE PROYECTO UBICADOS EN CAD. 0+200 Y SE INSTALA VALVULA DE DESBOQUE COLUCCION DE AUTOMATIZADOS DE JAFAC EN CAD. 0+70. Y RECONSTRUCION LA CARRA DE BASE LA CUAL PRESENTA UNA ACEPTABLE COMPLETACION SE PROCEDE A LA APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION Y POSTERIORMENTE SE PROCEDERA CON COLADO DE GUARNICIONES. EN CONTRASTA AUN NO PRESENTA ESTIMACION N° 1 YA SOLICITADA EN ANTERIORES OCASIONES.

Nota no. 16

11 DE NOVIEMBRE DE 2022
A LA FECHA SE TRABAJA EN COLADO DE GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L Y SE HA CONCLUIDO CON LA CONSTRUCCION DE POROS DE VISITA DE PROYECTO.

Notario. 17

18 DE NOVIEMBRE DE 2022
A LA FECHA SE AVANZA EN COLADO DE GUARNICIONES EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAD. 0+70 - 0+110 Y SE TRABAJA EN COLADO DE BANDERAS EN TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAD. 0+310 - 0+350. SE INICIA CON LA COLOCACION DE BASES DE CONCRETO PARA COLOCACION DE LAMPARAS Y COLADO DE LORA DE PAVIMENTO EN LA MITAD DEL ANCHO DE LA VIALIDAD EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CAD. 0+360 - 0+390.

NOTA No. 18

CON ESTA FECHA SE RECIBEN PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE ESTIMACIONES NO. 1 NORMAL, NO. 2 NORMAL Y NO. 3 NORMAL POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:

ESTIMACIÓN NO. 1 NORMAL POR UN MONTO DE \$ 598,023.57 MENOS AMORTIZACIÓN DEL 35% DE ANTECIPO POR \$ 209,308.25 + TOTAL DE REDUCCIONES POR \$ 15,466.13 DANDO UN IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR DE \$ 373,249.19

PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN: 01/07/2022 - 01/08/2022

TOTAL ESTIMACIONES C/IVA: \$ 3,978,897.06

IMPORTE CONTRATO + CONVENIO: \$ 4,351,295.63

SALDO POR PAGAR C/IVA: \$ 3,753,272.06

ESTIMACIÓN NO. 2 NORMAL POR UN MONTO DE \$ 1,481,662.07 IVA INCL. MENOS AMORTIZACIÓN DEL 35% DE ANTECIPO POR \$ 518,581.72 + TOTAL DE REDUCCIONES POR \$ 38,318.83 DANDO UN IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR DE \$ 924,761.50

PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN: 02/08/2022 - 01/09/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 2,079,685.64

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIO: \$ 4,351,295.63

SALDO POR PAGAR C/IVA: \$ 2,271,609.99

ESTIMACIÓN NO. 3 NORMAL POR UN MONTO DE \$ 1,899,211.42 IVA INCLUIDO MENOS AMORTIZACIÓN DEL 35% DE ANTECIPO POR \$ 664,724.00 + TOTAL DE REDUCCIONES POR \$ 49,117.54 DANDO UN IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR DE \$ 1,185,369.88


PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN: 02/09/2022 - 03/10/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES C/IVA: \$ 3,978,897.06

IMPORTE CONTRATO + CONVENIO: \$ 4,351,295.63

SALDO POR PAGAR C/IVA: \$ 372,398.57

QUEDARÁN PENDIENTES POR ESTIMAR ESTIMACIONES NO. 4 NORMAL Y ESTIMACIÓN NO. 5 EXTRAORDINARIA LAS CUALES SERÁN TRAMITADAS UNA VEZ AUTORIZADO CONVENIO PARA EFECUCIÓN DE VOLÚMENES ADICIONALES NO CONSIDERADOS EN CATALOGO A/A COMO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONSIDERADOS EN CATALOGO DE CONCEPTOS. LA EFECUCION DE AMBOS NO DEBERÁN REBASAR EL MONTO CONTRATO.



NOTA No. 19

A LA FECHA SE TIENE EL SIGUIENTE AVANCE OBRERO:
SE CIERRA Y CONCLUYE LOMA DE PAVIMENTO EN APROCHE DE
CAR. 0+070, SE HACE A CABO EXCAVACION DE CAVA PARA COMPLEMENTO
DE CAME ENTRE CAR. 0+000 A CAR. 0+062 Y SE EFECTUA
EXCAVACION PARA GUARNICION ENTRE CAR. 0+020 A CAR. 0+062.

NOTA No. 20

26 DE NOVIEMBRE DE 2022

A LA FECHA SE TRABAJA ENTENDIDO Y COMPACTADO DE BASE EN
COMPLEMENTO DE VIALIDAD EXISTENTE ENTRE CAR. 0+000 - CAR. 0+062
ASÍ COMO PREPARACION PARA COLADO DE GUARNICION EN EL
MISMO TRAMO CON LO CUAL QUEDARAN CONCLUIDOS EL TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

NOTA No. 21

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

A LA FECHA SE HA APLICADO PINTURA EN GUARNICIONES Y CALZADO
EN JUNTAS DE VIALIDAD CON LO CUAL SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS
CONTRATADOS UNA VEZ DE QUE EL CONCRETO CUMPLA CON SU TIEMPO
DE FRAGUADO SE PROCEDERA A LA APERTURA DE LA VIALIDAD
PREVIA LIMPIEZA.

EL CONTRATISTA HA RECIBIDO PRECIOS EXTRAORDINARIOS
AUTORIZADOS ASÍ COMO CONVENIO MODIFICATORIO CONV-01-2022-CCT-02306A-
2022. CON LO CUAL SE PUEDAN TRAMITAR ESTIMACIONES CON VOLUMENES
ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS.

NOTA No. 22

01 DE DICIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE RECIBEN PARA SUPERVISION Y TRAMITE ESTIMACIONES
No. 4 ADICIONALES Y No. 5 EXTRAORDINARIAS FINIQUITO, POR LOS SIGUIENTES
MONTOS:

ESTIMACION No. 4 ADICIONAL POR UN IMPORTE DE \$163,604.05 IVA MENOS AMORTIZACION
DE ANTICIPO POR \$57,261.42 Y DEDUCCIONES POR \$4,231.14 DAN UN MONTA PAGAR DE
\$102,111.49. PERIODO DE LA ESTIMACION: 02/10/2022 - 01/11/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$4,142,511.11

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIOS: \$4,351,295.63

SAUDO POR PAGAR IVA: \$208,794.52

ESTIMACION No. 5 EXTRAORDINARIA FINIQUITO POR UN MONTO DE \$173,035.32 IVA MENOS
AMORTIZACION DE ANTICIPO POR \$73,078.08 Y DEDUCCIONES POR \$4,175.05 DAN UN
MONTA PAGAR DE \$95,882.19 PERIODO DE LA ESTIMACION: 02/11/2022 - 01/12/2022

TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$4,310,536.43

IMPORTE DE CONTRATO + CONVENIOS: \$4,351,295.63

SAUDO QUE SE CUMPLE: \$39,759.20

UNA VEZ CONCLUIDO EL TRABAJO DE PAVIMENTAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y
TRAMITADA LA ESTIMACION FINIQUITO DEL CONTRATO SE PROCEDE A CERRAR
DE VALORES ESTIMACIONES.