

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA,
MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-MARN-2508A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$598,783.34

Importe del Contrato s/IVA: \$2,498,081.66

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 04/09/2023 al 06/01/2024

Periodo de la Estimación: 04/10/2023 al 02/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO	
P03	OBRA CIVIL	14,924.78
P04	CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA	63,519.19
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	520,339.37

Total Paquete s/IVA: 598,783.34

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$598,783.34


URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO GAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: CONSTRUCCIÓN DE REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota	Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-MARN-2508A-	No. Estimación: 2
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA: \$2,498,081.66	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato: 04/09/2023 al 06/01/2024	Importe de la Estimación: \$598,783.34
		Periodo de la Estimación: 04/10/2023 al 02/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato			Estimación			Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volumen	P.U.	Anterior	Esta Estimación	Acumuladas			%		
REPRESA DE CONCRETO CICLOPEO												
P03 OBRA CIVIL												
P03S27 CASTILLOS, DALAS, CADENAS Y COLUMNAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL INDICADA EN CA												
P03S27C1286	COLUMNA DE 40X40 CM. ARMADA CON 10 VARILLAS DE 5/8" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20 CM. , CONCRETO F'c=200 KG/CM2,INCLUYE: ANCLAJE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.18	\$2,096.02	3.00	6.0000	9.00	1.18	\$12,576.12	88.41	%	
P03S29 TRABES Y CONTRATRAIBES DE CONCRETO ARMADO												
P03S29C371	TRABE DE 30X40 CM. ARMADA CON 10 VARILLAS DE 5/8" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20 CM. , CONCRETO F'c=200 KG/CM2,INCLUYE: ANCLAJE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3.60	\$1,957.22	0.00	1.2000	1.20	2.40	\$2,348.66	33.33	%	
Total Partida:									14,924.78			
P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA												
P04S04 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P												
P04S04C034	CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 3/4" DE ESPESOR EN MUROS, TRABES Y/O LOSAS DE CONCRETO MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: DESCIMBRA DE 0.00 A 4.00 MTS, DE ALTURA. HABILITADO, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	290.10	\$430.96	142.71	147.3900	290.10	0.00	\$63,519.19	100.00	%	
Total Partida:									63,519.19			
P05 CONCRETO HIDRÁULICO												
P05S01 CONCRETO HIDRÁULICO CICLOPEO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN												
P05S01C018	CONCRETO HECHO EN OBRA DE CICLOPEO F'c= 150 KG/CM2, 40% PIEDRA, 60% DE CONCRETO. INCLUYE: FABRICACIÓN CON REVOLVEDORA A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00 MTSY ACARREO A 20 MT. DE DISTANCIA.	M3	497.75	\$3,635.94	277.71	143.1100	420.82	76.93	\$520,339.37	84.54	%	
Total Partida:									520,339.37			

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES
CORRALES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARG. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARG. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO