





Nota no. 1 APERTURA	CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION LOCAL PARA LA MUJER EN EL FRACCIONAMIENTO AUTOMONTE SUR, EN LA CIUDAD DE CUIVACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CUIVACAN, ESTADO DE SINALOA. DATOS GENERALES DE LA OBRA: NO. DE CONTRATO: OPPU-EST-ADU-FAST-SEP-0300A-2022 MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 1'249,503.50 PERIODO DEL CONTRATO: 13 DE JUNIO DE 2022 - 24 DE AGOSTO DE 2022 CONTRATISTA: C. JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA SUPERINTENDENTE DE OBRA: RESIDENTE DE OBRA S.O.P.: ARA JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ SE RECIBIRAN FIRMAS:
Nota no. 2	RESIDENTE DE OBRA S.O.P. ARA JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ CON ESTA FECHA SE VUELVAN A CABO TRABAJOS DE DESPALME DEL TERRENO CON EQUIPO MECANICO.
Nota no. 3	14 DE JUNIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE VUELVAN A CABO TRABAJOS DE TROZO Y NIVELACION PARA ESTABLECER FIES Y NIVELADAS.
Nota no. 4	17 DE JUNIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEFAS PARA CIMENTACION CORPORA DE 0.70 M DE ANCHO Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD.
Nota no. 5	20 DE JUNIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON TRABAJOS DE EXCAVACION DE CEFAS PARA CIMENTACION CORPORA. SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA PRESENTACION DE COMPARATIVO DE OBRA AUNQUE LA RELACION DE CONCEPTOS DE CATALOGO UNICAMENTE INCLUYE TRABAJOS PARA UNA PRIMER ETAPA. SE INFORMA AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA S.O.P. QUE SE DEBE IR TRABAJANDO EN EL PRESUPUESTO DE UN SEGUNDO CONTRATO PARA PODER DAR CONTINUIDAD A LA OBRA.

NOTA No. 6	CON ESTA FECHA SE LEVANTO ACABO TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE CERRAS DE CIMENTACION COMPACTADO AL 95% CON PLACA VIBRATORIA.
NOTA No. 7	23 DE JUNIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN COLADO DE PLANTILLA DE CONCRETO DE 100 KG/C/M2 Y 5 CM DE ESPESOR
NOTA No. 8	25 DE JUNIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN COLADO DE ZORATA CORRIDA DE CIMENTACION DE 0.70M DE ANCHO Y 0.20M DE ESPESOR ARMADA CON VARS DE 1/2" Ø A CADA 20 CM. CON CONCRETO FC=250 KG/C/M2
NOTA No. 9	27 DE JUNIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LEVANTAMIENTO DE ENRAJE DE CIMENTACION A BASE DE BLOCK 15X20X40CM CON 3 HILARAS CON UNA VAR DE 1/2" Ø AHOGADA EN CONCRETO FC=120 KG/C/M2 SE TRABAJA EN ARMADO DE DALLAS DE DEFPONTE DE 15X20CM ARMADAS CON 4 VARS DE 1/2" Ø Y ESTRIOS DE 1/4" Ø A CADA 15 CM.
NOTA No. 10	30 DE JUNIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE CONTINUA TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DE ENRAJE DE CIMENTACION A BASE DE BLOCK 15X20X40CM ASI COMO ARMADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA Y CUBRADO DE DALLAS DE DEFPONTE DE 15X20CM ARMADAS CON 4 VARS DE 1/2" Ø Y ESTRIOS DE 1/4" Ø A CADA 15 CM.
NOTA No. 11	04 DE JULIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN COLADO DE DALLAS DE DEFPONTE DE 15X20CM ARMADAS CON 4 VARS DE 1/2" Ø Y ESTRIOS DE 1/4" Ø A CADA 15 CM. Y CONCRETO FC=200 KG/C/M2 Y CASTIGOS DE ENRAJE DE 15X20CM ARMADOS CON 4 VARS DE 3/8" Ø Y ESTRIOS DE 1/4" Ø A CADA 15 CM, CONCRETO FC=200 KG/C/M2

NOTA NO. 12	CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON COLODO DE PAVAS DE DESPLANTE DE 15X20 CM ARMADAS CON 4 VAS DE 1/2"Ø Y ESTIBOS DE 1/4"Ø A CARA 15 CM. CONCRETO $f'_{c} = 200 \text{ kg/cm}^2$ Y CASTILLOS DE ENRAJE DE 15X20 CM ARMADOS CON 4 VAS DE 3/8"Ø Y ESTIBOS DE 1/4"Ø A CARA 15 CM. CONCRETO $f'_{c} = 200 \text{ kg/cm}^2$.
NOTA NO. 13	12 DE JULIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE LIEVA A CABO COLODO DE FIRME DE CONCRETO DE 10C7 DE ESPESOR, CONCRETO $f'_{c} = 150 \text{ kg/cm}^2$ T.M.A. 3/4" REFORZADO CON MALLA ALA 6-6/10X10 ACABADO FLOREADO
NOTA NO. 14	14 DE JULIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE TRABAJA CON LEVANTAMIENTO DE MUROS DE TABIQUE DE 7X15X25 CM DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.
NOTA NO. 15	15 DE JULIO DE 2022 CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL Y ESTIMACIÓN No. 2 ADICIONAL ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$468,823.10 SIN IVA MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO SIN IVA (35%) POR \$164,088.09 SIN IVA DA UN SUBTOTAL DE \$304,735.01 SIN IVA Y \$353,492.61 CON IVA MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$14,064.69 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$339,427.92 PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 13 DE JUNIO 2022 - 14 DE JULIO 2022 IMPORTE TOTAL ESTIMADO SIN IVA: \$468,823.10 GAIRO DE CONTRATO SIN IVA: \$608,386.81 ESTIMACIÓN No. 2 ADICIONAL POR UN IMPORTE DE \$60,020.74 SIN IVA MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO SIN IVA (35%) POR \$23,107.26 SIN IVA DA UN SUBTOTAL DE \$42,913.48 SIN IVA Y \$49,719.64 CON IVA MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$1,980.02 DANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$47,799.02 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 13 DE JUNIO 2022 - 14 DE JULIO 2022 IMPORTE TOTAL ESTIMADO SIN IVA: \$524,843.84 GAIRO DEL CONTRATO SIN IVA: \$542,366.07

Notario. 16	A LA FECHA SE HAN ACABADO TRABAJOS DE CIMBRADO PARA COVARO DE LOCA DE AZOTEA  
Notario. 17	26 DE JUNIO DE 2022 A LA FECHA SE HA COVARO LA LOSA DE AZOTEA Y SE INICIA CON LEVANTAMIENTO DE MUROS DE PRETIV  
Notario. 18	28 DE JUNIO DE 2022 CONTINUAN TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE MUROS DE PRETIV Y SE INICIAN TRABAJOS DE APLICACIÓN DE ENJARRE PASTREADO EN MUROS EXTERIORES.  
Notario. 19	01 DE AGOSTO DE 2022 A LA FECHA SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA APLICACIÓN DE ENJARRE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, SE RECIBE VISTA DE REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER PARA SUPERVISAR AVANCE DE LA OBRA Y CONSULTAR EL STATUS DEL SEGUNDO CONTRATO REQUERIDO PARA LA CONTINUIDAD Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA  
Notario. 20	08 DE AGOSTO DE 2022 A LA FECHA SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA APLICACIÓN DE ENJARRE EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES. ESTA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN EL RECURSO PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO CONTRATO REQUERIDO PARA LA CONCLUSIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL INMUEBLE.  
Notario. 21	15 DE AGOSTO DE 2022 CON ESTA FECHA SE CONCLUYE CON LA PASEACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS Y MÓDULOS QUE POR SEGURIDAD Y RESGUARDO SERÁN INSTALADOS UNA VEZ QUE SE AUTORICE E INICIEN LOS TRABAJOS DEL SEGUNDO CONTRATO. 

Nota No. 22

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA REVISIÓN Y TRANSMITE ESTIMACIÓN
Nº. 3 (NORMAL) Y ESTIMACIÓN Nº. 4 (FINIQUITO)
ESTIMACIÓN Nº. 3 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 478,493.85 IVA
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (35%) POR \$ 167,465.85
EN UN SUBTOTAL DE \$ 311,028 IVA y \$ 360,769.28 IVA.
MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 14,354.22 DANDO UN
LÍQUIDO A PAGAR DE \$ 346,415.06.
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 15 DE JULIO 2022 al 15 DE AGOSTO DE 2022
ESTIMACIÓN Nº. 4 (FINIQUITO) POR UN IMPORTE DE \$ 63,086.83 IVA
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (35%) POR \$ 22,362.27 DANDO
UN SUBTOTAL DE \$ 41,524.56 IVA y \$ 48,684.99 IVA
MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$ 1916.00 DANDO UN LÍQUIDO
A PAGAR DE \$ 46,291.89. PERIODO DE ESTIMACIÓN: 16 DE AGOSTO - 26 DE AGOSTO 2022
TOTAL DE ESTIMACIONES IVA: \$ 1,077,204.52 IVA.
VALOR DE CONTRATO IVA: \$ 5.39 IVA
CON LO TRANSMITE DE LA ESTIMACIÓN Nº. 4 DEFINITIVO SE DAN
POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y SE PROCEDE
AL CIERRE DE LA PRESENTE BITACORA.

