


NOTA #01 09 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RAFAEL BUELNA, EN LA LOCALIDAD PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CON CONTRATO No. OPPU-EST-ADI-FISE-APDA-0308E-2023, CON IMPORTE DE \$717,840.26 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P.) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.; SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE S.O.P. Y SUPERINTENDENTE.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
Residente de S.O.P.


Superintendente.

NOTA # 02 09 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA
OFICIOS DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN
DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL;
AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ
CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.

 D.

NOTA#03 09 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RAFAEL BUELNA, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA#04 14 DE AGOSTO DE 2023

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA RED, ASÍ COMO, EN INICIO DE LA DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE, PARA LA POSTERIOR EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 05

17 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN LOS
RETIROS DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE
EXCAVACIÓN Y ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTES.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 06

21 DE AGOSTO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL SUMINISTRO
~~DE~~ Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO
8" EN RED PRINCIPAL Y 6" EN DESCARGAS, TAMBIEN
CON ESTO VIENEN (O) RELLENOS EN ZANJA COMO LO
SON PLANTILLA APISONADA, RELLENO ACOSTILLADO Y
RELLENO COMPACTADO AL 95%.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #07 28 DE AGOSTO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA COMÚN DE 1.25 M, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE 8" x 6" DE PVC EN DESCARGAS Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40 x 0.60 MTS.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #08 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN INTERCONEXIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 8" EN POZOS EXISTENTES, TAMBIEN EJECUTA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA POZO DE VISITA.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 09 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR, Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE 0.90x1.50 M.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 10 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN # 01 NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #11 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #01 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$685,523.04 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. RAFAEL BUELNA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.


HUMBERTO FEREOLA B.



NOTA #12 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA EL CONVENIO MODIFICATORIO POR CANTIDADES ADICIONALES REQUERIDAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-0308E-2023.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #13 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES ADICIONALES COMO LO SON TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS Y RETIROS A VOLTEO SUBSECUENTES.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 14 02 DE OCTUBRE DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE
PVC DE 200 MM (8") PARA ALCANTARILLADO.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 15 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN RELLENOS
COMO LO SON PLANTILLA ARISONADA, RELLENO
ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO AL 95% EN
CANTIDADES ADICIONALES.

HUMBERTO FREOLA B.




NOTA # 16

04 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS
GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN #02 FINIQUITO
PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREGUI B.



NOTA # 17

06 DE DICIEMBRE DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #02
FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$32,301.57 IVA
INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2023 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO No.
OPRU-EST-ADJ-FISE-ABDA-0308E-2023, DE LA REHABILITACIÓN
DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. RAFAEL BUENA
EN LA LOCALIDAD PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREGUI B.



NOTA # 18 06 DE DICIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA RAFAEL BUELNA EN LA LOCALIDAD PIAXTLA DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPPU-EST-ADI-FISE-APDA-0308E-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 717,840.26 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE 2023 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2023; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA STANDARD INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., QUEDANDO EL FINIQUITO DE LA SIGUIENTE FORMA:

SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR: \$15.65 IVA INCLUIDO

HUMBERTO FRECUA B.

