

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SIMBA

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2109-2022

NOTA DE BITACORA No. 01

29/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARIIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 2'457,313.16 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE CON CONTRATO OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2109-2022, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A CARGO DE LA COMPANIA CHINOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARNOLDO RUELAS ACOSTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 'LA CONTRATISTA'.

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. SERGIO ARMANDO SAUCEDA GURROLA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO Y POR CONTRATISTA EL C. ING. SERGIO ARMANDO SAUCEDA GURROLA.



SOP



CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2109-2022

NOTA DE BITACORA No. 02

29/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 03

29/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. TAMBIEN SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 04

29/SEPTIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZA EL TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION, PARA REALIZAR LA INSTALACION DE DICHO EQUIPO Y DAN INICIO CON LA EXCAVACION DEL POZO. SE REALIZA EL TRAZO CORRESPONDIENTE AL AREA DE LA OBRA.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-LP-FISE-APDA-2109-2022

NOTA DE BITACORA No. 05

05/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION DEL POZO. SE SUMINISTRA LA TUBERIA TIPO PVC RAMURADA DE 14" LISA DE ACERO DE 14" Y DE ACERO DE 20". SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPOSTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 06

13/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION COLOCACION DE TUBERIA Y LA AMPLIACION DE POZO, SE LLEVARA A CABO EL EL DESARROLLO Y AFORO, ASI COMO LA HORA EFECTIVA DE BOMBEO POZO, SE REALIZA LA BASE DE POZO. Y SE COLOCA LA PLACA DE ACERO EN LAS VIGAS TIPO I DE 6". SE COLOCA EN PÓSTE DE CONCRETO Y LA BASE PARA COLOCAR EL TRANSFORMA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 07

20/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LA INSTALACION ELECTRICA, SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN LA CASETA DE CONTROL EN LOS MUROS Y CIMBRADO DE CASTILLOS Y COLUMNAS. SE TRABAJA EN LA CERCA PERIMETRAL CON MURO DE TABIQUE Y MALLA CICLONICA. SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TRAZA, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 8" PARA LA LINEA DE CONDUCCION.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2109-2022

NOTA DE BITACORA No. 08

29/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS EN LA INSTALACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA, SE CONCLUYO LOS TRABAJOS DE LA CASETA DE CONTROL Y LA CERCA PERIMETRAL. DE IGUAL MANERA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA LA LINEA DE CONDUCCION. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 1 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 09

31/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 1'187,054.73 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 740,885.89 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-LP-FISE-APDA-2109-2022

NOTA DE BITACORA NO. 10

30/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LOS ARREGIOS HIDRAULICOS DEL POZO, COLOCANDO LA INSTALACION HIDRAULICA, VALVULAS, MEDIDOR DE FLEJO, MANOMETRO. TUBERIA Y MATERIALES. SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSA DE CONCRETO DE 10CM.

SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 11

07/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LOS ARREGIOS HIDRAULICOS DEL POZO Y LA COLOCACION DE LA BOMBA. SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE EL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA PARA MOTOR ELECTRO.

SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO 12

14/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LOS ARREGIOS HIDRAULICOS DEL POZO Y LA COLOCACION DE LA BOMBA. SE TRABAJA EN LA SUBESTACION ELECTRICA (ESTRUCTURA 1) DE BAJA TENSION, CENTRO DE CARGA EN LA CASETA DE CONTROL. SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL, REGISTRO ELECTRICO Y POLIDUCTO NARANJA PARA LAS LUMINARIAS LED.

SOP
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2109-2022

NOTA DE BITACORA No. 13

21/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LA SUBESTACION ELECTRICA (ESTRUCTURA 1) DE BAJA TENSION E INSTALACION ELECTRICA DE LA CASETA DE CONTROL. SE CONCLUYE LOS TRABAJOS DE LA COLOCACION DE LAS LUMINARIAS LED DENTRO DE LA CERRA. SE TRAMITA CONVENIO DE AUMENTO DE MONTO Y MODIFICACION POR VOLUMENES ADICIONALES. EL MONTO ES DE \$ 228,844.68 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL)


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 14

30/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE APLAMADOS Y PINTURA DE LA CASETA DE CONTROL. SALIDAS ELECTRICAS Y EL MEJORAMIENTO DEL AREA EN PREDIO DE POZO CON MATERIAL DE BANCO (1/2" GRAVA). SE COLOCO LA PUERTA VEHICULAR Y SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 15

03/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 997,612.10 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR \$ 622,647.55 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


SOP
CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

OPPV-EST-LP-FISE-APDA-2109-2022

NOTA DE BITACORA NO. 16

29/SEPTIEMBRE/2022


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION, AMPLIACION DEL POZO Y COLOCACION DE TUBERIA.


SOP
CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA NO. 17

29/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS ELABORADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 ADICIONAL PARA SU REVISION.


SOP
CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA NO. 18

31/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$ 57,033.31 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 35,596.65 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022.


SOP
CONTRATISTA.

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA.

OPPU - EST - LP - FISE - APDA - 2109-2022

NOTA DE BITACORA No. 19

01/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA INSTALACION ELECTRICA DE LA ESTRUCTURA #1 Y LA ESTRUCTURA #2 PARA LA LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA LA SUBESTACION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 20

08/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA #3 Y LA #4 PARA LA LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA LA SUBESTACION ELECTRICA.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 21

15/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA #5 Y #6 PARA LA LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA LA SUBESTACION ELECTRICA.



SOP



CONTRATISTA

OBRA- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAJOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GOASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU- EST- LP- FISE- APDA- 2209/2022

NOTA DE BITACORA #22

21/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES SE TRABAJA EN LA INSTALACION DEL CABLE ACSR 1/0 PARA LA LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA LA SUBSTACION ELECTRICA.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #23

31/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE LA INSTALACION DEL CABLE ACSR 1/0 PARA LA LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA DE MEDIA TENSION PARA LA SUBSTACION ELECTRICA. LA CONTRATISTA NO HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 04 FINIQUITO PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA.

NOTA DE BITACORA NO. 24

04/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 04 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 325,823.99 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 241,932.96 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



SOP



CONTRATISTA


OBRA. CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FUENTE DE ABASTECIMIENTO) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALOS BLANCOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA NO. 25

07/ENERO/2023

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCIUDOS EN SU TOTALIDAD.



SOP

CONTRATISTA