

Nota #01


18-ABRIL-2023

CON ESTA FECHA SE HABRÁ ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL TREBOL 2 MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

LA SECRETARIA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVA NOMBRA A LA EMPRESA:

MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A DE CV COMO OBRERO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO: OPPO-EST-ADJ-PEST-APDA-1204A-2023 CON UN IMPORTE DE \$ 1,730,495.75 IVA INCLUIDO Y CON PERIODO DE EJECUCION DEL 18-DE ABRIL AL 18 DE JULIO 2023.

SE REGISTRAN FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL USO Y CONTROL DE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA.


MELANIO PEREZ PULIDO
PRESIDENTE DE SUPERVISION
DE OBRAS PUBLICAS


Angel Fernando Perez Angulo
Superintendente de obra

NOTA #02

18 - ABRIL - 2023

CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA CONTRATISTA DEBEBA NOTIFICAR EL INICIO DE ACTIVIDADES, ASI MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERINTENDENTE CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL, ESTOS OFICIOS SEBAN DIRIGIDOS AL DIRECTOR DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINES DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA DE ESTE CONTRATO.



NOTA #03

18 - ABRIL - 2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS CON UBICACION Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.



Nota #04

19/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA INICIA LOS TRABAJOS DE
EXCAVACION DE GALERIA FILTRANTE Y SUMINISTRO
DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.



Nota #05

26/ABRIL/2023


CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS
DE EXCAVACION DE GALERIA FILTRANTE Y SE
INICIA CON LOS TRABAJOS DE COCADO DE ANILLOS
CON CONCRETO DE $F'c = 200 \text{ KG/CM}^2$.



NOTA #06

05/MAYO/2023


CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION YA EN ROCA DE GALERIA FILTRANTE Y SE CONTINUA CON COLADO DE ANILLOS DE CONCRETO $F'c=200 \text{ kg/cm}^2$ Y SE INICIA CON BOMBEO DE ACHIQUE.



NOTA #07

18/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN ROCA, COLADO DE ANILLOS CON CONCRETO $F'c=200 \text{ kg/cm}^2$ Y BOMBEO DE ACHIQUE.



Nota #08

31/MAYO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA
CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN ROCA, BOMBEO
DE ACHIQUE Y COLADO DE ANILLOS DE CONCRETO

 $F'c = 200 \text{ kg/cm}^2$ 

Nota #09

09/JUNIO/2023


CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS
TRABAJOS DE EXCAVACION EN ROCA LLEGANDO A
UNA PROFUNDIDAD DE 15 MTS, Y SE ENCUENTRA
EN PREPARACION PARA EL COLADO DE LOSA.



Nota #10

14/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA
NUMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE EJECUCION DEL: 18 ABRIL DE 2023 AL
16 DE JUNIO 2023 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.



Nota #11

16/JUNIO/2023


CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA
ESTIMACION #01 NORMAL CON PERIODO DEL: 18
DE ABRIL 2023 AL 16 DE JUNIO 2023 Y UN IMPORTE
DE \$365,176.53 IVA INCLUIDO PARA SU REVISION
Y/O AUTORIZACION.



NOTA #12

17/JUNIO/2023


CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC. TAMBIEN INICIA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION.



NOTA #13

24/JUNIO/2023


CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC. Y GALVANIZADO, CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CASETA DE OPERACION Y TAMBIEN INICIA CON LOS TRABAJOS DE PANELES SOLARES Y TANQUE SOLTOPLAS.



Nota # 14

03 / Julio / 2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBERIA LINEA CONDUCCION ASI TAMBIEN CONCLUYO LOS TRABAJOS DE OPERACION CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PANELES SOLARES Y ARREGLOS DE LLEGADA Y SALIDA DE TANQUE ROTODIAS.



Nota # 15

12 / Julio / 2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE EQUIPO DE BOMBEO, ARREGLOS HIDRAULICOS, PANELES SOLARES, TANQUE ROTODIAS OBRA ELECTROMECANICA, CASITA DE OPERACION Y CERCA PERIMETRAL, EN ESTE DIA SE ENCUENTRA EN MARCHA ESTE SISTEMA HACIENDA LAS PRUEBAS NECESARIAS.



Nota # 16

15/julio/2023


CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA NUMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION DEL: 17 DE JUNIO 2023 AL 18 DE JULIO 2023 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.



Nota # 17

18/julio/2023


CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION #02 NORMAL CON PERIODO DEL: 17 DE JUNIO 2023 AL 18 DE JULIO 2023 Y UN IMPORTE DE \$ 555,919.83 IVA INCLUIDO PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.



NOTA #18

18/JULIO/2023


CON ESTA FECHA SE PRESENTAN NUMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACION #03 ADICIONAL, LOS CUALES REFLEJAN CANTIDADES ADICIONALES QUE SE PRESENTARON EN ESTIMACIONES ANTERIORES PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.



NOTA #19

18/JULIO/2023


CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION #03 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$200,333.09 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL: 17 DE JUNIO 2023 AL 18 DE JUNIO 2023, CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204A-2023.



Nota # 20

18/JULIO/2023

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA HACE LA SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS LOS CUALES SON 14 EN SU TOTALIDAD PARA REVISION Y/O AUTORIZACION.



Nota # 21

18/JULIO/2023

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACION #04 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE \$ 497,458.62 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2023, CONTRATO CPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204A-2023.



NOTA # 22

18/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE EL TREBOL 2, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204A-2023, CON UN IMPORTE DE \$ 1,730,495.75 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JULIO DE 2023, CONTRATO ASIGNADO A LA EMPRESA MINIMUM, TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CONVENIO No. CONV-01-MI-C1204A-2023. ~~CON UN IMPORTE DE \$~~ QUEDANDO EL FINIQUITO DE ESTA MANERA:

SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR: \$ 111,607.68

