



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: [cofelasi@gmail.com](mailto:cofelasi@gmail.com)  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.



**RECIBO : ESTIMACION 01 (FINIQUITO)**

CONTRATISTA:		ESTIMACIÓN NO: 01 (FINIQUITO)	
COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.		PERIODO DE ESTIMACION:	
DOMICILIO:		DEL: 15-jul-23	
SIERRA TARAHUMARA N° 1171 FRACC. SAN CARLOS, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80178		AL: 22-sep-23	
TELÉFONO:	CEL:	FECHA DE CONTRATO:	
(667) 323 69 94	(667) 323 69 94	14-jul-23	
R.F.C.		PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
CSI160517JM8		INICIO: 15-jul-23	
COMUNIDAD: CD. DE LA CRUZ MUNICIPIO: ELOTA		TERMINACIÓN: 23-sep-23	
DESCRIPCIÓN:		PRORROGA:	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		DEL:	
		AL:	

CONTRATO NO:			
DDUOSP-LP-002-2023			
IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA	35% ANTICIPO	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
\$1,855,442.30	\$2,152,313.07	\$753,309.57	\$2,152,313.07

RECIBÍ DE MUNICIPIO DE ELOTA LA CANTIDAD DE: BUENO POR: \$ 1,340,872.59  
 \$ 1,340,872.59 ( SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DCS PESOS 59/100 M. N )

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01 (FINIQUITO)


DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	\$ 649,404.81	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 1,853,258.56
MAS I.V.A.	\$ 103,904.77	MENOS AMORTIZACIÓN S/IVA	\$ 649,404.81
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	753,309.57	SUMA	\$ 1,203,853.75
2% CONGRESO DEL ESTADO	\$ 37,065.17	IVA 16%	\$ 192,616.60
1% O.I.C. MUN ELOTA	\$ 18,532.59	SUBTOTAL	\$ 1,396,470.35
TOTAL RETENCIONES:	\$ 55,597.76	MENOS RETENCIONES CONGRESO DEL ESTADO	\$ 55,597.76
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 808,907.33		

(\*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA **SALDO LIQUIDO A PAGAR: \$ 1,340,872.59**

C. TEOFILO FELIX LARA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 PÚBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ. ELOTA. SIN.

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y  
 SERVICIOS PUBLICOS  
 DEPENDENCIA



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.



CONTRATISTA: COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C. CSI160517JM8

DEPENDENCIA: H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTADO DE CUENTA**

FECHA:	23-sep-23	COMUNIDAD:	CD. DE LA CRUZ	MUNICIPIO:	ELOTA	ESTIMACIÓN:	01 (FINIQUITO)	
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.							
FECHA INICIO CONTRATO:	15-jul-23	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	23-sep-23	CONTRATO:	DDUOSP-LP-002-2023	FECHA CONTRATO:	14-jul-23	
IMPORTE DE OBRA:	\$2,152,313.07							
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$753,309.57							
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$2,152,313.07							
NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	2% CONGRESO DEL ESTADO	1% O.I.C. MUN. ELOTA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (FINIQUITO)	15-jul-23	22-sep-23	\$ 2,149,779.92	\$ 1,853,258.56	\$ 37,065.17	\$ 18,532.59	\$753,309.57	\$ 1,340,872.59
TOTALES:			\$ 2,149,779.92	\$ 1,853,258.56	\$ 37,065.17	\$ 18,532.59	\$ 753,309.57	\$ 1,340,872.59
SALDO DEL CONTRATO:			\$2,533.15				\$0.00	

  
 C. TEOFILO-FELIX LARA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONTRATISTA

  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 PÚBLICOS MUNICIPALES  
 LA-CRUZ-ELOTA-SIN.

  
 ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS  
 PÚBLICOS  
 DEPENDENCIA





RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: [cofelasi@gmail.com](mailto:cofelasi@gmail.com)  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.



CONTRATISTA:  
**COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.**  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC.  
 PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C.  
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:  
**H AYUNTAMIENTO DE ELOTA**  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y  
 SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

						<b>ESTIMACIÓN: 01 (FINIQUITO)</b>
FECHA:	<b>23-sep-23</b>	COMUNIDAD:	<b>CD. DE LA CRUZ</b>	MUNICIPIO:	<b>ELOTA</b>	
DESCRIPCIÓN:	<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.</b>					
IMPORTE DE OBRA:	<b>\$2,152,313.07</b>					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	<b>\$753,309.57</b>					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	<b>\$2,152,313.07</b>					

<b>01</b>	<b>PAVIMENTO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. MAR MERMEJO Y AV. PONIENTE 14</b>	
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 22,277.01
2	DESPALMES Y CORTES	\$ 48,978.38
3	TERRAPLENES	\$ 8,113.65
4	ACARREOS PARA TERRACERIAS	\$ 38,818.93
5	CONCRETO HIDRAULICO	\$ 670,212.00
6	SUB BASES Y BASES	\$ 95,163.04
7	ACARREOS PARA SUB BASES Y BASES	\$ 9,972.70
8	RIEGO DE IMPREGNACION	\$ 45,648.52
9	OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 36,630.48
10	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	\$ 9,917.50
11	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 292,307.57
12	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 260,565.43
13	DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$ 89,726.39
14	TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 49,153.60
15	BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO	\$ 8,998.48
16	LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 44,844.64
17	RED DE ATARJEA	\$ 107,806.33
18	SEÑALAMIENTO VERTICAL	\$ 5,056.46
19	MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA	\$ 9,067.44

**SUB TOTAL=** \$ **1,853,258.56**  
**I.V.A AL 16 %** \$ **296,521.37**  
**TOTAL =** \$ **2,149,779.92**



**C. TEOFILO FELIX LARA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**CONTRATISTA**

**ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR**  
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
 PÚBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS  
 PUBLICOS  
 DEPENDENCIA



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN SINALOA.



CONTRATISTA:  
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C.  
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024


**ESTIMACIÓN**

FECHA:	23-sep-23	COMUNIDAD:		ESTIMACIÓN:						
		CD. DE LA CRUZ	MUNICIPIO:	01 (FINIQUITO)	ELOTA					
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.									
IMPORTE DE OBRA:	\$2,152,313.07									
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$753,309.57									
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$2,152,313.07									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
				PU	\$					
01	PAVIMENTO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. MAR MERMEJO Y AV. PONIENTE 14									
1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1,763.97	13.35	\$ 23,549.00	1688.69	0.00	-95.28	1688.69	\$ 22,277.01
2	DESPALMES Y CORTES				\$ 23,549.00	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 22,277.01
2.1	EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B"	M3	537.81	76.30	\$ 41,034.90	497.76	0.00	-40.05	497.76	\$ 37,979.09
2.2	ESCARIFICADO Y COMPACTACION SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE. INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	212.29	51.56	\$ 10,945.67	213.33	0.00	1.04	213.33	\$ 10,989.29
3	TERRAPLENES				\$ 51,980.58	TOTAL DESPALMES EN CORTES				\$ 48,978.38
3.1	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%.	M3	141.53	57.05	\$ 8,074.29	142.22	0.00	0.69	142.22	\$ 8,113.65
4	ACARREOS PARA TERRACERIAS				\$ 8,074.29	TOTAL TERRAPLENES				\$ 8,113.65
4.1	SOBREACARRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO. INCLUYE: CARGA	M3	689.15	46.51	\$ 32,517.47	647.09	0.00	82.06	647.09	\$ 30,086.16



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 PUBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.





RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN SINALOA.



CONTRATISTA:  
**COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.**  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C.  
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:  
**H AYUNTAMIENTO DE ELOTA**  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

FECHA:	23-sep-23	COMUNIDAD:	CD. DE LA CRUZ	MUNICIPIO:	ELOTA
ESTIMACIÓN:	01 (FINIQUITO)				

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$2,152,313.07  
 IMPORTE DE ANTIPOJO DE OBRA: \$753,309.57  
 IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$2,152,313.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
4.2	SOBRECARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES CONSIDERANDO 3KM	M3-KM	1,398.30	6.74	\$ 9,424.54	1294.18	0.00	-104.12	1294.18	\$ 8,722.77	
5	<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>				\$ 41,942.01	<b>TOTAL ACARREOS PARA TERRACERIAS</b>					\$ 38,818.93
5.1	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTO OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILIAR, INCLUYE: UN RIEGO DE S-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	589.60	29.37	\$ 17,316.55	392.10	0.00	-197.50	392.10	\$ 11,515.98	
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC. TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	411.10	38.02	\$ 15,630.02	408.05	0.00	-3.05	408.05	\$ 15,514.06	
5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEXCI. ADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, CO-LOCACION DE CORTALOSAS, ACABA-DO ESCOBILLADO, VOL-TEADOR, CU-RADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS.	M3	180.88	3,812.57	\$ 653,441.66	178.04	0.00	-2.84	178.04	\$ 643,181.96	
5.4	FONTECH DE 10CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCION	ML	9.80	55.13	\$ 540.27	0.00	0.00	-9.80	0.00	\$ -	
5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA LISA 3/4 DE 50CM DE LARGO EN JUNTA DE CONSTRUCCION A CADA 60M REPARTIDAS A LO ANCHO DEL PAVIMENTO A CADA 50CM	PZA	1.00	1,804.67	\$ 1,804.67	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ -	
					\$ 688,533.18	<b>TOTAL CONCRETO HIDRAULICO</b>					\$ 670,212.00



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
 MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.




RF: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.



CONTRATISTA:  
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C.  
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

ESTIMACIÓN											
FECHA:	23-sep-23	ESTIMACIÓN:	01 (FINIQUITO)								
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	COMUNIDAD:	CD. DE LA CRUZ	MUNICIPIO:	ELOTA						
IMPORTE DE OBRA:	\$2,152,313.07	HASTA ESTIM		HASTA ESTIM		EXCEDENT E		DE ESTA ESTIMACIÓN		IMPORTE	
IMPORTE DE ANTIPOJO DE OBRA:	\$753,309.57	PU		ANT		E		ESTIMACIÓN			
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$2,152,313.07	VOL		ESTIM		E		ESTIMACIÓN			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTIM	HASTA ESTIM	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE			
			PU	ANT	ESTIM	E	ESTIMACIÓN				
6.1	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 95%	M3	113.07	0.00	284.44	1.38	284.44	\$ 32,005.59	0.00	1.38	\$ 32,161.63
6.2	ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA	M3	170.38	0.00	369.77	1.79	369.77	\$ 62,696.43	0.00	1.79	\$ 63,001.41
7	ACARREOS PARA SUB BASES Y BASES							\$ 94,702.03			\$ 95,163.04
7.1	SOBREACARRO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO	M3	13.49	0.00	369.77	1.79	369.77	\$ 4,964.05	0.00	1.79	\$ 4,988.20
7.2	SOBREACARRO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO, EN KILOMETROS SUBSECUENTES. ( 3 km)	M3-KM	6.74	0.00	739.54	3.58	739.54	\$ 4,960.37	0.00	3.58	\$ 4,984.50
8	RIEGO DE IMPREGNACION							\$ 9,924.42			\$ 9,972.70
8.1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	HA	0.17	0.00	2,779.62	-0.01	0.16	\$ 472.54	0.00	-0.01	\$ 444.74
8.2	RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE: APLICACION Y ARENEO	LS	2,122.94	0.00	21.19	10.32	2133.26	\$ 44,985.10	0.00	10.32	\$ 45,203.78
9	OBRAS COMPLEMENTARIAS							\$ 45,457.63			\$ 45,648.52
9.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1,763.97	0.00	15.38	107.39	1871.36	\$ 27,129.86	0.00	107.39	\$ 28,781.52
			TOTAL ACARREOS PARA SUB BASES Y BASES								
			TOTAL RIEGO DE IMPREGNACION								



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
 PUBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.





RFC: CS1-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN SINALOA.




**CONTRATISTA:**  
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO:** CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
**R.F.C.**  
 CS1160517JM8

**DEPENDENCIA:**  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024**

ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN: 01 (FINIQUITO)	
FECHA:	23-sep-23	COMUNIDAD:	CD. DE LA CRUZ
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		


**IMPORTE DE OBRA:** \$2,152,313.07  
**IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:** \$753,309.57  
**IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:** \$2,152,313.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	SEGUN PROYECTO		HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
				PU	\$					
9.2	CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	42.24	\$ 89.85	\$ 3,795.26	18.70	0.00	-23.54	18.70	\$ 1,680.20
9.3	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR CON EQUIPO ROTOMARTILLO INCLUYE: CUÑAS	M3	1.90	\$ 815.55	\$ 1,549.55	1.40	0.00	-0.50	1.40	\$ 1,141.77
9.4	REPOSICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACION	M3	1.90	\$ 3,590.71	\$ 6,822.35	1.40	0.00	-0.50	1.40	\$ 5,026.99
9.5	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	94.47	\$ 82.52	\$ 7,795.66	0.00	0.00	-94.47	0.00	\$ -
0.6	REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	\$ 498.86	\$ 997.72	0.00	0.00	-2.00	0.00	\$ -
10	<b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL</b>				\$ 48,090.40	TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 36,630.48
10.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION	ML	209.44	\$ 53.12	\$ 11,125.45	186.70	0.00	-22.74	186.70	\$ 9,917.50
11	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>				\$ 11,125.45	TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$ 9,917.50
11.1	GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	261.80	\$ 455.36	\$ 119,213.25	261.40	0.00	-0.40	261.40	\$ 119,031.10



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 PÚBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.

*[Handwritten signature]*



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P.80290 CULIACAN SINALOA.




CONTRATISTA:  
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C.  
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024


**ESTIMACIÓN**

FECHA:	23-sep-23	ESTIMACIÓN:	01 (FINIQUITO)								
DESCRIPCIÓN:	MUNICIPIO: ELOTA										
COMUNIDAD:	CD. DE LA CRUZ										
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.											
IMPORTE DE OBRA:	\$ 2,152,313.07										
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ 753,309.57										
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 2,152,313.07										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	PU	\$	HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE	
11.2	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, Y COMPACTACION.	M2	402.13	\$ 467.38	\$ 187,947.52	370.74	0.00	-31.39	370.74	\$ 173,276.46	
12	ALUMBRADO PUBLICO				\$ 307,160.77	TOTAL GUARNICIONES Y BANQUETAS					\$ 292,307.57
00.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE EN POSTE OCTAGONAL DE 8.00 M. CON BRAZO DE 1.80 M. Y LUMINARIA LED 100 WATTS 250 VOLT MODELO ELEKTRA 152L/W IP68 IK10 5000K O SIMILAR, INCLUYE: PINTURA, TORNILLERIA, CABLE THW CAL.12, TRASLADO, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	4.00	\$ 24,661.33	\$ 98,645.32	7.00	0.00	3.00	7.00	\$ 172,629.31	
00.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30 X 70 X 90 CM	PZA	4.00	\$ 3,014.50	\$ 12,058.00	7.00	0.00	3.00	7.00	\$ 21,101.50	
00.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA RED DE ALUMBRADO	PZA	3.00	\$ 745.45	\$ 2,236.35	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 2,236.35	
00.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA	PZA	8.00	\$ 1,045.00	\$ 8,360.00	9.00	0.00	1.00	9.00	\$ 9,405.00	
00.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LAMPARAS.	ML	101.85	\$ 72.50	\$ 7,384.43	162.30	0.00	60.45	162.30	\$ 11,786.75	
00.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO	ML	101.85	\$ 67.67	\$ 6,892.76	162.30	0.00	60.45	162.30	\$ 10,982.84	
00.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LINEA SECUNDARIA A MURETE DE MEDICION.	ML	5.00	\$ 60.51	\$ 302.55	16.00	0.00	11.00	16.00	\$ 988.16	
00.12	EXCAVACION HECHA A MANO DE ZANJA DE 40 X 40 CM EN TERRENO NORMAL	ML	101.85	\$ 55.59	\$ 5,692.98	162.30	0.00	60.45	162.30	\$ 9,022.26	



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.  
 5 DE 10





RF: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN SINALOA.




CONTRATISTA:  
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARIA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C.  
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

FECHA:	23-sep-23	ESTIMACIÓN:	01 (FINIQUITO)										
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	MUNICIPIO:	ELOTA										
IMPORTE DE OBRA:	\$2,152,313.07	COMUNIDAD:	CD. DE LA CRUZ										
IMPORTE DE ANTIPO DE OBRA:	\$753,309.57	HASTA ESTIMACIÓN:	162.30										
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$2,152,313.07	EXCEDENTE:	60.45										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	PU	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANT	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE				
00.13	RELLENO A MANO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	ML	101.85	\$	39.42	\$	4,014.93	162.30	0.00	60.45	162.30	\$	6,397.87
00.14	BAJANTE EN POSTE A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1" .INCLUYE: CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30, CABLES DE COBRE CAL. 8" (3 LINEAS), MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$	5,351.80	\$	10,703.60	3.00	0.00	1.00	3.00	\$	16,055.40
13	<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>					\$	156,259.90	<b>TOTAL ALUMBRADO PUBLICO</b>				\$	260,565.43
13.1	DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE.EXCAVACION,TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45",YEE DE 8" A 6" ,REGISTRO DE 40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	P7A	15.00	\$	6,902.03	\$	103,530.45	13.00	0.00	-2.00	13.00	\$	90,726.39
14	<b>TOMAS DOMICILIARIAS</b>					\$	103,530.45	<b>TOTAL DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>				\$	89,726.39
14.1	TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE:EXCAVACION,RELLENOS,MANGUERA STRUPACK DE 1/2,TUBO GALVANIZADO DE 1/2,CODOS,CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	TOMA	15.00	\$	3,072.10	\$	46,081.50	16.00	0.00	1.00	16.00	\$	49,153.60
15	<b>BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO</b>					\$	46,081.50	<b>TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS</b>				\$	49,153.60
15.2	BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMEX PARA POZO DE VISITA. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELADO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$	4,499.24	\$	17,996.96	2.00	0.00	-2.00	2.00	\$	8,998.48
16	<b>LINEA DE AGUA POTABLE</b>					\$	17,996.96	<b>TOTAL BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO</b>				\$	8,998.48



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
 MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN SINALOA.



CONTRATISTA:  
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C.  
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

FECHA:	23-sep-23	COMUNIDAD:	CD. DE LA CRUZ	ESTIMACIÓN:	01 (FINIQUITO)	MUNICIPIO:	ELOTA					
								SEGUN PROYECTO		HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN
UNIDAD	VOL	PU	\$	HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE				
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.											
IMPORTE DE OBRA:	\$2,152,313.07											
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$753,309.57											
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$2,152,313.07											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	PU	\$	HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE		
16.1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	ML	139.97	\$	13.35	\$	1,868.60	117.00	0.00	-22.97	\$	1,561.95
16.2	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	100.78	\$	74.27	\$	7,484.93	84.24	0.00	-16.54	\$	6,256.50
16.3	PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	8.40	\$	147.22	\$	1,236.65	7.02	0.00	-1.38	\$	1,033.48
16.4	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	25.19	\$	143.02	\$	3,602.67	21.06	0.00	-4.13	\$	3,012.00
16.5	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	67.19	\$	169.48	\$	11,387.36	56.16	0.00	-11.03	\$	9,518.00
16.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	33.59	\$	124.87	\$	4,194.38	28.08	0.00	-5.51	\$	3,506.35
16.7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	33.59	\$	46.51	\$	1,562.27	28.08	0.00	-5.51	\$	1,306.00
16.8	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3_KM	67.18	\$	6.74	\$	452.79	56.16	0.00	-11.02	\$	378.52
16.9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	43.67	\$	46.51	\$	2,031.09	36.50	0.00	-7.17	\$	1,697.62
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: PRUEBAS EN RED DE AGUA POTABLE A 8KG/CM2, MANO DE OBRA, COPLE DE REPARACION, CODO DE 3X90, TEE Y TAPON	ML	139.97	\$	141.66	\$	19,828.15	117.00	0.00	-22.97	\$	16,574.22
17	RED DE ATARJEA						\$ 53,645.90				\$	44,844.64
17.1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	ML	130.15	\$	13.35	\$	1,737.50	139.00	0.00	8.85	\$	1,855.65



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.





RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN SINALOA.





CONTRATISTA:  
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C.  
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

FECHA:	COMUNIDAD:		ESTIMACIÓN:							
	23-sep-23	CD. DE LA CRUZ	MUNICIPIO:	01 (FINIQUITO)						
DESCRIPCIÓN:	ELOTA									
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.										
IMPORTE DE OBRA:		\$2,152,313.07								
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$753,309.57								
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$2,152,313.07								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	PU	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
17.2	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	117.14	\$ 74.27	\$ 8,699.99	125.10	0.00	7.96	125.10	\$ 9,291.18
17.3	PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	11.71	\$ 147.22	\$ 1,723.95	12.51	0.00	0.80	12.51	\$ 1,841.72
17.4	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	35.14	\$ 143.02	\$ 5,025.72	37.53	0.00	2.39	37.53	\$ 5,367.54
17.5	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	70.28	\$ 169.48	\$ 11,911.05	75.06	0.00	4.78	75.06	\$ 12,721.17
17.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	46.85	\$ 124.87	\$ 5,850.16	50.04	0.00	3.19	50.04	\$ 6,240.49
17.7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	60.92	\$ 46.51	\$ 2,833.39	65.05	0.00	4.13	65.05	\$ 3,025.57
17.81	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	46.85	\$ 46.51	\$ 2,178.99	50.04	0.00	3.19	50.04	\$ 2,327.36
17.8	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3_KM	93.70	\$ 6.74	\$ 631.54	100.08	0.00	6.38	100.08	\$ 674.54
17.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20	ML	130.15	\$ 262.19	\$ 34,124.03	139.00	0.00	8.85	139.00	\$ 36,444.41
17.10	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MURO DE BLOCK SOLIDO, APLANADOS, MEDIA LUNA.	PZA	4.00	\$ 14,004.35	\$ 56,017.40	2.00	0.00	2.00	2.00	\$ 28,008.70
<b>SEÑALAMIENTO VERTICAL</b>										
18	TOTAL RED DE ATARJEA			\$ 130,733.72						\$ 107,806.33





RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56

SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN SINALOA.



CONTRATISTA:

COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE SANTA MARÍA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.

R.F.C.

CSI160517JM8

DEPENDENCIA:


H AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

FECHA:	23-sep-23	COMUNIDAD:	CD. DE LA CRUZ	ESTIMACIÓN:	01 (FINIQUITO)
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.			MUNICIPIO:	ELOTA

IMPORTE DE OBRA:	\$2,152,313.07
IMPORTE DE ANTIPOJO DE OBRA:	\$753,309.57
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$2,152,313.07

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			EXCEDENT E	HASTA ESTIM ANT	HASTA ESTIM	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE				
			VOL	PU	\$									
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL SR_06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO), FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE , PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE:CONCRETO F'c=150 KG/CM2 AHOGADO ,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	3.00	\$	2,528.23	\$	7,584.69	2.00	0.00	-1.00	2.00	\$	5,056.46	
19	MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA					\$	7,584.69						\$	5,056.46
1.18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM. A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3. EMPOTRADO FN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 16X20X10 CM, DE 85CM DE ANCHIO POR 1,90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 REFURZADAS CON VARILLAS DE 3/8" , CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	9,067.44	\$	9,067.44	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	9,067.44	
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SIN.														
<b>TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL</b>												\$	5,056.46	
<b>TOTAL MURETE CON PLACA INFORMATIVA</b>												\$	9,067.44	
<b>SUB-TOTAL ESTIMACION 01 (FINIQUITO):</b>												\$	1,853,256.56	
<b>IVA 16%</b>												\$	296,521.37	
<b>TOTAL ESTIMACION 01 (FINIQUITO):</b>												\$	2,149,779.92	

*[Handwritten signature]*





RFC: CSI-160517-JM8 CORREO: cofelasi@gmail.com  
 TELÉFONO: (667) 323 69 94 Y (667) 452 79 56  
 SANTA MARIA 2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN SINALOA.




CONTRATISTA:  
 COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.  
 DOMICILIO: CALLE SANTA MARIA #2338 FRACC. PROVIDENCIA C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA.  
 R.F.C.  
 CSI160517JM8

DEPENDENCIA:  
 H AYUNTAMIENTO DE ELOTA  
 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 2021-2024

**ESTIMACIÓN**

FECHA:	23-sep-23	COMUNIDAD:	CD. DE LA CRUZ	MUNICIPIO:	ELOTA	ESTIMACIÓN:	01 (FINIQUITO)		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MIERMEJO, COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.								
IMPORTE DE OBRA:	\$2,152,313.07								
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$753,309.57								
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$2,152,313.07								
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOL	PU	HASTA ESTIM	ESTIMA	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE



*[Signature]*  
 C. TEOFILO FELIX LARA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONTRATISTA

*[Signature]*  
 ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  
 PÚBLICOS MUNICIPALES  
 LA-CRUZ- ELOTA- SIN.