

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Construcción de equipamiento, línea de conducción y arreglos hidráulicos en la Localidad de Rancho Viejo, Sindicatura de San Javier, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa.

Municipio: Badiraguato

Localidad: Badiraguato

Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$102,411.96

Importe del Contrato s/IVA: \$626,534.61

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 14/03/2022 al 22/04/2022

Periodo de la Estimación: 01/05/2022 al 11/05/2022

Clave	Descripción	Monto
1	TANQUE ROTOPLAS DE 10,000 LTS	
P01	PRELIMINARES	14,443.72 ✓
P03	OBRA CIVIL	6,832.53 ✓
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	54,975.97 ✓
	ARREGLOS HIDRAULICOS DE LLEGADA A ROTOPLAST DE PROYECTO	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	8,986.19 ✓
	ARREGLO (FLAUTA) A LA SALIDA DEL TANQUE ROTOPLAS	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	17,173.55 ✓
Total Paquete s/IVA:		102,411.96 ✓


DARRECO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ASTORGA YAÑEZ MARIO ENRIQUE
SUPERVISOR

Ajuste por Redondeo:

\$0.00 ✓

Total de Estimación s/IVA:

\$102,411.96 ✓


ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION Y OBRA

Estimación

Nombre de Obra Construcción de equipamiento, línea de conducción y arreglos hidráulicos en la Localidad de Rancho Viejo, Sindicatura de San Javier, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-
Importe del Contrato s/IVA \$626,534.61
Periodo del Contrato 14/03/2022 al 22/04/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: \$102,411.96
Periodo de la Estimación: 01/05/2022 al 11/05/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
						Anterior	Estimación	Estimaciones			
TANQUE ROTOPLAS DE 10,000 LTS											
P01	PRELIMINARES										
P01S01	DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES										
1120 03CDA	CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO PARA EL ACCESO AL TERRENO DONDE SERA INSTALADO EL ROTOPLAST DE 10,000	LOTE	1.00	\$14,443.72		0.00	1.0000	1.00	0.00	\$14,443.72	100.00 %
Total Partida:										14,443.72	
P03	OBRA CIVIL										
P03S30	LOSAS										
4110 09L	LOSA DE CONCRETO ARMADA CON MALLA-LAC 66/66 DE 10 CMS. DE ESPESOR F´C=200 KGS/CM2 INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA.	M2	9.00	\$759.17		0.00	9.0000	9.00	0.00	\$6,832.53	100.00 %
Total Partida:										6,832.53	
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS										
P32S09	TINACOS DE POLIETILENO, CON ACCESORIOS, ROTOPLAS CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS										
1000 TR10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ROTOPLAST DE 10,000 LTS. INCLUYE : TRANSPORTACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MISMO EN EL SITIO	PZA	1.00	\$54,975.97		0.00	1.0000	1.00	0.00	\$54,975.97	100.00 %
Total Partida:										54,975.97	
ARREGLOS HIDRAULICOS DE LLEGADA A ROTOPLAST DE PROYECTO											
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA										
P16S77	YE, CRUZ, CODO RINCÓN Y NIPLE, DE FIERRO GALVANIZADO, FIGURA 810-G, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS										
82350 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 3.50 M X 2" DE DIAMETRO.	PZA	1.00	\$2,925.78		0.00	1.0000	1.00	0.00	\$2,925.78	100.00 %
8250 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.50 M X 2" DE DIAMETRO.	PZA	1.00	\$1,215.94		0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,215.94	100.00 %
8220 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 0.20M X 2" DE DIAMETRO.	PZA	2.00	\$529.64		0.00	2.0000	2.00	0.00	\$1,059.28	100.00 %
82100 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FO.GO. DE 1.00M X 2" DE DIAMETRO.	PZA	1.00	\$1,806.92		0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,806.92	100.00 %
8068 15	SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO DE 90º X 2" DE DIAMETRO.	PZA	3.00	\$91.85		0.00	3.0000	3.00	0.00	\$275.55	100.00 %
8068 116	SUMINISTRO DE TUERCA UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	1.00	\$237.72		0.00	1.0000	1.00	0.00	\$237.72	100.00 %

STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION T OBRA

Estimación

Nombre de Obra Construcción de equipamiento, línea de conducción y arreglos hidráulicos en la Localidad de Rancho Viejo, Sindicatura de San Javier, Municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0703F-
Importe del Contrato s/IVA \$626,534.61
Periodo del Contrato 14/03/2022 al 22/04/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación: \$102,411.96
Periodo de la Estimación: 01/05/2022 al 11/05/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
2282 16	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.GO. CON DOS ROSCAS DE 2" DE DIAMETRO.	PZA	4.00	\$366.25	0.00	4.0000	4.00	0.00	\$1,465.00	100.00 %

Total Partida: 8,986.19

ARREGLO (FLAUTA) A LA SALIDA DEL TANQUE ROTOPLAS

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA

P16S77 YE, CRUZ, CODO RINCÓN Y NIPLE, DE FIERRO GALVANIZADO, FIGURA 810-G, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PRUEBAS

9004 0120	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARREGLO DE SALIDA DE TANQUE LOTE (FLAUTA), INCLUYE: 2 NIPLES DE 0.20 X 2", 1 VALVULA DE ESFERA DE 2", 1 TEE DE FO.GO. DE 2" X 2", 2 NIPLES DE FO.GO. DE 1.00 MTS X 2", 2 TAPON CACHUCHA DE 2" DE FO.GO., 20 NIPLES FO.GO. DE 0.10 X 1/2" SOLDADOS A NIPLE DE FO.GO. DE 2", 20 VALVULAS DE 1/2", 20 NIPLES CUELLO DE BOTELLA 1/2".	1.00	\$17,173.55	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$17,173.55	100.00 %
-----------	---	------	-------------	------	--------	------	------	-------------	----------

Total Partida: 17,173.55

DARRECO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ASTORGA YANEZ MARIO ENRIQUE

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO