


**RESUMEN DE ESTIMACION**


	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA		<b>ESTIMACION 1 NORMAL</b>	
	<b>OBRA:</b>		<b>PERIODO DE ESTIMACION</b>	
	<b>UBICACIÓN:</b>	EJIDO 9 DE DICIEMBRE AHOME SIN.	DEL	20/10/2022 ✓
	<b>CONTRAT</b>	OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1910-2022	AL	31/10/2022 ✓

CLAVE	CONCEPTO	MONTO TOTAL	ESTIMACION ANTERIOR	EJECUTADO A LA FECHA	ESTA ESTIMACION	IMPORTE
P01	PRELIMINARES	\$ 5,188.30	\$ -	\$ 5,188.30	\$ 5,188.30	\$ 5,188.30
P09	HERRERIA	\$ 94,216.98	\$ -	\$ 94,216.98	\$ 94,216.98	\$ 94,216.98
P34	SEÑALIZACION VIAL	\$ 180.34	\$ -	\$ 180.34	\$ 180.34	\$ 180.34

SUB-TOTAL= \$ 99,585.62 ✓  
 IMPUESTO IVA= \$ 15,933.70 ✓  
**TOTAL DE ESTIMACION = \$ 115,519.32 ✓**

  
 LUIS MELCHOR WILLEGAS IBARRA  
 APODERADO LEGAL  
 PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

  
 ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO  
 SUPERVISION OBRAS PUBLICAS

  
 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
 JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

**ESTIMACION DE OBRA**

PERIODO DE ESTIMACION

ESTIMACION NUM:

ESTIMACION 1 NORMAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA

DEL 20 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 FECHA DE ELABORACION: 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CONTRATISTA: PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PERIODO DEL	FECHA DE INICIO	20/10/2022
CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1910-2022	CONTRATO	FECHA DE TERMINO	04/11/2022

ESTIMACION DE OBRA									
CLAVE	CONCEPTO	CONTRATO							
		UNIDAD	CANTIDAD	PU	EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO	POR EJECUTAR	TOTAL ESTA ESTIM.
E1	CERCA PERIMETRAL								
P01	PRELIMINARES								
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA								
1010.00	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE CONSTRUCCIÓN PARA REFERENCIAR : INCLUYE; MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO).	M2	125.00	\$ 14.72	0.00	100.00	100.00	25.00	\$ 1,472.00
P01S06	EXCAVACION A MANO PARA FORMACIÓN DE SANJAS EN ZONA A.CLASES I,II; Y ZONA C CLASE I Y II TODAS EN SECO								
1.30	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECCION OBLIGADA CIRCULAR DE 10X80 CM . INCLUYE : MANO DE OBRA , HERRAMIENTA,APILE,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	42.00	\$ 106.18	0.00	35.00	35.00	7.00	\$ 3,716.30
<b>TOTAL P01 PRELIMINARES=</b>									<b>\$ 5,188.30</b>
P09	HERRERIA								
P09S01	ELEMENTOS DE ACERO Y RPOTECCION								
POSTE DE ARRANQUE	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE POSTE METALICO DE ARRANQUE , GALVANIZADO 3" DE 1.75 M DE LARGO .5 M ENTERRADO Y FIJADO MEDIANTE CONCRETO FABRICADO EN SITIO F'C=200 KG/CM2 A UNA ALTURA TERMINADA DE 1.25 MTS COLADO TAMBIEN AL INTERIOR, INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 764.47	0.00	4.00	4.00	0.00	\$ 3,057.88



LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA  
APODERADO LEGAL  
PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO  
SUPERVISION OBRAS PUBLICAS



ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

**ESTIMACION DE OBRA**

PERIODO DE ESTIMACION

ESTIMACION NUM:

ESTIMACION 1 NORMAL

**OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA**


**DEL 20 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 FECHA DE ELABORACION: 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

CONTRATISTA: PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				PERIODO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	20/10/2022
CONTRATO: OPUU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1910-2022					FECHA DE TERMINO	04/11/2022

ESTIMACION DE OBRA									
CLAVE	CONCEPTO	CONTRATO							
		UNIDAD	CANTIDAD	PU	EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACOMULADO	POR EJECUTAR	TOTAL ESTA ESTIM.
POSTE 1 5/8"	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE POSTE METALICO GALVANIZADO 1 5/8" @ 3 ML DE DISTANCIA DE 1.75 M DE LARGO Y FIJACION MEDIANTE COLADO DE CONCRETO FABRICADO EN SITIO F'C=200 KG/CM2 A UNA ALTURA TERMINADA DE 1.25 MTS .5 M ENTERRADO Y FIJADO MEDIANTE CONCRETO FABRICADO EN SITIO F'C=200 KG/CM2 A UNA ALTURA TERMINADA DE 1.25 MTS COLADO TAMBIEN AL INTERIOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	38.00	\$ 475.07	0.00	30.00	30.00	8.00	\$ 14,252.10
POSTE 1 1/2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" CAL.20 UTILIZADO COMO BARRA INFERIOR Y SUPERIOR, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO ALAMBRE GALVANIZADO, ABRASADERA DE ARRANQUE, ABRASADERA DE OJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	250.00	\$ 222.33	0.00	200.00	200.00	50.00	\$ 44,466.00
MALLA 1.25 ALT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA A UNA ALTURA DE 1.25 MTS DE ALTURA, AJUSTADA SOBRE MARCOS RIGIDOS POR TABLERO	ML	125.00	\$ 306.82	0.00	100.00	100.00	25.00	\$ 30,682.00
11.6	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: SACAR DESPERDICIOS DE LOS TRABAJOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA GENERAL.	M2	125.00	\$ 17.59	0.00	100.00	100.00	25.00	\$ 1,759.00
<b>TOTAL P09 HERRERIA=</b>									<b>\$ 94,216.98</b>
<b>P34</b>	<b>SEÑALIZACIÓN VIAL</b>								
<b>P34S05</b>	<b>COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN</b>								
P34S05C004	BANDA AMARILLA PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE OBRA, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	57.80	\$ 3.12	0.00	57.80	57.80	0.00	\$ 180.34
<b>TOTAL P34 SEÑALIZACION VIAL=</b>									<b>\$ 180.34</b>

SUB-TOTAL = \$ 99,585.62  
 IMPUESTO IVA = \$ 15,933.70  
**TOTAL DE ESTIMACION = \$ 115,519.32**

  
 LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA  
 APODERADO LEGAL  
 PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

  
 ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO  
 SUPERVISION OBRAS PUBLICAS

  
 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ  
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE