

Contratación



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
23238
FECHA DE EXPEDICION
11/10/2023
CUENTA CARGO
2113/1/000022/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1901 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD	582,453.80	582,453.80
2023 - 99 - 99006 - 223 - 1 - 1 - 1 - 623028 - 123530000030000002000024000000					

Cargo	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NDRMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.	SUBTOTAL	582,453.80
		IVA	90,782.46
		TOTAL	673,236.26

Contrato: JAPAC-R.P.-2023-017 D

ELABORÓ 	SOLICITO 	AUTORIZO
ZITA CASANDRA GARCÍA ROMERO	VALLE VERDUGO ALONDRA	ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO
23240
FECHA DE EXPEDICIÓN
11/10/2023
CUENTA CARGO
2113/1/000022/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1901 CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC20230100343

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	2,410.15	2,410.15

Cargo	PAGO DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.	SUBTOTAL	2,410.15
		IVA	0.00
		TOTAL	2,410.15

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL FINANCIERO



CONTRATISTA: _____ OBRA N° 2719
 CONTRATO N°: JAPAC-RP-2023-017 D FECHA 13/09/2023
 CONVENIO N°: _____ FECHA _____
 ORDEN DE TRABAJO N°: _____ FECHA _____

NOMBRE DE LA OBRA: _____

PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATITO, CULIACAN SINALOA.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE PRESUPUESTADO	645,319.64	IMPORTE DEL ANTICIPO	0.00	AVANCE FINANC.	100%
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	582,453.80	ESTA AMORTIZACIÓN	0.00		90.26%
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	AMORT. ACUM. ANTERIOR	0.00		0.00%
ACUMULADO ACTUAL	582,453.80	AMORT. ACUM. ACTUAL	0.00		90.26%
SALDO DEL CONTRATO	62,865.84	SALDO DEL ANTICIPO	0.00		9.74%
SALDO A CANCELAR					

PARTIDA PRESUPUESTAL N° 1120

IMPORTE A PAGAR

ESTIMACIÓN N°	01 NORMAL	582,453.80
AMORTIZACIÓN		
SUBTOTAL:		582,453.80
I.V.A.		93,192.61
SUBTOTAL:		675,646.41
3.00 % INSP. Y VIG.		17,473.61
PAGO NETO:		658,172.80

OBSERVACIONES:

FACTURA: 180
 FECHA: 11/10/2023

FORMULO: INC. ALONDRA VALLE VERDUGO
 DEPTO: ADMINISTRATIVO DE OBRAS

FECHA: 18/OCTUBRE/2023



CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA

CHZ110209D27
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CERRO OTATES, 3143, LOMA LINDA, 80177, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN, Sinaloa, México
Tel. 6677176873

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

JIA840404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NTE, Desarrollo Urbano 3 Rios. 80020, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 180

FOLIO FISCAL (UUID)

8507A784-4489-4FBC-A2C9-021530C57D15

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000C506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISDR

0000100000C700689065

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-11T14:06:49

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA090320689

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-11T12:54:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80177

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 3.00%, 3% inspeccion de obras, \$ 17,473.61. Row 2: Total, \$ 17,473.61.

CONCEPTOS

Main table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Includes detailed description of the work and tax breakdown.

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 582,453.80

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 93,192.61

RETENCIÓN LOCAL 3% Inspeccion de obras

\$ 17,473.61

3.00%

TOTAL

\$ 658,172.80

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

Handwritten signature of Wilfrido Zazueta

ING. WILFRIDO ZAZUETA FÉLIX
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA S.A. DE C.V.

Handwritten signature of Ing. Faustino Cubas Guzmán

ING. FAUSTINO CUBAS GUZMÁN
RESIDENTE DE OBRAS

Handwritten signature of Ing. Luis Antonio Verdugo Valdez

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS

Handwritten signature of Ing. Sorectmoisés Monárrez Félix

ING. SORECTMOISÉS MONÁRREZ FÉLIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dR/d0aRBFf6wiEQR0SAkDFdE3Sh7atzUjwVvYCIACx3CIdS0qXZJnYAlF6B+aKodPZTur8ub9A1CdgDRhgWdPrGd8WZEaYYInu0QZx90sx0QmIxe3i7B8AvF+IF3xYC...

SELLO DIGITAL DEL SAT

2VXEIP6kS66hCi+D9cZnzpYvde1Y7GoblWB665IhYU4KF1LHECdUzDRMldNQhwG5bAWKIL2ZA5WhP8Q3e8N5yXbYy0ObMiiLnqZkXkKmFN1Yvx4RnHhn5...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8507A784-4489-4FBC-A2C9-021530C57D15|2023-10-11T14:06:49|STA090320689|dR/d0aRBFf6wiEQR0SAkDFdE3Sh7atzUjwVvYCIACx3CIdS0qXZJnYAlF6B+aKodPZTur8ub9A1CdgDRhgWdPrGd8WZEaYYInu0QZx9...

```











<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="80177" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"
Total="658172.80" Moneda="MXN" SubTotal="582453.80"
Certificado="MIIGQDCBCigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDA2ODkwNjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMUwMwYDVQQDDCxBQyBl
NoCertificado="00001000000700689065" FormaPago="99"
Sello="dR/dOaRBFt6wiEQROSAkDFdE3Sh7aizUjwVyCIAcX3CiDsOqXZJnYA1F6B+aKodPZTur8udb9A1CdgORhgWdPrGd8WZEaYYINu0QZX9OsaXQM
Fecha="2023-10-11T12:54:54" Folio="180" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA" Rfc="CHZ110209D27"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" Rfc="JIA840404TX0" UsoCFDI="10"
  RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="80020"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="582453.8000" ValorUnitario="582453.80" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION: 01 NORMAL OBRA:
    PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATITO, MUNICIPIO DE CULIACAN. CONTRATO No.
    JAPAC-R.-P.-2023-017 D IMPORTE S/IVA: $ 582,453.80 MENOS AMORTIZACION: $ 0.00 SUMA: $ 582,453.80 IVA: $ 93,192.61 TOTAL
    C/IVA: $ 675,646.41 DEDUCCIONES: 3% INSP Y VIG: $ 17,473.61 SUMA DEDUCTIVAS: $ 17,473.61 SALDO LIQUIDO: $ 658,172.80"
    ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="83101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="93192.608000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="582453.8000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="93192.61">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="93192.61" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="582453.80"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="17473.61" version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales Importe="17473.61" TasaDeRetencion="3.00" ImpLocRetenido="3% inspeccion de obras"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    xmlns:dfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
      SelloSAT="2VXEIP6kSB6hhCHD9cZnZpYvde1Y7GObLWB66SjthYU4KF1LHECdU/ZdRMIdNqhwGi5bxAWKIL2ZA5WHP8IQ3e/bNy5yXb
      NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
      SelloCFDI="dR/dOaRBFt6wiEQROSAkDFdE3Sh7aizUjwVyCIAcX3CiDsOqXZJnYA1F6B+aKodPZTur8udb9A1CdgORhgWdPrGd8WZEaYYI
      FechaTimbrado="2023-10-11T14:06:49" UUID="8507A784-4489-4FBC-A2C9-021530C57D15" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

- 97
- Mail
- Chat
- Spaces
- Meet
- Redactor
- Recibidos
- Destacados
- Postpuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más
- Etiquetas

Cualquier fecha Contiene archivos adjuntos Para Búsqueda avanzada

1-50 de 2.744

97	Para: Facturación	COHIDZA 18D --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	10:15
		 CDHIDZA 180.xml  COHIDZA 18D.p...	
	Para: Facturación	A DE C 673 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	18 oct
		 A DE C 673.xml  A DE C 673.pdf	
	Para: luis.calder.	A DE C 666 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	18 oct
		 A DE C 666.pdf  A DE C 666.xml	
	Para: Facturación	A DE C 666 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	18 oct
		 A DE C 666.xml  A DE C 666.pdf	
	Para: Facturación	CONST. C Y E NOROESTE 0128a0aa --- Administración de Obras J...	
		 CONST. C Y E N...  CONST. C Y E N...	



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CHZ110209D27	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8507A784-4489-4FBC- A2C9-021530C57D15	2023-10-11T12:54:54	2023-10- 11T14:06:49	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$658,172.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
 ando Arjona Amábilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 1

DE 2

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023

LUGAR: CULIACÁN

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATITO.

MUNICIPIO DE CULIACÁN.

IMPORTE: \$582,453.80

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

CONTRATO N°. : JAPAC-R.P.-2023-017 D

PRESUPUESTO: \$645,319.64

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA		EST. ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
			PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL			
8	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO						
	ESTUDIOS						
5000 00	ESTUDIO GEOFISICO HIDROLOGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO						
5000 00	MOVIMIENTOS	PZA	1.00	1.00	1.00	81,821.54	81,821.54
5000 01	TRASLADO DE MAQUINARIA PERFORADORA AL SITIO DE LA OBRA	PZA	1.00	1.00	1.00	14,213.68	14,213.68
5001 01	DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00	1.00	10,000.01	10,000.01
5030 00	PERFORACIÓN						
5030 09	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 12" MATERIAL TIPO II	ML	20.00	20.00	20.00	5,774.62	115,492.40
5030 18	REGISTRO ELECTRICO	PZA	1.00	1.00	1.00	46,364.77	46,364.77
	AMPLIACIÓN						
5040 62	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 14" MATERIAL TIPO II	ML	20.00	20.00	20.00	2,877.39	57,547.80
5040 63	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 14" A 16" MATERIAL TIPO II	ML	12.40	12.40	12.40	4,018.34	49,827.42
8069 00.	TUBERÍAS						
8069 24	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRADEME	M	12.40	12.40	12.40	5,500.01	68,200.12
8069 75	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON LISA DE 10" x 1/4" PARA ADEME	ML	6.20	6.20	6.20	2,500.00	15,500.00
8069 68	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RANURADO DE 10" x 1/4" PARA ADEME	ML	18.80	13.80	13.80	3,090.00	41,400.00
5001 00	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS						
5010 04	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRADEME	ML	12.40	12.40	12.40	500.02	6,200.25
5010 05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON LISA DE 10" x 1/4" PARA ADEME	ML	6.20	6.20	6.20	350.02	2,170.12
5010 06	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO RANURADO DE 10" x 1/4" PARA ADEME	ML	18.80	13.80	13.80	350.02	4,830.28
5061 00	FIJOS DE GRAVA						
5065 01	SUMINISTRO DE GRAVA TIPO SELLO DE 1/4 A 3/8 DE ESPESOR	M3	7.00	0.94	0.94	1,204.60	1,132.32

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

Carretera Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Colonia Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, código postal 80020

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA

2

DE

2

ESTIMACION: 1 NORMAL DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023.

LUGAR: CULIACÁN

IMPORTE: \$582,453.80

OBRA: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BACHIGUALATITÓ,

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CULIACÁN.

CONTRATO No. : JAPAC-R.P.-2023-017 D

PRESUPUESTO: \$645,319.64

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

CODIGO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO		ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
			TOTAL	ANT.			
5065 02	M3	7.00	0.94	0.00	0.94	150.86	141.81
5062 01	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	10,000.72	10,000.72
5063 01	HR	48.00	48.00	0.00	48.00	1,200.22	57,610.56
						SUBTOTAL	582,453.80

CONFORME

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, ZAZUETA S.A. DE C.V.
ING. WILFRIDO ZAZUETA FELIX
CONTRATISTA

SUPERVISOR

ING. FAUSTO CUBAS GUZMAN
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION DE OBRAS JAPAC

Vo.Bo.

ING. SOREO MORALES MONARRIZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC