



CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA PARA DAR DE ALTA LA OBRA: REHABILITACIÓN EN CÁLCAMO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO, MUNICIPIO DE AHOMÉ, ESTADO DE SINALOA, AMPARADA CON EL CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2106-2022, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2'561,228.10; SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 10/100 M.N. CON EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO YA INCLUIDO, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ LUIS ZAVALA CABANILLAS, EN SU CARÁCTER, DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESSIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE LOS ASOCIADOS DISEÑO, EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN CERBEA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ABRAHAM CERVANTES BERRELLIZA Y LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JESÚS FÉLIX GARCÍA, A QUIENES EN LO SUCESSIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA" Y CUENTA CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2022 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LOS OFICIOS DE INICIO DE OBRA CON ESTA FECHA 28/06/2022 Y EL OFICIO DE PRESENTACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE QUE SERÁ EL ARQ. ABRAHAM CERVANTES BERRELLIZA CON CÉDULA PROFESIONAL N° 7586733 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, POR LO TANTO SERÁ QUIEN LLEVARÁ A CABO TODAS LAS NOTAS CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA COMO SON: CAMBIOS DE PROYECTO, AJUSTES, EXTRAORDINARIOS, CANTIDADES ADICIONALES, ETC. Y POR LA SECRETARÍA ESTA SUPERVISIÓN.

POR LA CONTRATISTA


POR LA SECRETARÍA

ARQ. ABRAHAM CERVANTES BERRELLIZA
SUPERINTENDENTE

ING. ARQ. JOSÉ ROSARIO VALENZUELA A.
SUPERVISOR S O P

NOTA N° ① CON ESTA FECHA TAMBIEN SE LLEVA A CABO LA INSPECCION Y ENTREGA DEL INMUEBLE A LA CONTRATISTA CON PRESENCIA DE PERSONAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHUÉ "JAPAMA", ESTA SUPERVISION Y EL ENCARGADO DEL LUGAR SE REvisa LA SITUACION ACTUAL DEL CARCAMO, REGISTRO DE LLEGADA QUE NO CUENTA CON NINGUNA TAPA, AL IGUAL QUE EL CARCAMO (LORA) NO TIENE NINGUNA REJILLA. NO FUNCIONA EL ALUMBRADO EXISTENTE Y HACE FALTA RELLENO EN EL AREA DEL POZO DE VISITA DE LLEGADA. SE SOLICITAN ALGUNOS CAMBIOS Y TRABAJOS EXTRAS POR PARTE DEL PERSONAL DE JAPAMA.






NOTA N° ②

05/07/2022

HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APRECIA COMO SE ESTA LLEVANDO A CABO EL DESMONTAJE (DESMONTE) DE LA ESTRUCTURA DE ISAJE Y LA LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y ATARJEAS






NOTA N° ③ AL LLEVAR A CABO ESTA VISITA A LA OBRA ESTA SUPERVISION SE PUEDE VER COMO SE ESTA LLEVANDO A CABO EL DESMONTAMIENTO DEL MANIFUL EXISTENTE CON EQUIPO DE CORTE AUTOGENO PARA RETIRARLO Y PROCEDER CON LA DEMOLICION DE LA LOSA Y MUROS DEL CILINDRO DE CONCRETO ARMADO DEL CARCAMO.



NOTA N° ④


26/07/2022

HOY SE LLEVA LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE ESTA TRABAJANDO EN LA DEMOLICION CON ROTOMARTILLO, DE MUROS DE CONCRETO ARMADO, CON UN ESPESOR DE 20 CM, CON DOBLE PARRILLA, YA SE DEMOLIO LA LOSA DONDE PREVIAMENTE SE METIO UNA CUBRA PARA EVITAR QUE EL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES SE VAYA AL FONDO DEL CARCAMO.



NOTA N° ⑤ CON ESTA REGA SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE APRECIÓ COMO YA SE TIENE UN BUEN AVANCE DE LAS DEMOLICIONES SOLICITADAS POR LA JAPAMA RESPECTO AL CARCAMO Y SE ESTÁ HABILITANDO ACERO PARA LLEVAR A CABO EL ARMADO DE LA LORA A 70 CMS. MÁS ABAJO DEL NIVEL QUE TENÍA LA TAPA DEL CARCAMO.

ESTA SUPERVISIÓN SOLICITA A LA CONTRATISTA PRESENTAR A LA BREVEDAD LA LISTA DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CON SUS PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CAMBIOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMÉ (JAPAMA).

NOTA N° ⑥

29/07/2022

DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE OBSERVA COMO SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL COLADO DE LA LORA (TAPA) DEL CARCAMO Y TAMBIÉN SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA FABRICACIÓN DEL MANIFOL NUEVO DONDE SE VAN A CONECTAR LAS BOMBAS NUEVAS.

ESTA SUPERVISIÓN LE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA QUE URGE PRESENTAR LA SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS, SOLICITADOS POR JAPAMA.





NOTA N° 7

CONT. N° OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2106-2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION LA SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS CONCEPTOS NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO, EN LA CUAL SE APEXAN; ESTA NOTA DE BITACORA, OFICIO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA, PRESUPUESTO DE EXTRAS CON TOTAL, TARJETAS DE ANALISIS DE PU IMPRESAS, COMPARATIVO CON TOTALES, FOTOGRAFIAS, CROQUIS DE UBICACION COTIZACIONES Y CD GRABADO.


DESPUES DE REVISARLA SE PROCEDE A FIRMAR TODO LO CORRESPONDIENTE A ESTA SOLICITUD, DONDE SE ENLISTAN LOS CONCEPTOS MAS IMPORTANTES COMO SON:

- ① DEMOLICION DE LORA Y MUROS DEL CARCAMO PARA BAJARLA 70 CMS QUEDANDO A UNA ALTURA DE 60 CMS SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO NATURAL.
 - ②: CONSTRUCCION DE LORA NUEVA A LA ALTURA SEÑALADA EN EL PUNTO ANTERIOR
 - ③: SUMINISTRO COLOCACION Y RELENO COMPACTADO DE TIERRA SECA EN ZONA UNIDA DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE VISITA DE LLEGADA
 - ④ SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING DE PREV. DE 0.80 X 0.80 MTS. DE PREV. Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" SEGUN DETALLE DE CONSTRUCCION DE PROYECTO
 - ⑤: REPOSICION DE LORA DE CONCRETO EN PAVIMENTO SOBRE CALLE DONDE SE ENCUENTRA POZO DE VISITA
 - ⑥: RETIRO DE MANIFUL MULTIPLE EXISTENTE DE 4" Ø CON EQUIPO DE CORTE AUTOGENO. SOLDADURA, GRUPO / MANIOBRAS, ETC.
 - ⑦: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE 0.50 X 1.60 MTS. HECHA CON MADERA DE PINO, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ESMALTE COLOR AZUL JAPAMA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA
 - ⑧: SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESINA POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO SOBRE SUPERFICIE PLANA (TAPA DE MADERA DEL PUNTO ANTERIOR) INCLUYE CATALIZADOR, RODILLO METALICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
 - ⑨: SUMINISTRO DE TABLERO DE CONTROL, PARA AUTOMATIZACION DE 3 BOMBAS EN GABINETE METALICO PROTECCION IP66 SELLADO A PRUEBA DE POLVO CON VENTILACION FORZADA, INCLUYE: TRANSFORMADOR DE CONTROL CON PROTECCIONES ETC.
 - ⑩: SUMINISTRO Y LA INSTALACION DE ESTRUCTURA DE I SAJE PARA DAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOMBEO, INSTALADO SOBRE EL CARCAMO
- TODOS ESTOS Y OTROS MAS SOLICITADOS POR ING. CLAUDIA CERVANTES LEYVA SUB. GERENTE TECNICA DE JAPAMA.



Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

NOTA N° ⑧ HOY SE LLEVA A CABO LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO YA SE TIENE COLADA LA LOSA (TAPA) CON SUS AREAS ABIERTAS PARA LA COLOCACION DE LA BOMBAS Y DONDE SE PONDRAN LAS Pajillas TIPO IRVING DE 80 X 80 CM., TAMBIEN SE CONTINUA TRABAJAN CON LA FABRICACION DEL MANIFUL NUEVO EL CONTRATISTA PRESENTA FOTOGRAFIAS DEL SUMINISTRO DE LAS TRES (3) BOMBAS QUE SE VAN A INSTALAR (NUEVAS)





NOTA N° ⑨

15 / 08 / 2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISION A REVISION Y FIRMA EN CASO DE ESTAR BIEN LA ESTIMACION N° ① NORMAL POR UN MONTO TOTAL A COBRAR DE \$706,955.48; SON: SETECIENTOS SEIS MIL NUEVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 48/100 M.N. CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS, REVISADO SE FIRMA.




NOTA N° (10) DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE OBSERVA COMO SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE LAS BASES PIRAMIDALES PARA LA INSTALACION DE POSTES CON LAMPARA SOBRE BRAZO METALICO Y LA LAMPARA EL ALL IN ONE 60 WATTS, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION Y AISLAMIENTO. CONEXION MECANICA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE CABLE CONDUCTOR AISLAMIENTO THW-LW-THHW-LS-75/90 C 800V CAL 6 AWG CAL AISLAMIENTO COLOR VERDE.






NOTA N° (11)

30/08/2022

AL LLEVAR A CABO LA VISITA A ESTA OBRA SE PUEDE VER COMO YA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE INSTALADAS LAS TRES LAMPARAS Y TAMBIEN SE TIENE INSTALADO EN LA CARETA DE CONTROL EXISTENTE, EL BANCO DE CAPACITORES TRIFASICOS 15 KVAR. 220V Y TODOS SUS DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

YA SE TIENE TERMINADO Y TOTALMENTE INSTALADO EL MANIFUL DONDE SE CONECTARAN LAS 3 BOMBAS NUEVAS. TODO LO QUE SE HA RETIRADO DE LO QUE YA EXISTIA EN EL CARRAMO (ESTRUCTURA DE 120 JE, BOMBAS VIEJAS, MANIFUL VIEJO) SE HA ENTREGADO A LA JAPANA.

NOTA N° (12) CON ESTA FECHA SE LLEVA LA VISITA A ESTA OBRA DONDE SE PUEDE VER COMO SE TRABAJA EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE TIERRA PARA CONECTARLOS AL PIE DEL TRANSFORMADOR, PARA ALIMENTAR LA CUESTA DE CONTROL EXISTENTE

SE OBSERVA COMO EN TODO EL PROCESO DE LA OBRA COMO SE TIENE PROTEJIDA EL AREA DE TRABAJO CON LA CINTA PREVENTIVA, MINIPOSTES DE PVC SANITARIO CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO Y LAS CACHIMBAS A BASE DE CUESTA DE LAMINA, ARENA DISSEL Y MECHERO.

TAMBIEN SE COLOCO EL SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20X0.90 MTS. CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2", MALLO Y DOS PATAS, PANTALLA CON LAMINA GALVANIZADA CAL 28 Y FONDO DE PANTALLA CON OSMALTE BLANCO, CIMENTADA CON BASES DE CONCRETO DE 0.40X0.50 MTS.

NOTA N° (13)


20/09/2022

HOY SE VISITO ESTA OBRA DONDE YA SE PUEDE VER COMO YA SE TIENEN INSTALADAS LAS TRES BOMBAS, PERO NO SE HAN CONECTADO HASTA QUE VENGAN PERSONAL DE LA JUNTA PARA CHECAR JUNTO CON ELLOS EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.

NOTA N° 14 DURANTE ESTA VISITA A LA OBRA SE APROBIA
COMO YA SE TIENE MUY BUEN AVANCE EN LOS TRABAJOS
CON APROXIMADAMENTE EL 70% DE TPO LO EJECUTADO.

SE TRABAJA EN REPARACION DE BANQUETA EXTERIOR Y ARRE-
GLAR LAS LOSAS DETERIORADAS EN CALLE POR REPARACION DE POZO DE
VISITA, TAMBIEN SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE MATERIAL DE
BANCO (TIERRA MUERTA) PARA RELLENO EN POZO DE VISITA DE LLEGADA.

SE ESTÁ APLICANDO PINTURA VINILICA EN CASETA DE CONTROL.
* ESTA SUPERVISION LE SOLICITA A LA CONTRATISTA BUSCAR LAS
AUTORIZACIONES DE LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SOLICITA-
DOS A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRECIOS UNITARIOS PARA
PODER TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES.





NOTA N° 15

03/10/2022

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA
SUPERVISION LA ESTIMACION N° 2 PARA REVISION Y FIRMA
EN CASO DE ESTAR BIEN, POR UN MONTO TOTAL NETO A
COBRAR DE \$ 105,411.86; SON: CIENTO CINCO MIL CUATRO-
CIENTOS ONCE PESOS CON 86/100 M.N. CON TODOS SUS DESVEN-
TOS CORRESPONDIENTES YA APLICADOS Y YA REVISADA Y ESTANDO
BIEN SE FIRMA




Nota N° (16) CON ESTA FECHA SE VISITA LA OBRA DONDE SE APERCEA YA TODOS LOS TRABAJOS TERMINADOS, ASÍ COMO CON ESTO POR TERMINADA LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO



Nota N° (17) CON ESTA MISMA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISIÓN LAS ESTIMACIONES N° 3 NORMAL A REVISIÓN Y FIRMA, POR UN MONTO TOTAL POR PAGAR YA NETO DE \$ 7,325.75; SON: SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 75/100 M.N., YA CON TODO SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, TAMBIÉN PRESENTA LA ESTIMACIÓN N° 4 FINIQUITO DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS POR UN MONTO TOTAL POR PAGAR LIQUIDO DE \$ 645,892.95; SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N., YA CON TODOS SUS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES APLICADOS, EL ANTICUPO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD Y CON UN SALDO POR CANCELAR DE \$ 136,503.83; SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N., QUEDANDO CON ESTO CERRADO TAMBIÉN ADMINISTRATIVAMENTE ESTA OBRA Y CON ESTO SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA!

