

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA



Resumen de Estimación

20/05/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra Suministro e instalación de alumbrado público en la comunidad de La Vainilla, en el Municipio de Choix, Estado de Sinaloa.

Municipio: Choix

Localidad: La Vainilla

Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1103-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$81,448.38

Importe del Contrato s/IVA: \$81,448.38

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Finiquito

Periodo del Contrato: 14/03/2022 **al** 31/03/2022

Periodo de la Estimación: 14/03/2022 **al** 31/03/2022

Clave	Descripción	Monto
1		
ELECTRIFICACION		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	31,173.98 ✓
ALUMBRADO		
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	50,274.40 ✓
Total Paquete s/IVA:		81,448.38 ✓
Ajuste por Redondeo:		\$0.00 ✓
Total de Estimación s/IVA:		\$81,448.38 ✓

		
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO SUPERVISOR SOP	ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE	C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO CONTRATISTA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

20/05/2022

Página 1 de 2

Nombre de Obra Suministro e instalación de alumbrado público en la comunidad de La Vainilla, en el Municipio de Choix, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Choix Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1103-2022 No. Estimación: 1
Localidad: La Vainilla Importe del Contrato s/IVA: \$81,448.38 Tipo de Estimación: Finiquito
Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO Período del Contrato: 14/03/2022 al 31/03/2022 Importe de la Estimación: \$81,448.38
Período de la Estimación: 14/03/2022 al 31/03/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	Avance	
				P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones			Por Ejercer
ELECTRIFICACION										
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
P20S98	MEDIA TENSION									
1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1R3 EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE	EST	1.00	\$5,969.50	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$5,969.50	100.00 %
1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN POSTE DE CONCRETO	EST	2.00	\$3,827.13	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$7,654.26	100.00 %
1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RDA EN POSTE DE CONCRETO	EST	1.00	\$3,999.98	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$3,999.98	100.00 %
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 3/0 Y CABLE THW CAL. 1/0 PARA TRANSFORMADOR LADO SECUNDARIO , INCLUYE : MATERIALES MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO A DE OBRA.	PZA	2.00	\$4,868.49	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$9,736.98	100.00 %
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ANTIABEZ PARA CABLE COBRE CAL. 4, CONEXIÓN DE CORTACIRCUITO A ESTRIBO, INCLUYE : MATERIALES MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO A DE OBRA.	PZA	2.00	\$1,906.63	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$3,813.26	100.00 %
Total Partida:								31,173.98		
ALUMBRADO										
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									
P20S59	LUMINARIA DE POSTE									
LUM01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA POSTE EN VIA PUBLICA, INCLUYE : MATERIALES MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANOA DE OBRA.	PZA	5.00	\$10,054.88	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$50,274.40	100.00 %
Total Partida:								50,274.40		

C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO
CONTRATISTA

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

ING. LUIS KARIM NISUER CASTRO
SUPERVISOR SOP