

2023 11 2022

OPPU-EST-LP-FISE-APOA-1811-2022

OBRA: EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO TUBERIA DE CONDUCCIÓN Y LINEA ELECTRICA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO COLIACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

01.- SE PONE A DISPOSICIÓN PREDIO PARA QUE CONTRATISTA EJECUTE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02.- LIMPIEZA Y TRATO EN AREAS DE TRABAJO.

03.- EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS


FECHA: 27-11-2022

04.- CUBRA DE MADERA PARA CIMENTACIÓN (DADOS, DALAS)

FECHA: 26-11-2022

05.- PEGAMENTO DE MUROS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO.

06.- COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO EN CEPA DE 12 MTS. INCLUYE ACCESORIOS.


SUPERVISOR SEP.


SUPERINTENDENTE

OPPO-EST-LP-FISE-APPA-1811-2022

OBRA: EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO, TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CULIACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

07.- APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:3 DE 1.5 CMS DE ESPESOR.

FECHA: 30-11-2022

08.- RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACIÓN DE NORMAL PERIODO DEL 23-11-2022 AL 30-11-2022

FECHA: 02-12-2022

09.- APROBACIÓN DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN DE NORMAL, PERIODO DEL 23-11-2022 AL 30-11-2022.

10.- RECIBO ESTIMACIÓN DE NORMAL POR UN IMPORTE DE: \$605,660.58 IVA. INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 23-11-2022 AL 30-11-2022

“AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN”


SUPERVISOR SOP


SUPERINTENDENTE

OPPV-EST-LP-FISE-APDA-1811-2022

OBRA: EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO, TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA, UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL FUNDO COLIACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ELITO, ESTADO DE SINALOA


11.- INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 10 HP TRIFÁSICO 3X220 V. DE 10 LPS Y 50 MDS, INCLUYE 6 TRAMOS DE TUBERÍA DE COLUMNA Y 3.05 MTS.

FECHA: 08/12/2022

12.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARREGLO ELÉCTRICO EN EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL.

13.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

14.- EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN Y RELLENO EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC 6" PARA AGUA POTABLE.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-1811-2011

OBRA: EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCIÓN Y LINEA ELÉCTRICA, UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO COLIBÁN, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE JALISCO.

15.- RELIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN OZ NORMAL, PERIODO DEL 01-12-2022 AL 10-12-2022

FECHA: 13-12-2022

16.- APROBACIÓN DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN OZ NORMAL, PERIODO DEL 01-12-2022 AL 10-12-2022

FECHA: 15-12-2022

17.- RELIBO ESTIMACIÓN OZ NORMAL POR UN IMPORTE DE \$855,080.67 I.V.A. INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO, PERIODO DEL 01-12-2022 AL 10-12-2022

- AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPO-EST-LP-FISE-APDA-1811-2022

OBRA: EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA. UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO COLIECÁN, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

18 -- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CERRADURA

19. -- RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN O3 NORMAL PERIODO DEL 11-12-2022 AL 15-12-2022

20. -- APROBACIÓN DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN O3 NORMAL PERIODO DEL 11-12-2022 AL 15-12-2022
FECHA: 16-12-202221. -- RECIBO ESTIMACIÓN O3 NORMAL POR UN IMPORTE DE:
\$354,738.73 IVA INCLUIDO, MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DE 11-12-2022 AL 15-12-2022
FECHA: 19-12-2022

- AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

DPPU-EST-LP-FISE-APDA-1811-2022
OBRA: EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO, TUBERIA DE
CONDUCCIÓN Y LINEA ELECTRICA, UBICADO EN LA COMUNIDAD
DE EJIDO CULIACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ELTA,
ESTADO DE SINALOA.


22.- RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN
04 ADICIONAL, PERIODO DEL 16-12-2022 AL 20-12-2022

FECHA: 21-12-2022
23.- APROBACIÓN DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN
04 ADICIONAL PERIODO 16-12-2022 AL 20-12-2022

FECHA: 22-12-2022
24.- RECIBO ESTIMACIÓN 04 ADICIONAL POR UN IMPORTE
DE: \$ 88,851.53 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ALÍCUOTA AL CONTRATO PERIODO DEL 16-12-2022 AL
20-12-2022

- AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN.

25.- RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN 05
EXTRAORDINARIA PERIODO DEL 21-12-2022 AL 25-12-2022



SUPERVISOR SOP.-



SUPERINTENDENTE

26 12 2022

OPPV-EST-LP-FISE-APDA-1911-2022

OBRAS: EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO, TUBERIA DE CONDUCCIÓN Y LINEA ELECTRICA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO CUPULCAN, EN EL MUNICIPIO DE ELDTA, ESTADO DE SINALOA

FECHA: 27-12-2022

26.- APROBACIÓN DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN DE EXTRAORDINARIA PERIODO DEL 21-12-2022 AL 25-12-2022

27. RECIBO ESTIMACIÓN DE EXTRAORDINARIA POR UN IMPORTE DE \$13,036.40 INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 21-12-2022 AL 25-12-2022

2. AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN:

28... TRABAJOS ESTÁN TERMINADOS

FECHA: 31-12-2022

29.- RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO PERIODO DEL 26-12-2022 AL 31-12-2022

FECHA: 02-01-2023

30.- APROBACIÓN DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO PERIODO DEL 26-12-2022 AL 31-12-2022

31.- SE CITA AL CONTRATISTA EN LA OBRA PARA EL PRÓXIMO 06 DE ENERO DEL 2023, PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS, SU CALIDAD Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCIÓN


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

OPPU-EST-LP-FISE-DMD-1811-2022

OBRA: EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO, TUBERÍA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO COLIACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ELOPS, ESTADO DE SINALOA.

32.- SE REALIZÓ RECORRIDO POR LA OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD. SE PROCEDE A LA ENTREGA-RECEPCIÓN.

33.- RELIBO ESTIMACIÓN DE FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 209,861.50 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 26-12-2022 AL 31-12-2022

= AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN

34.- SE DECLARA CERRADA ESTA BITÁCORA



SUPERVISOR SOP.-



SUPERINTENDENTE