

NOTA DE BITACORA No. 01

06/OCTUBRE/2023


CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA "REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS No. 3, EN LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA".

IMPORTE CONTRATADO \$ 4' 843,664.49 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 49/100 + IVA) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, POR PARTE DE LOS ASOCIADOS ARMENTA DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MARCO ANTONIO ARMENTA MENDIVIL Y LA COMPANIA DYC CASAS GRANDES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JUAN CARLOS OLVERA TERRASAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. BENITO REYES BERNELUEZA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ING. BENITO REYES BERNELUEZA.



SOP



CONTRATISTA

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2809-2023

NOTA DE BITACORA No. 02

06/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

NOTA DE BITACORA No. 03

06/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. SE LE INFORMA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

NOTA DE BITACORA No. 04

06/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSION, EN LA SUBESTACION Y EN EL CUARTO DE CONTROLES. LA CONTRATISTA PRESENTA COMPARATIVO.

NOTA DE BITACORA No. 05

15/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION, EN LA SUBESTACION Y EN EL CUARTO DE CONTROLES.

NOTA DE BITACORA No. 06

31/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSION, EN LA SUBESTACION Y EN EL CUARTO DE CONTROLES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 07

03/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REGRESA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 801,239.43 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 500,084.23 CON PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023


SOP
CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 03, EN LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPO-EST-LP-FISE-APDA-2809-2023

NOTA DE BITACORA NO. 08

01/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS EN EL CARCAMO CON LA INSTALACION DE BOMBEO GOURMAN RUPP HORIZONTAL PARA GASTO DE 110 LPS Y CDT DE 30 MTS.

NOTA DE BITACORA NO. 09

15/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL CARCAMO COMO LA INSTALACION DE BOMBEO GOURMAN RUPP HORIZONTAL.

NOTA DE BITACORA NO. 10

30/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS EN EL CARCAMO CON LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO GOURMAN RUPP HORIZONTAL. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 11

05/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 REVISADA CON UN IMPORTE DE \$ 2'261,557.34 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 1'411,523.72 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 03, EN LA ALCALDIA CENTRAL EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2809-2023

NOTA DE BITACORA NO. 12

01/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION, (CABLE THW DE COBRE DESNUDO, BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 10" Y 6") SE TRABAJA EN EL ARTEÑO HIDRAULICO

NOTA DE BITACORA NO. 13

08/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL CARCAMO EN LA INSTALACION ELECTRICA, LOSA DE CONCRETO ARMADO $F'c = 250 \text{ KG/cm}^2$ EN AREA DEL MANIFOL. SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL ARTEÑO HIDRAULICO DEL CARCAMO. COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO DE 12", DE 10" Y DE 6". SE TRABAJA EN LA ELABORACION DE ZAPATAS DE CIMENTACION PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE.

NOTA DE BITACORA NO. 14

15/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYE LOS TRABAJOS ANTERIORES DEL CARCAMO, SE REALIZA MEJORAMIENTO DE AREA DE PATIO DE MANIOBRAS CONSTRUCCION DE ANDADOR PERIMETRAL, COLOCACION DE VIGA TIPO "I" DE 12" PARA SOPORTE DE POLIPASTO Y 8" PARA ESTRUCTURA METALICA, COLOCACION DE PLACAS DE ACERO REJILLA PEATONAL. LA CONTRATISTA NO HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 15

18/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE LE REGRESA LA ESTIMACION NO. 03 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 1'497,064.81 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 934,374.94 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS No. 03, EN LA ALCALDIA CENTRAL, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2809-2023

NOTA DE BITACORA No. 16

16/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE REPELLADO DE MUROS DE CONCRETO, APLICACION PINTURA VINILICA, APLICACION DE PROTECCION ANTICORROSIVA, SISTEMA DE DESLIZAMIENTO PARA VIGA LPR DE 8", TABLERO DE DISTRIBUCION, LUMINARIAS TIPO LED, COLOCACION DE CABLE THW CALIBRE 3/0 Y 2/0 AWG, POSTE METALICO CON UN BRAZO PARA ALUMBRADO.

NOTA DE BITACORA No. 17

31/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA YA CONCLUYO LOS TRABAJOS ANTERIORES, SE LE AUTORIZAN VOLUMENES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS NECESARIOS PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 18

03/ENERO/2024

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 04 EXTRAORDINARIA FINIQUITO. CON UN IMPORTE DE \$ 285,802.41 CON IVA INCLUIDO Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 178,380.12 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

NOTA DE BITACORA No. 19

08/ENERO/2024

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.


SOP


CONTRATISTA