



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10  
Tel. 667-717-43-76  
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con  
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n  
Desarrollo Urbano Tres Ríos  
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-SOP**

EN LA LOCALIDAD DE: CULIACÁN MUNICIPIO DE: CULIACÁN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS  
10:00 HRS. DEL DÍA: 23 DE: AGOSTO DEL 2022 SE REUNIERON LAS PERSONAS  
CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA  
ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN EN AV. FRAY ANDRÉS TELLO ENTRE CALLE GENERAL VIVIANO DÁVALOS Y CALLE  
GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES,  
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

LOCALIDAD: CULIACÁN MUNICIPIO: CULIACÁN

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:**

PAVIMENTACIÓN EN AV. FRAY ANDRÉS TELLO ENTRE CALLE GENERAL VIVIANO DÁVALOS Y CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA,  
EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

FECHA DE INICIO DE LA OBRA  
25 DE ABRIL DEL 2022

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA:  
10 DE JULIO DEL 2022

FECHA DE INICIO REAL DE LA OBRA  
01 DE JUNIO DEL 2022

FECHA DE TÉRMINO REAL DE LA OBRA:  
16 DE AGOSTO DEL 2022

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.  
SAF-AIP-IED-00-249/2022

Y FUE CONTRATADA CON: DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.  
MEDIANTE CONTRATO No.: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804G-2022  
CON UN IMPORTE DE: \$ 1,487,111.15 IVA INCLUIDO  
CONVENIO No.: CONV-02-2022-MI-C1804G-2022 AL 16 DE AGOSTO DEL 2022  
CON UN IMPORTE DE: \$ 300,135.43 IVA INCLUIDO

**DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES:**

| NÚMERO DE ESTIMACIONES:           | PERIODO:                  | IMPORTE:     |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| ESTIMACION No. 1 (NORMAL)         | DEL 01 AL 30 DE JUN.-2022 | \$905,744.59 |
| ESTIMACION No. 2 (NORMAL)         | DEL 01 AL 31-JUL.-2022    | \$561,273.13 |
| ESTIMACION No. 3 (NORMAL)         | DEL 01 AL 08-AGOST.-2022  | \$54,406.67  |
| ESTIMACION No. 4 (EXTRAORDINARIA) | DEL 09 AL 16-AGOST.-2022  | \$23,575.85  |
| ESTIMACION No. 5 (FINIQUITO)      | DEL 09 AL 16-AGOST.-2022  | \$242,241.26 |

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ  
QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, POR LO  
QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS  
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS  
DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA  
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE  
INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE:

A LOS 23 DÍAS DEL MES DE: AGOSTO DEL AÑO 2022 MUNICIPIO DE: CULIACÁN

POR EL CONTRATISTA:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

COMPañÍA: DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.  
NOMBRE: C. JESÚS MICHEL PERRY  
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL  
FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: C. ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN  
FIRMA: \_\_\_\_\_

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE: C. ING. ALEJANDRO SAINZ SÁNCHEZ  
CARGO: SUPERVISOR DE LA SOP

FIRMA: \_\_\_\_\_