

OPPU - EST-ADT-PEST-APPDA-0308C-2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARJAS
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO
MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD PARA
QUE CONTRATISTA INICIE Y EJECUTE LOS
TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

02° - INICIAN LOS TRABAJOS CON TRAZO Y
NIVELACION.

FECHA: 18-08-2022.

03° - CONTINUAN CON EXCAVACION CON
EQUIPO PARA ZANJAS PARA LINEA.
PARA DRENAJE. (ATARJAS).


04° - INSTALACION DE LINEA DE TUBO PVC.
DE 8" PARA ATARJAS.

FECHA: 24-08-2022

05° - CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS.



SUPERVISOR S.O.P.



SUPERINTENDENTE.

OPPU - EST - ADT - PEST - SPDA - 0308C - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO.
MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

06° - CONTINUAN CON INSTALACION DE
TUBO DE 8". PVC. PARA ATARJEAS

FECHA: 01-09-2022

07° - CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITAS

FECHA: 05-09-2022

08° - RELLENO Y COMPACTACION PARA
CUBRIR TUBO DE 8". PVC.

FECHA: 06-09-2022

09° - RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION.

FECHA: 08-09-2022


10° - RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJAS.
PARA CUBRIR TUBO PVC. PARA
ALCANTARILLADO.

FECHA: 09-09-2022.

11° - APLANADO EN POZOS DE VISITA PARA
ALCANTARILLADO.



SUPERVISOR Sop.



SUPERINTENDENTE

07 07 2022
OPPU - EST - ADJ - PEST - APPA - 0308C - 2022.

OPERA: AMPUACION DE RED DE ATARJEAS
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO.
MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

12° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMA-
CION 01 NORMAL PERIODO DEL 10-08
2022. AL 09-09-2022.

FECHA: 12-09-2022


13° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL.
PERIODO DEL 10-08-2022 AL
09-09-2022.

FECHA: 15-09-2022.

14° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE - \$ 646,569.71.
CON IVA MENOS DEDUCCIONES DE.
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
10-08-2022 AL 09-09-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

20 09 2022
OPP- EST- ADJ- PEST- APDA- 0308C- 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATAR-
QUEAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALADI-
TO MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA

15°- INSTALACION DE VINKA DE 8" PARA
ATARQUEAS.

FECHA: 28-09-2022

16°- REllENO Y COMPACTACION EN EXCAVA-
CION (ZANJAS).

FECHA: 30-09-2022

17°- RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION OZ ADICIONAL PERIODO.
DEL 10-09-2022 AL 30-09-2022.

FECHA: 01-10-2022.


18°- APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION OZ ADICIONAL.
PERIODO DEL 10-09-2022 AL
30-09-2022.

FECHA: 03-10-2022.

19°- RECIBO ESTIMACION OZ ADICIONAL
POR UN IMPORTE. DE: \$ 26,710.36
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO
AL CONTRATO PERIODO DEL 10-09-2022.
AL 30-09-2022

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

05 10 2022.
OPP - EST - ADJ - PEST - APDA - 0308C-2022.

OPERA: AMPLIACION DE RED DE AGUAS
EN LA LOCALIDAD DE EL SALADITO.
MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

20° - REING NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACIONES 03 ADICIONAL, 04 ADICIONAL
Y 05 EXTRA FINIQUITO. PERIODO DEL
01-10-2022 AL 04-10-2022, 05-10-2022
AL 06-10-2022 Y 07-10-2022 AL
08-10-2022. SUCESIVAMENTE.

FECHA: 06-10-2022


21° - APROXACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACIONES 03 ADICIONAL, 04
ADICIONAL Y 05 EXTRA FINIQUITO
PERIODOS 01-10-2022 AL 04-10-2022,
05-10-2022 AL 06-10-2022 Y 07-10-
2022 AL 08-10-2022 SUCESIVAMENTE.

FECHA: 08-10-2022.

22° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

23° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL
LUGAR DE LA OBRA PARA VERIFICAR
TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD PARA
EL PROXIMO 14-OCTUBRE DEL AÑO EN
CURSO Y SI ES EL CASO ENTREGA Y
RECEPCION.


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

14 10 2022.
OPPU - EST-ADJ-PEST-APDA-0308C-2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS
EN LA COMUNIDAD DE EL SALADITO
MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

24° SE LLEVO A CABO RECORRIDO POR LA
OBRA VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS
Y SU CALIDAD Y SE PROCEDE A LA
ENTREGA Y RECEPCION.


FECHA: 21-OCT-2022.

25° RECIBO ESTIMACIONES 03. ADICIONAL,
04 ADICIONAL Y 05 EXTRA FINIQUITO.
POR LOS SIGUIENTES IMPORTES:
\$ 16,513.00, 140,174.47 y \$ 10,959.26
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODOS DEL
01-10-2022 AL 04-10-2022, 05-10-2022
AL 06-10-2022 Y 07-10-2022 AL
08-10-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACIONES "

26° SE DECLARA CERRADA ESTA PLACOPA


SUPERVISOR S.O.P.


SUPERINTENDENTE