

Abta 1

El día de hoy se da inicio al presente libro de bitácora de seguimiento para la obra que tiene por nombre "Pavimentación en Camino Comunal - El Salitre, ubicado en el municipio de Salitral, Alvarado, Estado de Sonora", bajo los siguientes datos de contrato:

► N° de contrato: OPPU-ESTUP-EST-UIAL-3108-2022

► Periodo de contrato: Inicio: 09/Septiembre/2022

Termino: 31/Diciembre/2022

► Importe de contrato: \$ 19'1732,722.90 c/IVA.

El presente contrato fue adjudicado mediante licitación pública a la compañía "CONSTRUCCIONES ERMASARCA S. de CV"

denunciando como representante legal al C. Pedro López Hernández mismo que actúa como representante responsable de obra al Arq. Eduardo Osuna Martínez y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se nombra a la Arq. María Triguera Camacho Parque como - residente de obra SOP.

Los compromisos del presente contrato serán cubiertos en su totalidad de acuerdo al Programa de Inversión Pública Estatal (2022) de conformidad con el Oficio de Atención N° SAT-PIP-00-549/2022 con cargo al Programa 079 (construcción y rehabilitación de la red vial estatal) recursos que serán liberados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Finanzas.

Suplemento de obra
Arq. Eduardo Osuna

Residente de obra SOP
Arq. Triguera Camacho

Nota 2 09 / septiembre / 2022

El día de hoy se pone a disposición del contratista el inmueble de obra (terreno de obra liberado) para inicio de los trabajos correspondientes al presente contrato.

Dan inicio en trabajos de excavamiento y levantamiento de terreno natural.

Nota 3 14 / septiembre / 2022

De acuerdo al levantamiento del terreno se aprecian puntos necesarios de corte pues las pendientes de obra se pueden apoyar para trabajar de buena manera (o mejor) partiendo como desplante de terreno natural sin necesidad de exponer la estructura por filtraciones en el cuerpo de desplante (del canal a las bracerías).

Continúan trabajando en cortes y tratamiento de terreno natural y bracerías.

Nota 4 23 / septiembre / 2022

Continúan trabajos en tratamiento de terreno natural y bracerías.

Inician acarreo de material para conformación de capa sub base.

Se le recuerda al contratista que todos los trabajos y materiales utilizados para este contrato deberán ser en apego a las normas y condicionantes del proyecto.


Superintendente de obra
Araceli Edmundo Osuna


Residente de obra SEP
Araceli Margarita Camacho

Nota 5 29 Septiembre/2022.

Continúan trabajos de conformación de terraplenes y tratamiento de terreno natural; así como acarreo de material para conformación de sub-base.

Nota 6 06 / octubre / 2022

Continúan trabajos de conformación de terraplenes y tratamiento de terreno natural.

También continúan acarreo de material sub-base para la conformación de esta capa.

Nota 7 13 / octubre / 2022

El día de hoy presentan Estimación # 1 con un importe estimado de \$ 1,682,937.52 menos amortización de anticipo y deducciones de concepto quedando un importe neto a recibir de \$ 1,050,385.14.


Superintendente de obra
Arq. Edmundo Osuna


Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho

Pau. Guamuchil - El Salitre

Neta 08 21 octubre /2022

Se analiza la posibilidad de trabajar apaches para proteger de campo de cultivo en puntos de intersección y llegada de comunidad.
continúan trabajando en avance de material sub-plant y confirmación de esta capa.

Neta 09 27 octubre /2022

continúan trabajando en confirmación de capa sub-plant y avance de material para confirmación de esta capa.

Se le recuerda e insiste al contratista que tanto la adaptación de materiales como la confirmación de los datos en el punto de trabajo y la adaptación de la SCT y deberán tener seguimiento por parte de control de calidad que deberá continuar para dar seguimiento.
Neta 10 07 noviembre /2022

continúan trabajos en confirmación de capa sub-plant y avance de material para esta misma y avance de tiempo natural y así como tiempo de conservación.

Neta 11 10 noviembre /2022

Al día de hoy continúan trabajos en confirmación de capa sub-plant y avance de material para confirmar capa base.



~~Secretaría de obra~~
Arq. E. Jiménez Osuna



~~Resistente de obra (RCP)~~
Arq. T. Paredes Camacho

Rev. Guadalupe - El Salitre

Nota 12 18/ noviembre/2022

Continuar trabajos de avance para confeccionar de capa base, así como también en conformación de capa sub-granulada

Nota 13. 29/ noviembre/2022

Continúan trabajos en conformación de capa base y acabados para (maternal) conformación de sub capa.

Nota 14 28/ noviembre/2022

El día de hoy presentamos estimación #2 con un importe estimado de \$ 8,042,628.32 menos amortización de anticipo a deducibles de capital quedando un importe neto a recibir de \$ 5,019,109.52.

Superintendente de obra
Hoy Edmundo Osuna

Residente de obra

Hoy Tapatzen Camacho

Par. Guzmán 1 - El Salitre.

Nota 15 05 / Dic / 2022.

Continúan trabajos de Impregnación y aseo de base y premarcado de superficie para tendido de mezcla asfáltica.

Nota 16 13 / Dic / 2022.

Continúan trabajos de tendido de mezcla asfáltica, colocación de señalamiento vertical y premarcado para aplicación de pintura y vóletas.

Nota 17 21 / Dic / 2022

El día de hoy presentan Estimación #3 con un importe estimado de \$4.837.367,78 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir por \$3.019.187,72.

Nota 18 26 / Dic / 2022

Este día presentan estimación #4 por un importe de \$4.488.919,71 menos amortización de anticipo y deducciones de contrato quedando un importe neto a recibir de \$2.801.701,94.


Superintendente de obra
Arq. Edgardo Osuna.


Residente de obra (SEP)
Arq. T. Pargarita Camacho

Nota 19. 28 Dic / 2022.

Continúan trabajos en áreas adicionales por ampliación de meta dentro del importe presupuestado para contenido así como señalamiento vertical y horizontal.

Nota 20 31 Dic / 2022.

El día de hoy concluyen trabajos del presente contenido.

Hay presenten estimación #5 por un importe de \$ 375,916.90 menos anticipos de anticipo y deducciones de contenido quedando un importe neto a recibir de \$ 234,623.99.

Nota 21 13 Enero / 2023

Hay presenten finiquito (Ext #6) por un importe estimado de \$ 282,558.26 menos amortización de anticipo pendiente y deducciones de contenido quedando un importe neto a recibir de \$ 168,515.61.

Con esta nota se cierra la presente bitácora

Superintendente de obra
Arq. Edmundo Osuna

Residente de obra
Arq. Tzagarita Camacho