

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS  
ZAZUETA S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO Y LINEA DE  
CONDUCCIÓN EN SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS,  
EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE  
SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-165-22

REG. FED. CAUS.: CHZ110209D27

CONTRATO No.: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1204-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$1,732,117.54

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 18 DE ABRIL DE 2023

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 25 DE AGOSTO DE 2023

INICIACIÓN REAL: 18 DE ABRIL DE 2023

TERMINACIÓN REAL: 30 DE JUNIO DE 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCION DDE GARANTIAS, S.A.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$606,241.14

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: No. 23A16597 \$ 606,241.14

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: No. 23A16595 \$ 173,211.76

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 14 DE JULIO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE POZO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS, EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

PERIODO

IMPORTE

MONTO

MONTO DE CONTRATO:

18 ABR 2023 AL 25 AGO 2023

\$ 1,732,117.54

ESTIMACIÓN No.1 NORMAL FINIQUITO

18 ABR 2023 AL 30 JUN 2023

\$ 1,069,609.84

SUMA DE LAS ESTIMACIONES:

\$ 1,069,609.84

CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA:

\$ 662,507.70

SUMAS IGUALES:

\$ 1,732,117.54

\$ 1,732,117.54

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA:

RESIDENTE DE LA SOP.  
ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.  
ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

REPRESENTANTE LEGAL.  
C. WILFRIDO ZAZUETA FELIX