



C. Francisco Mejorado Gonzalez

Obita:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo del Contrato:

del

07/sep/2026

al

10/0ct/2025

1 de 1

ESTADO DE CUENTA

[illegible]

CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPAS

AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURU
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



Control de Estimaciones

C. Francisco Mejorado Gonzalez

1 de 1

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.			Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	Estimacion: 1 (UNO) (UNICA)
Periodo de la estimacion:	07/sep/2026	al	26/sep/2026	Localidad: PIAXTLA DE ARRIBA
Periodo de Ejecución:	07/sep/2026	al	10/oct/2026	No. De contrato: JUMAPASI-AD-006-2026
Importe del contrato con I.V.A:	\$2,029,454.51	Imp. Contratado sin I.V.A	\$1,749,529.75	Anticipo \$0.00
			Importe Anticipo sin I.V.A	\$0.00
			% de Avance	97.79%
			% Avance	97.79%
			Total	97.79%

Control Del Anticipo	Liquidacion de Estimacion			Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION	Importe de la Estimacion (+)	\$1,710,796.95	ESTA ESTIMACION	
	16 % I.V.A (+)	\$273,727.51		
\$0.00	Sub- Total A (=)	\$1,984,524.46		\$1,984,524.46
	Amortizacion Anticipo	50%		
		\$0.00		
AMORTIZACION ANTERIOR	16 % I.V.A (+)	\$0.00	ACUMULADO ANTERIOR	
	Total (=)	\$0.00		\$0.00
	Importe TOTAL	\$1,710,796.95		
	16 % I.V.A (+)	\$273,727.51		
TOTAL AMORTIZADO	Total (=)	\$1,984,524.46	TOTAL ACUMULADO.	
\$0.00	CMIC 0.2% (-)	\$0.00		\$1,984,524.46
	VER., INSP., FISC. Y CONT. 3% (-)	\$51,323.91		
ANTICIPO OTORGADO	Total Deducciones (=)	\$51,323.91	CONTRATADO	
\$0.00				\$2,029,454.51
	Importe T O T A L	\$1,933,200.55		
	NETO A PAGAR	\$1,933,200.55		
SALDO DEL ANTICIPO	Son		SALDO	
\$0.00	UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL			\$44,930.05
	DOSCIENTOS PESOS 55/100 M.N.			

CONTRATISTA

REVISO

AUTORIZO

Francisco Mejorado 6
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURU
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPAS-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Monto contrato con IVA: \$2,029,454.51 Ubicación: PIAXTLA DE ARRIBA
Monto contrato sin IVA: \$1,749,528.75 Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 07/09/2026 al 26/09/2025 1 de 7

Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Importe	CanL	P.U	Importe	Cantidad	Importe
01	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.										
0101	RED DE ALCANTARILLADO										
010101	PRELIMINARES										
01060001	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRANSPORTE Y ACARREOS, ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO, VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS.	M2	1,183.00	\$21.42	\$25,339.86	\$0.00	1,183.00	\$21.42	\$25,339.86	0.00	\$0.00
010102	EXCAVACIONES Y RELLEPOS										
01060002	EXCAVACION CON MAGUINA PARA ZANJAS, HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FLUA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION TRASPAALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA MEDIDO EN ZANJA EN SECO.	M3	743.47	\$101.53	\$75,484.51	\$0.00	743.47	\$101.53	\$75,484.51	0.00	\$0.00
Suma esta hoja					\$100,824.37	\$0.00			\$100,824.37		\$0.00
Sumas acumuladas					\$100,824.37	\$0.00			\$100,824.37		\$0.00

CONTRATISTA

Francisco mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASIHAD-006-2026
Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Monto contrato con IVA: \$2,029,454.51
Ubicación: PIAXTLA DE ARRIBA
Monto contrato sin IVA: \$1,749,529.75
Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 07/09/2026 al 26/09/2026
Estimación 2 de 7

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe	
01060003	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA), TODOS LOS TRASPAALEOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	88.13	\$598.25	\$52,723.77	0.00		\$0.00	87.60	\$52,406.70	\$317.07
01060004	RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA, APLICANDO EN CAPAS SUCCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR (HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA), TODOS LOS TRASPAALEOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	422.60	\$598.25	\$252,820.45	0.00		\$0.00	400.15	\$239,389.74	\$13,430.71
01060005	RELLENO COMPACTADO AL 85% DE LA PRUEBA PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA. INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPAALEOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	207.48	\$178.21	\$36,975.01	0.00		\$0.00	207.48	\$36,975.01	\$0.00
01070102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PRECAUCION AMARILLA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR A ACOSTILLADO.	ML	1,168.00	\$3.73	\$4,356.64	0.00		\$0.00	1,168.00	\$4,356.64	\$0.00
Suma esta hoja					\$346,875.87			\$0.00		\$333,128.09	\$13,747.78
Sumas acumuladas					\$447,700.24			\$0.00		\$433,952.46	\$13,747.78

CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO NUNEZ RAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Monto contrato con IVA: \$2,029,454.51 Ubicación: PIAXTLA DE ARRIBA
Monto contrato sin IVA: \$1,749,529.75 Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 07/09/2026 al 26/09/2026
Estimación

3 de 7

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
01070002	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 200 MM (8") SERIE 20 NORMA DE FABRICACION NMX-E-215/ASCFI-2003 O VIGENTE DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO.	MIL	1,169.00	\$405.27	\$473,355.36	0.00	\$0.00	1,168.00	\$405.27	\$473,355.36	0.00	\$0.00
01070020	TUBERIA DE ACERO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON S/C C-40 DE 300 MM (12") DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	MIL	15.00	\$7,580.46	\$113,706.90	0.00	\$0.00	15.00	\$7,580.46	\$113,706.90	0.00	\$0.00
01070003	POZOS DE VISITA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE. (EN ESTRICTO APEGO A ESPECIFICACIONES Y PLANO) APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES.	PZO	9.00	\$9,426.32	\$84,836.88	0.00	\$0.00	9.00	\$9,426.32	\$84,836.88	0.00	\$0.00
Suma esta hoja					\$671,899.14		\$0.00			\$671,899.14		\$0.00
Sumas acumuladas					\$1,119,899.38		\$0.00			\$1,119,899.38		\$127,747.78

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTRADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO RUIZ RAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPAS14D-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Monto contrato con IVA: \$2,029,454.51 Ubicación: PIAXTLA DE ARRIBA
Monto contrato sin IVA: \$1,749,529.75 Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 07/09/2026 al 26/09/2026
Estimación 4 de 7

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
01070004	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, DE 1.25 M. DE PROFUNDIDAD, SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE. (EN ESTRUCTO APEGO A ESPECIFICACIONES Y PLANO) APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES.	PZO	3.00	\$11,941.18	\$35,823.54	0.00	\$0.00	3.00	\$11,941.18	\$35,823.54	0.00	\$0.00
01070007	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE. (EN ESTRUCTO APEGO A ESPECIFICACIONES Y PLANO) APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES.	PZO	1.00	\$19,202.55	\$19,202.55	0.00	\$0.00	1.00	\$19,202.55	\$19,202.55	0.00	\$0.00
01070009	BROCAL Y TAPA CIEGA DE F.O.FO. DE TIPO PESADO DE 115 KG. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	13.00	\$6,246.31	\$81,202.03	0.00	\$0.00	13.00	\$6,246.31	\$81,202.03	0.00	\$0.00
01361003	INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA, TAPONAMIENTO DE FLUJOS E INSTALACION DE LLEGADA DE: DE 20 CM. (8") DE Ø.	INT	1.00	\$1,529.75	\$1,529.75	0.00	\$0.00	1.00	\$1,529.75	\$1,529.75	0.00	\$0.00
Suma esta hoja					\$137,767.87		\$0.00			\$137,767.87		\$0.00
Sumas acumuladas					\$1,257,367.25		\$0.00			\$1,243,609.47		\$3,747.78

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO RUIZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026
Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Monte contrato con IVA: \$2,029,454.51
Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA
Monte contrato sin IVA: \$1,749,528.75
Estimacion No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimacion: del 07/09/2026 al 26/09/2026
Estimacion

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE		ESTA ESTIMACION		SALDO			
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
010106 01060011	ACARREO Y SOBRE ACARREO. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION. INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS TOTALES AL 1ER. KM MEDIDO EN ZANJA.	M3	963.95	\$55.72	\$36,995.29	0.00	\$0.00	663.28	\$55.72	\$38,072.36	-19.33	-\$1,077.07
010107 01020082	TERRAPLENES TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PROCTCR, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	510.73	\$133.33	\$68,095.63	0.00	\$0.00	525.90	\$133.33	\$70,078.25	-14.37	-\$1,962.62
01020083	TERRAPLEN CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	300.00	\$618.39	\$185,517.00	0.00	\$0.00	377.53	\$618.39	\$233,460.78	-77.53	-\$47,943.78
010108 01204016	REPARACION DE CERCAS RETIRO Y REPOSICION DE CERCA DE ALAMBRE DE PUAS EN PARCELAS	ML	1,112.00	\$68.30	\$75,949.60	0.00	\$0.00	100.00	\$68.30	\$5,830.00	1,012.00	\$69,119.60
010109 01204019	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA Y TUBERIA CAMION VACTOR EN LIMPIEZA DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	HR	16.00	\$4,793.60	\$76,697.60	0.00	\$0.00	16.00	\$4,793.60	\$76,697.60	0.00	\$0.00

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez

REVISOR

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZADO

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBULO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: 07/09/2026 al 26/09/2026 6 de 7

Estimación

[illegible]

Suma esta hoja

	\$34,640.32	\$0.00
	\$1,735,252.69	\$0.00

	\$27,771.43	\$6,868.89
	\$1,696,519.89	\$38,732.80

CONTRATISTA

REVIEW

ALTO 370

Francisco Mejorado Gonzalez

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Monto contrato con IVA: \$2,029,454.51 Ubicación: PIAXTLA DE ARRIBA
Monto contrato sin IVA: \$1,749,529.75 Estimación No.: 1 (UNO) (UNICA)

Obra: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Periodo de la estimación: del 07/09/2026 al 26/09/2026
Estimación

CLAVE	CONCEPTO	PROGRAMADO			ANTERIORMENTE			ESTA ESTIMACION			SALDO	
		Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe	Cantidad	Importe	Cant.	P.U.	Importe	Cantidad	Importe
01010025	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 2.00 X 0.40 X 1.00 MTS DE ALTURA CON DEMOLIDOR MANUAL INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$6,230.05	\$6,230.05	0.00	\$0.00	1.00	\$6,230.05	\$6,230.05	0.00	\$0.00
01020022	ROTULO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CONCLUSION DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS. CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSPM, INCLUYE: COLOCACION EN DATOS DE CONCRETO DE FG-150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS. MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$8,047.01	\$8,047.01	0.00	0.00	1.00	\$8,047.01	\$8,047.01	0.00	\$0.00

Suma esta hoja	\$14,277.06	\$0.00	\$0.00
Sumas acumuladas	\$1,749,529.75	\$0.00	\$0.00
SUB TOTAL	\$1,749,529.75	SUB TOTAL	\$0.00
IVA 16%	\$279,924.76	IVA 16%	\$0.00
TOTAL	\$2,029,454.51	TOTAL	\$0.00

CONTRATISTA: FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ
REVISOR: C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZADO: C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUM/APASI-AD-006-2026
Ubicación: PIAXTLA DE ARRIBA
Obra:

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

1 de 13

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.										
0101	RED DE ALCANTARILLADO										
010101	PRELIMINARES										
01060001	TRAZO Y NIVELACION INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, PERSONAL, MATERIALES (PINTURA, CAL, CINTAS, CLAVOS, ESTACAS ETC) TRANSPORTE Y ACARREOS. ASI MISMO LA REVISION DE LAS COTAS DEL PROYECTO; VERIFICANDO DEL PERFIL DEL TERRENO NATURAL Y MANTENER DURANTE LA OBRA LAS NIVELLETAS NECESARIAS PARA EL CONTROL DE LAS MISMAS.	M2								1,183.00	
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 8"				10.00	1.00			10.00		
					P1-P2	100.00	1.00		100.00		
					P2-P3	102.00	1.00		102.00		
					P3-P4	100.00	1.00		100.00		
					P4-P5	30.00	1.00		80.00		
					P5-P6	100.00	1.00		100.00		
					P6-P7	100.00	1.00		100.00		
					P7-P8	100.00	1.00		100.00		
					P8-P9	100.00	1.00		100.00		
					P9-P10	100.00	1.00		100.00		
					P10-P11	100.00	1.00		100.00		
					P11-P12	70.00	1.00		70.00		
					P12-P13	50.00	1.00		60.00		
					P13-PE1	51.00	1.00		61.00		

CONTRATISTA

REVISO

AUTORIZO

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

[Signature]
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUM/APASI

[Signature]
C. JESUS ANTONIO NUNEZ RAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUM/APASI



Cobra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

2 de 13

Numeros Generadores

[illegible]

CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

C. LIC. ANDRES PARDO SARBIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURU
GERENTE GENERAL DE LA JUNAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

3 de 13

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01060003	PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS. INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENA), TODOS LOS TRASPALCOS Y ACARREOS, MEDIDO COLOCADO.	M3								87.60	
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 8"		DESC-P1	CANTIDAD	10.00		AZ	EP	0.75	0.75	
			P1-P2		100.00		0.75	0.10	0.75	7.50	
			P2-P3		102.00		0.75	0.10	7.65		
			P3-P4		100.00		0.75	0.10	7.50		
			P4-P5		30.00		0.75	0.10	6.00		
			P5-P6		100.00		0.75	0.10	7.50		
			P6-P7		100.00		0.75	0.10	7.50		
			P7-P8		100.00		0.75	0.10	7.50		
			P8-P9		100.00		0.75	0.10	7.50		
			P9-P10		100.00		0.75	0.10	7.50		
			P10-P11		100.00		0.75	0.10	7.50		
			P11-P12		70.00		0.75	0.10	5.25		
			P12-P13		50.00		0.75	0.10	4.50		
			P13-PE1		46.00		0.75	0.10	3.45		
	VOL. DE PLANT. APIS. = (LONGITUD X ANCHO DE ZANJA X ESP. DE PLANTILLA)										

CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO AGUIRRE ARAMBURU
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURU
GERENTE GENERAL DE LA JUNAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026
Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA
Obra: CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localizacion		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
010103	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO										
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 200 MM (8") SERIE 20 NORMA DE FABRICACION NMX-E-215/I-SOFI-2003 O VIGENTE DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMETICO, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE CON TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA DE CAMPO.	MIL								1,168.00	
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 8"		DESC-P1		10.00				10.00		
			P1-P2		100.00				100.00		
			P2-P3		102.00				102.00		
			P3-P4		100.00				100.00		
			P4-P5		30.00				80.00		
			P5-P6		100.00				100.00		
			P6-P7		100.00				100.00		
			P7-P8		100.00				100.00		
			P8-P9		100.00				100.00		
			P9-P10		100.00				100.00		
			P10-P11		100.00				100.00		
			P11-P12		70.00				70.00		
			P12-P13		50.00				50.00		
			P13-PE1		46.00				46.00		

CONTRATISTA

REVISO

AUTORIZO

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

9 de 13

Numeros Generadores

Clave	Concepto	Unidad	Localización		Largo	Ancho	Alto	Pieza o factor	Resultado		Observaciones
			Eje	Tramo					Parcial	Total	
01070007	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA-2011 O VIGENTE, (EN ESTRICTO APEGO A ESPECIFICACIONES Y PLANO) APLANADO INTERIOR PULIDO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES.	PZO							1.00		
							P13	1.00	1.00		
01070009	BROCAL Y TAPA CIEGA DE FO.FO. DE TIPO PESADO DE 115 KG. SUMINISTRO E INSTALACION	PZA							13.00		
							P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 Y P13	13.00	13.00		
01361003	INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA, TAPONAMIENTO DE FLUJOS E INSTALACION DE LLEGADA DE: DE 20 CM. (8") DE Ø.	INT							1.00		
							PE1	1.00	1.00		
010106	ACARREO Y SOBRE ACARREO										
01060011	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS TOTALES AL 1ER. KM MEDIDO EN ZANJA.	M3							683.28		
		VOL. PLANT. APIS.	+	VOL.RELL. ACOST.	+	VOL.TUB.	x	F. ABUND.			
		87.60	+	400.15	+	37.85	x	1.30	683.28		

CONTRATISTA

REVISO

AUTORIZO

Francisco Mejorado Gonzalez

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUNAPASI

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI





C. Francisco Mejorado Gonzalez

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

JUMAPASL-AD-006-2026

PIAXTLA DE ARriba.

Cobra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

11 de 13

Numeros Generadores

[illegible]

CONTRATISTA

REVISO

AUTORIZO

Francisco Mejorado Gonzalez

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUNAPASI

C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURU
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Numero Generadores

12 de 13

[illegible]

CONTRATISTA

REVISOR

AUTORIZO

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUNTA PASI

C. JESUS ANTONIO MUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI

C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA,
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

13 de 13

Numero Generadores

[illegible]

CONTRATISTA

Francisco meppado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUNAPASI

1170B130

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURU
GERENTE GENERAL DE LA JUNAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

1 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco mejorado c
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

[Signature]
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

[Signature]
C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASAD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

2 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Andres Pardo Sarabia
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesus Antonio Nuñez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARriba

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARriba, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

3 de 21



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Andres Pardo Sarabia
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesus Antonio Nunez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

4 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

[Signature]
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

[Signature]
C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARriba

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARriba, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

5 de 21



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Andres Pardo Sarabia
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesus Antonio Nunez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicación: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

C. Francisco Mejorado Gonzalez

Album Fotografico

6 de 21



CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

[Signature]
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

[Signature]
C. JESUS ANTONIO MUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

7 de 21



CONTRATISTA

Francisco Mejorado G
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

Andres Pardo
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesus Aramburo
C. JESUS ARAMBURO NUNEZ
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARriba

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARriba, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

8 de 21



CONTRATISTA

Francisco mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ



REVISO

[Signature]
C. LIC. ANDRES PARDO-SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI



AUTORIZO

[Signature]
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicación: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

9 de 21



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

[Signature]
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

[Signature]
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

10 de 21



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Andres Pardo Sarabia
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesus Antonio Nuñez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARriba

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARriba, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

11 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicación: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

12 de 21



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ



REVISOR

C. LIC. ANDRES PARDO-SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI



AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

13 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

[Signature]
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

[Signature]
C. JESUS ANTONIO MUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARriba

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARriba, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

14 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO-GONZALEZ

REVISOR

[Signature]
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

[Signature]
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

C. Francisco Mejorado Gonzalez

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

15 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Andres Pardo Sarabia
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesús Antonio Núñez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

16 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco mejorado c
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

20
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesus Antonio Munoz Aramburo
C. JESUS ANTONIO MUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

17 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISO

Andres Pardo
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesus Antonio Muniz
C. JESUS ANTONIO MUNIZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026

Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARriba

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARriba, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

Album Fotografico

18 de 21



CONTRATISTA

C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ



REVISO

C. LIC. ANDRES PARDO-SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI



AUTORIZO

C. JESUS ANTONIO NUÑEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Ubicacion: PIAXTLA DE ARRIBA

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

19 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Andres Pardo Sarabia
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesus Antonio Muniz Aramburo
C. JESUS ANTONIO MUNIZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Ubicacion: PIAXTLA DE ARriba

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARriba, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

20 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado Gonzalez
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ

REVISOR

Andres Pardo Sarabia
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI

AUTORIZO

Jesus Antonio Nunez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI



C. Francisco Mejorado Gonzalez

No. Contrato: JUMAPASI-AD-006-2026 Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Ubicación: PIAXTLA DE ARriba

Obra:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARriba, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

21 de 21

Album Fotografico



CONTRATISTA

Francisco Mejorado
C. FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ



REVISOR

Andres Pardo
C. LIC. ANDRES PARDO SARABIA
CONTADOR GENERAL DE LA JUMAPASI



AUTORIZO

Jesus Antonio Nunez Aramburo
C. JESUS ANTONIO NUNEZ ARAMBURO
GERENTE GENERAL DE LA JUMAPASI