



Tel. 667-714-64-10  
Tel. 667-717-43-76  
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con  
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n  
Desarrollo Urbano Tres Ríos  
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
CONTRATISTA**

EN LA LOCALIDAD DE: EL MEZQUITE MUNICIPIO DE: EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS  
10:30 HRS. DEL DÍA: 2 DE: DICIEMBRE DEL 2022 SE REUNIERON LAS PERSONAS

CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.**

LOCALIDAD: EL MEZQUITE MUNICIPIO: EL FUERTE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

**CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.**

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 12-oct-22 FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA: 25-nov-22

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.:  
**SEBIDES/FISE/015E/2022**

Y FUE CONTRATADA CON: **RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA**  
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-FISE-ELEC-0710C-2022**  
CON UN IMPORTE DE: **\$879,480.12** IVA INCLUIDO  
CONVENIO: IVA INCLUIDO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES:**

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
ESTIMACION NO. 01 NORMAL	12-10-2022 AL 22-11-2022	\$ 873,675.67
ESTIMACION NO. 02 NORMAL FINIQUITO	23-11-2022 AL 25-11-2022	\$ 5,381.79

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: EL MEZQUITE MUNICIPIO DE: EL FUERTE  
A LOS 2 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

**POR EL CONTRATISTA:**

COMPañÍA: **ARQ. RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA**  
NOMBRE: **ARQ. RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA**  
CARGO: **REPRESENTANTE LEGAL**  
FIRMA:

**POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:**

NOMBRE: **ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
CARGO: **DIRECTOR DE SUPERVISIÓN**  
FIRMA:

**SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS:**

NOMBRE: **ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO**  
CARGO: **RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP**  
FIRMA:

OBSERVACIONES: